

	MEDIÇÃO Nº 11	1 / 39
	15/10/2025 a 26/11/2025	

Nome da Obra..... : **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU**
Contratada..... : **CONSÓRCIO OBRA TCESP/UR15/UR19**
Contrato nº..... : **64/2024**
Tipologia/Serviços..... :
Contratação de empresa especializada para a construção do imóvel que abrigará a Unidade Regional de Mogi Guaçu (UR-19) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

Valor atual do contrato.....R\$ **4.160.000,00**
Valor original.....R\$ **4.160.000,00**
% Aditado..... : 0,00%
Data Base..... : mai/24

Tér. adit..... : **27/05/2026**
Tér. Inicial..... : 27/05/2026
OIS..... : **02/12/2024**
Assin. do contr..... : 27/11/2024

% Prev. Fin.	% Fis.	% Fin.
9,68%	3,74%	3,74%
94,75%	96,95%	96,95%

Valor a Liberar (R\$)..... **166.986,90**

À Gerência de obras

Com base no levantamento efetuado na obra, atestamos as quantidades efetivamente executadas, o padrão de qualidade dos materiais e serviços, bem como o valor a ser liberado.

PAULO DRUMMOND
LIMA
RAMOS:00773510532
Assinado de forma digital por PAULO DRUMMOND LIMA
RAMOS:00773510532
Dados: 2025.12.01 09:11:35 -03'00'

Contratada
Eng.º PAULO DRUMMOND LIMA
CREA 5070937120

RARIANE FATIMA
SILVA:363349928
80
Assinado de forma digital por RARIANE FATIMA SILVA:36334992880
Dados: 2025.12.01 09:24:40 -03'00'

Gerenciamento - Apoio CDHU
Eng.º Fiscal - RARIANE FATIMA SILVA
CREA 5070492381

Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Solicitamos as providências para o pagamento, condicionadas às normas desta Secretaria.

SBersan
Assinado de forma digital por SBersan
Dados: 2025.12.02 14:30:05 -03'00'

Gerência de Obras de Itapeva, Sorocaba, Piracicaba, Campinas e Jundiaí
Engº Sílvio César S. Bersan

Superintendência de Engenharia e Serviços Multissetoriais
ENGº Fernando Arevalillo Llata

	MEDIÇÃO Nº 11		
	15/10/2025 a 26/11/2025		

Nome da Obra
Contratada

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU
CONSÓRCIO OBRA TCESP/UR15/UR19

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANT. TOTAL ACUM.	QUANT. TOTAL ANTERIOR	QUANT. EXEC. NO MÊS	VALOR TOTAL (R\$)
1	CANTEIRO DE OBRA	VB	39.516,12	1,00	0,90	0,10	39.516,12
Valor Contratual		R\$	39.516,12	Valor Acumulado Atual : R\$		39.516,12	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANT. TOTAL ACUM.	QUANT. TOTAL ANTERIOR	QUANT. EXEC. NO MÊS	VALOR TOTAL (R\$)
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	168.872,31	0,99	0,96	0,03	167.906,36
Valor Contratual		R\$	168.872,31	Valor Acumulado Atual : R\$		167.906,36	

4,33% executado no período
99,54% executado acumulado

INCC-DI /24.....	1.110,887
INCC-DI/25.....	1.191,327
FATOR P/ REAJUSTE.....	0,0724
Med.Acumulada s/ retenção.....	207.422,48
Med.Total Acumul. c/ retenção (0%).....	207.422,48
Med.Acumul. Lib.c/ ret. Até med. Ant.....	198.404,70
Valor da medição.....	9.017,78
Valor do Reajuste.....	652,89
Diferença de reajuste:.....	0,00
Total.....	9.670,67
SALDO CONTRATUAL FÍSICO.....	965,95
SALDO CONTRATUAL FINANCEIRO.....	965,95

PAULO DRUMMOND LIMA
RAMOS:00773510532

Assinado de forma digital por PAULO DRUMMOND LIMA
RAMOS:00773510532
Dados: 2025.12.01 09:13:27 -03'00'

RARIANE FATIMA
SILVA:36334992880
880

Assinado de forma digital por RARIANE FATIMA
SILVA:36334992880
Dados: 2025.12.01 09:24:55 -03'00'

Contratada
Eng.º PAULO DRUMMOND LIMA
CREA 5070937120

Gerenciamento - Apoio CDHU
Eng.º Fiscal - RARIANE FATIMA SILVA
CREA 5070492381