

Levantamento de Obras Paralisadas

Obras acima de 1,5 milhão

- Março de 2019 -

Secretaria-Diretoria Geral

Apoio: Departamento de Tecnologia da Informação



APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta os dados de obras paralisadas informados pelos órgãos jurisdicionados, durante os meses de fevereiro e março de 2019.


Foram consultados 4.474 órgãos jurisdicionados que informaram 219 obras paralisadas, totalizando R\$ 35.680.415.997,10. Há uma obra da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, para mobilidade urbana na cidade de São Paulo, que o valor inicial é de R\$ 23.138.729.185,58, referente à

“Concessão Patrocinada para Prestação dos Serviços Públicos de transporte de passageiros da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo, contemplando a implantação de obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação, conservação, manutenção e expansão. A paralisação das obras ocorreu pelo fato da Concessionária Move São Paulo não ter logrado êxito na obtenção de financiamento de longo prazo junto ao BNDES, para execução dos investimentos sua exclusiva responsabilidade. O Decreto nº 63.915 de 12 de dezembro de 2018, declarou a caducidade da Concessão Patrocinada nº 015/2013, com efeitos a partir de 13 de agosto de 2019.”


O quadro abaixo mostra a quantidade de obras informadas e valores médios, por âmbito:

Âmbito	Quantidade de Obras paralisadas	Valor Inicial dos Contratos	Valor médio
Estadual	65	R\$ 34.325.096.598,07	R\$ 528.078.409,20
Municipal	154	R\$ 1.355.319.399,03	R\$ 20.851.067,68


Das obras paralisadas, 36,07% têm utilizam recursos próprios para financiamento da obra. O gráfico a seguir mostra as fontes de recursos informadas:



Em relação à classificação do tipo de obra, quase 32% se referem à obras da área de Educação (Universidades, Faculdades, Escolas e similares). O gráfico abaixo mostra essa classificação:



Os 10 órgãos com mais obras paralisadas são mostradas no gráfico abaixo:



OBRAS INFORMADAS

A seguir, apresentamos os dados detalhados de todas as 219 obras informadas:

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Concessão Patrocinada para Prestação dos Serviços Públicos de transporte de passageiros da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo, contemplando a implantação de obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação, conservação, manutenção e expansão.\nA paralisação das obras ocorreu pelo fato da Concessionária Move São Paulo não ter logrado êxito na obtenção de financiamento de longo prazo junto ao BNDES, para execução dos investimentos sua exclusiva responsabilidade.\nO Decreto nº 63.915 de 12 de dezembro de 2018, declarou a caducidade da Concessão Patrocinada nº 015/2013, com efeitos a partir de 13 de agosto de 2019.		
Município	São Paulo	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Concessionária Move São Paulo S/A	CNPJ da empresa contratada	19.368.924/0001-73
Nome do Contratante	O Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos	CNPJ do Contratante	66.858.689/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	23138729185,58	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,1045		
Data de início da obra	3/19/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/19/2020	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/19/2020	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	10/19/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Descumprimento Contratual por parte da Concessionária.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio		Instituição financeira	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Valor do financiamento (R\$)	1700000000	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA , ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO TRECHO ENTRE A ESTAÇÃO PENHA (INCLUSIVE) E O VSE CASTELO BRANCO (INCLUSIVE) - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSÓRCIO CR ALMEIDA - GHELLA - CONSBEM - (CR ALMEIDA S.A ENGENHARIA DE OBRAS, GHELLA S.P.A DO BRASIL, e CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA)	CNPJ da empresa contratada	21.063.590/0001-71
Nome do Contratante	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	CNPJ do Contratante	62.070.362/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	1856407514,03	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1854458846,92	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0		
Data de início da obra		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/25/2021	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	9/25/2021	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Restrição orçamentária	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO TRECHO ENTRE O VSE FALCHI GIANINI (EXCLUSIVE) E A ESTAÇÃO PENHA (EXCLUSIVE) - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2— VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSÓRCIO LINHA 2 VERDE - VILA PRUDENTE – DUTRA (GALVÃO ENGENHARIA S.A; S.A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO; e SOMAGUE ENGENHARIA S.A DO BRASIL)	CNPJ da empresa contratada	21.070.854/0001-14
Nome do Contratante	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	CNPJ do Contratante	62.070.362/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	1474084404,05	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1473592592,27	
Valor total medido (R\$)	9210413,72	Valor total pago (R\$): 9496817,01	
Percentual de execução	6,199999999999998E-3		
Data de início da obra	10/24/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2021	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/25/2021	Data da última medição da obra: 11/30/2015	
Data do último pagamento	12/30/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Restrição orçamentária	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ARICANDUVA E TIQUATIRA - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSÓRCIO CETENCO - ACCIONA - FERREIRA - (CETENCO ENGENHARIA S.A, ACCIONA INFRAESTRUTURAS S.A e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A)	CNPJ da empresa contratada	21.072.737/0001-90
Nome do Contratante	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	CNPJ do Contratante	62.070.362/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	704617281,46	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 702381194,87	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0		
Data de início da obra		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/25/2021	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/25/2021	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Restrição orçamentária	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE I		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Rodovias
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	CNPJ da empresa contratada	17.555.598/0001-88
Nome do Contratante	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	CNPJ do Contratante	62.464.904/0001-25
Valor inicial do contrato (R\$)	647611591,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 769975561,21	
Valor total medido (R\$)	646823462,17	Valor total pago (R\$): 646823462,13	
Percentual de execução	0,746		
Data de início da obra	2/25/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/25/2018	Data da última medição da obra: 3/31/2018	
Data do último pagamento	5/18/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Obra abandonada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do financiamento (R\$)	1148633000	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE II		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Rodovias
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSTRUTORA OAS S/A.	CNPJ da empresa contratada	14.310.577/0001-04
Nome do Contratante	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	CNPJ do Contratante	62.464.904/0001-25
Valor inicial do contrato (R\$)	604170644,64	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 708365160,97	
Valor total medido (R\$)	607310325,31	Valor total pago (R\$): 688363817,17	
Percentual de execução	0,9180000000000004		
Data de início da obra	2/25/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/25/2018	Data da última medição da obra: 5/31/2018	
Data do último pagamento	5/30/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Obra abandonada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	Banco Interamericano de Desenvolvimento
Valor do financiamento (R\$)	1148633000	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE III		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Rodovias
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSTRUTORA OAS S/A.	CNPJ da empresa contratada	14.310.577/0001-04
Nome do Contratante	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	CNPJ do Contratante	62.464.904/0001-25
Valor inicial do contrato (R\$)	601140442,61	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 669855429,61	
Valor total medido (R\$)	515693905340	Valor total pago (R\$): 568162226,61	
Percentual de execução	0,82899999999999996		
Data de início da obra	2/25/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/25/2018	Data da última medição da obra: 1/22/2019	
Data do último pagamento	5/31/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Obra abandonada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
Valor do financiamento (R\$)	1148633000	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ORFANATO E ÁGUA RASA E TÚNEL NATM ENTRE O PROLONGAMENTO EXISTENTE APÓS A ESTAÇÃO VILA PRUDENTE E O VSE FALCHI GIANINI - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2— VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A	CNPJ da empresa contratada	19.394.808/0001-29
Nome do Contratante	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	CNPJ do Contratante	62.070.362/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	599589559,57	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 597277746,33	
Valor total medido (R\$)	3002171,76	Valor total pago (R\$): 2950936,44	
Percentual de execução	5,0000000000000001E-3		
Data de início da obra	10/24/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/25/2020	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/25/2020	Data da última medição da obra: 11/30/2015	
Data do último pagamento	12/30/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Restrição orçamentária	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES PAULO FREIRE E DUTRA - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A	CNPJ da empresa contratada	19.394.808/0001-29
Nome do Contratante	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	CNPJ do Contratante	62.070.362/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	597365773,17	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 597365773,17	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/25/2021		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/25/2021	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Restrição orçamentária	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO PÁTIO PAULO FREIRE - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSÓRCIO CETENCO - ACCIONA - FERREIRA (CETENCO ENGENHARIA S.A, ACCIONA INFRAESTRUTURAS S.A, e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A)	CNPJ da empresa contratada	21.072.743/0001-47
Nome do Contratante	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	CNPJ do Contratante	62.070.362/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	563879452,43	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 562035513,87	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0		
Data de início da obra		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2020	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/25/2020	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Restrição orçamentária	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE OS TÚNEIS NATM DE TRANSIÇÃO JUNTO AOS POÇOS CAPITÃO E COXIM - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2— VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A	CNPJ da empresa contratada	19.394.808/0001-29
Nome do Contratante	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	CNPJ do Contratante	62.070.362/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	509681136,53	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 507486772,69	
Valor total medido (R\$)	4478567,31	Valor total pago (R\$): 4680230,79	
Percentual de execução	8,8000000000000005E-3		
Data de início da obra	10/24/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2020	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/25/2020	Data da última medição da obra: 11/30/2015	
Data do último pagamento	12/30/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Restrição orçamentária	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistemas de sinalização - CBTC e Telecomunicações para as Linhas 10 - Turquesa e 11 - Coral da CPTM.		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSORCIO TURQUESA	CNPJ da empresa contratada	11.280.545/0001-15
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	443168518,71	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 460713876,39	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,5672000000000004		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/22/2013		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/22/2015	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES GUILHERME GIORGI E NOVA MANCHESTER - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA .2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A	CNPJ da empresa contratada	19.394.808/0001-29
Nome do Contratante	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	CNPJ do Contratante	62.070.362/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	432780772,39	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 431934586,62	
Valor total medido (R\$)	116662,36	Valor total pago (R\$): 116662,36	
Percentual de execução	2,999999999999997E-4		
Data de início da obra	10/24/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/25/2021	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	9/25/2021	Data da última medição da obra: 6/30/2015	
Data do último pagamento	4/30/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Restrição orçamentária	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistemas de sinalização - CBTC e Telecomunicações para a linha 8 - Diamante e Radiocomunicação para todas as linhas da CPTM		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSÓRCIO DIAMANTE	CNPJ da empresa contratada	11.280.514/0001-64
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	288764798,72	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 349814304,87	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,8665000000000005		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/22/2012		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/3/2016	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PARALISAÇÃO DEVIDO A CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto e implantação de equipamentos que desempenham função de “Operação Automática de Trens” – ATO na via e bordo nas Linhas 7, 9 e 12 da CPTM.		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Consórcio Automação	CNPJ da empresa contratada	88.309.620/0001-58
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	169921158,25	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 169921158,25	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,28350000000000003		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/9/2011		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/26/2015	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo e construção de oficinas e instalações no pátio de Presidente Altino, na Linha 9 - Esmeralda da CPTM		
Município	Osasco	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSÓRCIO TRCT PATIO BOLÍVIA	CNPJ da empresa contratada	05.497.348/0001-50
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	164859990,45	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 169236287,85	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,12560000000000002		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/9/2015		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/30/2016	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda da CPTM.		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSORCIO ABB-SPAVIAS	CNPJ da empresa contratada	61.074.829/0001-23
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	164298737,73	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 164298737,73	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,33770000000000006		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/2/2015		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/2/2015	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Locação de Ativos Precedida da Concessão do Direito Real de Uso ou da Permissão de Uso de Acesso, conforme o caso, e da Execução das Obras de Implantação das Adutoras de água Bruta 1, 2 e 3 (Captação / EEAB2 / EEAB3 / ETA). Adutora de Água Tratada 1 e 2 (ETA / Res Aeroporto / R 5A). e Interligação R 5a / Santa Cruz. Adutoras de Água Tratada (R 5a / Reserv Capelinha / ETA Norte). Linha de Redcalque para Transferência de Lodo (ETA Sul / ETE Franca). Emissário para Transferência de Lodo (ETA Sul / ETE Franca) e e Sistema de Tratamento de Lodo na ETE Franca do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Franca / Sistema Produtor Sapucaí Mirim.		
Município	Franca	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Franca Expansão S/A	CNPJ da empresa contratada	12.085.933/0001-08
Nome do Contratante	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CNPJ do Contratante	43.776.517/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	152613360	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 152613360	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,7273999999999994		
Data de início da obra	8/2/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/2/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/2/2017	Data da última medição da obra: 3/31/2016	
Data do último pagamento	8/2/2012	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	O que sucedeu é que houve a diminuição de produtividade com a definitiva paralisação pela contratada.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros e implantação de Avenidas Marginais, trecho entre a Rua Dona Maria Fidelis até a Rodovia Anchieta.		
Município	São Bernardo do Campo	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Consórcio Ribeirão dos COUROS (OAS/EMPARSANCO S/A).	CNPJ da empresa contratada	14.756.224/0001-32
Nome do Contratante	Prefeitura do Município de SBC	CNPJ do Contratante	46.523.239/0001-47
Valor inicial do contrato (R\$)	146499886,2	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 173234836,37	
Valor total medido (R\$)	88327913,79	Valor total pago (R\$): 88327913,79	
Percentual de execução	0,540000000000000004		
Data de início da obra	1/27/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/27/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/2/2018	Data da última medição da obra: 12/15/2016	
Data do último pagamento	7/25/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Decorrente de decisão de Tribunal		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		Caixa Econômica Federal - FGTS
Valor do financiamento (R\$)	79068500	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	TCE-SP	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC	04682/026/12		
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações do sistema de suprimento de energia de tração das linhas 8, 10 e 11, da CPTM.		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSÓRCIO ABB-SPA ENERGIA	CNPJ da empresa contratada	61.074.829/0001-23
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	123980657,6	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 134237580,95	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,9256999999999997		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/29/2011		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/7/2016	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução das obras de complementação do Conjunto dos Museus da USP - 1ª Etapa: conclusão do MAE - Museu de Arqueologia e Etnologia, MZ - Museu de Zoologia, conclusão da 1ª Etapa da rua aérea, trecho final da rua aérea, Praça dos Museus e implantação.		
Município	São Paulo	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Consórcio GPO & Comsa do Brasil	CNPJ da empresa contratada	11.366.252/0001-55
Nome do Contratante	Superintendência do Espaço Físico da USP.	CNPJ do Contratante	63.025.530/0040-10
Valor inicial do contrato (R\$)	123578454,33	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 123578454,33	
Valor total medido (R\$)	37777938,48	Valor total pago (R\$): 37777938,48	
Percentual de execução	0,30570000000000003		
Data de início da obra	9/2/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/11/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/11/2017	Data da última medição da obra: 8/31/2014	
Data do último pagamento	10/23/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Termo de Rescisão Unilateral datado de 14/04/2015.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 7 - Rubi e 10 - Turquesa da CPTM		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	SIEMENS LTDA.	CNPJ da empresa contratada	44.013.159/0001-16
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	117478360,26	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 117478360,26	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,15890000000000001		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/1/2015		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/1/2015	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi, abrangendo obras de engenharia para produção habitacional, urbanização, provisão de infraestrutura e sistema viário e construção de equipamento público.		
Município	São Bernardo do Campo	Classificação	Habitação
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S/A	CNPJ da empresa contratada	47.383.971/0001-21
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	CNPJ do Contratante	46.523.239/0001-47
Valor inicial do contrato (R\$)	95039434,31	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 122606774,12	
Valor total medido (R\$)	87835449,18	Valor total pago (R\$): 87532222,2	
Percentual de execução	0,7794999999999997		
Data de início da obra	10/11/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/11/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/11/2019	Data da última medição da obra: 10/31/2018	
Data do último pagamento	12/10/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Paralisação temporária até 28/02/2019 devido a necessidade de reprogramação das metas estabelecidas no contrato firmado entre Ministério das Cidades, por intermédio da CEF, e a Prefeitura de São Bernardo do Campo, solicitado pela contratada.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	OGU-UNIÃO
Valor total da obra (R\$)	R\$112.710.912,10	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$59.320.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$53.390.912,10	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE VOZ E DADOS PARA A LINHA 17 – OURO E DOS DEMAIS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE PARA O TRECHO JARDIM AEROPORTO – MORUMBI (CPTM) E PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA DA LINHA 17 – OURO		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TRANS SISTEMAS DE TRANSPORTE LTDA	CNPJ da empresa contratada	02.249.216/0001-10
Nome do Contratante	Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô	CNPJ do Contratante	62.070.362/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	73081081,62	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 73081081,62	
Valor total medido (R\$)	28971214,2	Valor total pago (R\$): 33776407,74	
Percentual de execução	0,39640000000000003		
Data de início da obra	1/15/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/14/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	9/13/2019	Data da última medição da obra: 5/30/2018	
Data do último pagamento	12/11/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 4 MESES EM COMUM ACORDO COM O CONTRATADO, DEVIDO AO ATRASO DE LIBERAÇÃO DE FRENTES DE SERVIÇOS POR PARTE DAS OBRAS CIVIS.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução das obras para a construção do Edifício Administrativo para abrigar parte dos Órgãos Centrais da Reitoria da USP, à Rua da Consolação n° 268, São Paulo/SP.		
Município	São Paulo	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CDG CONstrutora Eireli	CNPJ da empresa contratada	03.043.067/0001-00
Nome do Contratante	Superintendência do Espaço Físico da USP.	CNPJ do Contratante	63.025.530/0040-10
Valor inicial do contrato (R\$)	71600000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 71591822,07	
Valor total medido (R\$)	15393362,26	Valor total pago (R\$): 15393362,26	
Percentual de execução	0,2152		
Data de início da obra	11/4/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/24/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/24/2015	Data da última medição da obra: 5/15/2015	
Data do último pagamento	8/25/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Rescisão Unilateral de 23/06/2015		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Rodovia: Cezário José de Castilho - SP-321 - km 444,220 ao km 491,450 - Subtrecho: CATANDUVA - ITAJOBÍ - NOVO HORIZONTE.\nO que está sendo feito: Melhorias (recapeamento da pista e acostamento, terceiras faixas, dispositivos de acesso e retorno, sinalização vertical e horizontal e drenagem).		
Município	Catanduva	Classificação	Transporte - Rodovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Estrutural Ltda.	CNPJ da empresa contratada	75.154.385/0001-40
Nome do Contratante	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo	CNPJ do Contratante	43.052.497/0001-02
Valor inicial do contrato (R\$)	66087687,51	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	59171467,77	Valor total pago (R\$): 59171467,77	
Percentual de execução	0,8952999999999998		
Data de início da obra	5/15/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/15/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/15/2018	Data da última medição da obra: 9/25/2018	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Desapropriações	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Paralisação pelo Gestor do Contrato devido ao repasse para o DER, Desapropriações, Revisão de Projeto.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	obras e serviços de recapeamento da pista e melhorias da sp 321, do km 444,22 ao km 491,45, trecho Novo Horizonte - Itajobi - Catanduva		
Município	Catanduva	Classificação	Transporte - Rodovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Estrutural Ltda	CNPJ da empresa contratada	75.154.385/0001-40
Nome do Contratante	Departamento de Estradas de Rodagem	CNPJ do Contratante	43.052.497/0001-02
Valor inicial do contrato (R\$)	66087687,51	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 66087630,63	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,8952999999999998		
Data de início da obra	5/15/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/15/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/15/2018	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Paralisação da avenca em pauta como medida de proteção ao interesse público		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DO MUSEU DA HISTORIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		
Município	São Paulo	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSTRUTORA CVS S/A	CNPJ da empresa contratada	47.423.637/0015-4
Nome do Contratante	SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	CNPJ do Contratante	51.531.051/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	61519312,84	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	84079395,25
Valor total medido (R\$)	74112707,41	Valor total pago (R\$):	93682753,96
Percentual de execução	0,88		
Data de início da obra	2/22/2010	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/22/2011	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/22/2016	Data da última medição da obra: 1/22/2016	
Data do último pagamento	7/20/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	CONTRATO ENCERRADO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DAS OBRAS CIVIS DE RESTAURO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA IMPLANTÇÃO DO MHSP TENDO EM VISTA A FATA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA DAR CONTINUIDADE À OBRA CONTRADADA, DENTRE OUTROS FATORES,		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	O Corredor Alvarenga está localizado na Estrada dos Alvarengas, abrangendo a duplicação desta via desde o seu trecho inicial da Praça Giovanni Breda até a Rua Senhor do Bonfim (UPA União - Alvarenga), com aproximadamente 3,8 Km de extensão, o corredor se compõe de uma Estação de conexão , a ECO Alvarenga, 10 paradas no sentido centro - bairro e 9 paradas no sentido bairro-centro está prevista também a implantação de ciclovia em toda sua extensão.\n\n		
Município	São Bernardo do Campo	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Heleno & Fonseca Construtécnica S/A.	CNPJ da empresa contratada	61.573.184/0001-73
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	CNPJ do Contratante	46.523.239/0001-47
Valor inicial do contrato (R\$)	54529187,44	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 73125553,58	
Valor total medido (R\$)	62420543,67	Valor total pago (R\$): 62420543,67	
Percentual de execução	0,8994999999999997		
Data de início da obra	10/19/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/18/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/31/2019	Data da última medição da obra: 3/10/2018	
Data do último pagamento	4/30/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Desapropriações	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio		Instituição financeira	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
Valor do financiamento (R\$)	470112500	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Correspondência emitida em 13/04/2018 conforme Ofício GST nº 098/2018.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE COLETORES TRONCO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA SÃO MIGUEL, VERTENTES 2 E 3 NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, BEM COMO FORNECIMENTO PARCIAL DE material - Processo 0574/2009 - Contrato 076/2009		
Município	Guarulhos	Classificação	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	CNPJ da empresa contratada	46.319.000/0002-30
Nome do Contratante	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos	CNPJ do Contratante	49.101.280/0001-13
Valor inicial do contrato (R\$)	52105985,18	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 56374796,38	
Valor total medido (R\$)	19595204,66	Valor total pago (R\$): 19595204,66	
Percentual de execução	0,3475999999999996		
Data de início da obra	8/20/2009	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/20/2010	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/17/2012	Data da última medição da obra: 12/29/2011	
Data do último pagamento	1/27/2012	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Contratada Abandonou a obra	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio		Instituição financeira	Caixa Econômica Federal
Valor do financiamento (R\$)	36474189,63	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia, abrangendo remanejamento de moradias e recuperação de áreas degradadas localizadas na área de proteção e recuperação de mananciais da Bacia Billings.		
Município	São Bernardo do Campo	Classificação	Habitação
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSTRUTORA CRONACON LTDA.	CNPJ da empresa contratada	63.972.277/0001-04
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	CNPJ do Contratante	46.523.239/0001-47
Valor inicial do contrato (R\$)	46708580,37	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 53595606,7	
Valor total medido (R\$)	25192127,63	Valor total pago (R\$): 24736598,7	
Percentual de execução	0,5963000000000005		
Data de início da obra	12/9/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/31/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/31/2017	Data da última medição da obra: 12/31/2016	
Data do último pagamento	7/24/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	OGU-UNIÃO
Valor total da obra (R\$)	R\$51.862.401,81	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$31.133.290,42
Valor contrapartida (R\$)	R\$20.729.111,39	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	jan-17		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, para a adequação do SCT - Sistema de Controle de Tráfego do domínio Grajaú e do SCC - Sistema de Controle Centralizado, trecho Grajaú a Varginha, do CCO da Linha 9 - Esmeralda da CPTM		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA	CNPJ da empresa contratada	88.309.620/0001-58
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	42483047,01	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 42483047,01	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,5351000000000002		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2018		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/7/2018	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor total da obra (R\$)	R\$42.483.047,01	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$42.483.047,01
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	CARTA CT.GES 200/2018, DE 17/08/2018 E CARTA CT.GES 281/2018, DE 05.01.2019		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	execução da obra de implantação do atracadouro de espera da eclusa de Bariri		
Município	Bariri	Classificação	Transporte - Hidrovias
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Consórcio Ster & ETC	CNPJ da empresa contratada	23.341.586/0001-53
Nome do Contratante	Departamento Hidroviário	CNPJ do Contratante	46.375.200/0002-00
Valor inicial do contrato (R\$)	41998279,18	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 41998279,18	
Valor total medido (R\$)	10046292,06	Valor total pago (R\$): 10046292,06	
Percentual de execução	0,2392		
Data de início da obra	10/1/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/30/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/31/2017	Data da última medição da obra: 12/31/2016	
Data do último pagamento	4/17/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	rescisão unilateral do contrato	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Valor total da obra (R\$)	R\$41.998.279,18	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$41.998.279,18
Valor contrapartida (R\$)	R\$829.171,24	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de canais, reservatórios de abastecimento, intervenção em favelas e construção de unidades habitacionais – Ribeirão Quilombo		
Município	Campinas	Classificação	Abastecimento de água - Barragens
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Engeform Construções e Comércio Ltda.	CNPJ da empresa contratada	48.246.920/0001-10
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de campinas	CNPJ do Contratante	51.885.242/0001-40
Valor inicial do contrato (R\$)	36957368,45	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 38855385,52	
Valor total medido (R\$)	15221756,74	Valor total pago (R\$): 15221756,74	
Percentual de execução	0,37270000000000003		
Data de início da obra	9/17/2010	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/17/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/16/2016	Data da última medição da obra: 7/31/2015	
Data do último pagamento	8/31/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Ministério das Cidades
Valor total da obra (R\$)	R\$40.813.879,63	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$38.773.185,59
Valor contrapartida (R\$)	R\$2.040.694,04	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Secretaria de Infraestrutura		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Implantação de infraestrutura e urbanização no projeto Enseada PAC 2		
Município	Guarujá	Classificação	Habitação
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Terracom Construções Ltda.	CNPJ da empresa contratada	47.497.367/0001-26
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Guarujá	CNPJ do Contratante	44.959.021/0001-04
Valor inicial do contrato (R\$)	33455495,75	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 40505956,4	
Valor total medido (R\$)	19638929,72	Valor total pago (R\$): 17006642,34	
Percentual de execução	0,47999999999999998		
Data de início da obra	12/3/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/3/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/14/2018	Data da última medição da obra: 7/31/2018	
Data do último pagamento	12/24/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Licenciamento ambiental	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Remoção de famílias na área de intervenção.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Caixa Econômica Federal
Valor total da obra (R\$)	R\$40.505.956,40	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$15.400.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$29.159.783,02	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Trata-se da Construção da Arena Municipal de Esportes", um ginásio poliesportivo. O prédio principal prevê a execução de uma quadra, arquibancadas, ambientes de apoio, camarotes e setor de imprensa, com capacidade para cerca de 5000 pessoas. A área de estacionamento prevê 5 guaritas, rede de drenagem, pavimentação asfáltica, iluminação e paisagismo."		
Município	São José dos Campos	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Recoma Construções Comércio e Indústria Ltda	CNPJ da empresa contratada	51.212.348/0001-83
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	CNPJ do Contratante	46.643.466/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	33391248,07	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	33390992,23
Valor total medido (R\$)	14098458,91	Valor total pago (R\$):	14098458,91
Percentual de execução	0,41999999999999998		
Data de início da obra	8/8/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	8/2/2012
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/5/2014	Data da última medição da obra:	2/23/2014
Data do último pagamento	4/25/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Notificação enviada à empresa Recoma Construções Comércio e Indústria Ltda, às fls. 3429 do Processo nº 100523/10 em 05/06/2014, assinada pelo Engenheiro Dalton Ferracioli de Assis, Secretário de Obras à época e pelo Engenheiro Douglas Diniz da Costa, Di		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de obras do corredor de onibus Itapark e terminais Zaira, Itapeva e Itapark - Lote 1		
Município	Mauá	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Oestevalle Pavimentação e Construções Ltda	CNPJ da empresa contratada	06.931.094/0001-07
Nome do Contratante	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	CNPJ do Contratante	46.522.959/0001-98
Valor inicial do contrato (R\$)	33126884,23	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 33126884,23	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0		
Data de início da obra	3/26/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/26/2020	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/26/2020	Data da última medição da obra: 9/21/2015	
Data do último pagamento	9/21/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES
Valor total da obra (R\$)	R\$33.126.884,23	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$33.126.884,23
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014 - PAC 2 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO. O PROCESSO ENCONTRA-SE EM REPROGRAMAÇÃO JUNTO AO AGENTE TÉCNICO CEF DE PRESIDENTE PRUDENTE DESDE JUNHO / 2018. CONTRATO DE CONVENIO 399.995-55/2012		
Município	Andradina	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	CNPJ da empresa contratada	59.598.029/0001-60
Nome do Contratante	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANDRADINA	CNPJ do Contratante	44.428.506/0001-71
Valor inicial do contrato (R\$)	32662395,46	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	34235128,75
Valor total medido (R\$)	29966674,13	Valor total pago (R\$):	29926916,81
Percentual de execução	0,8979000000000003		
Data de início da obra	12/5/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/5/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/31/2019	Data da última medição da obra: 7/17/2018	
Data do último pagamento	8/30/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE DO AGENTE TÉCNICO COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	MINISTERIO DAS CIDADES / CEF
Valor total da obra (R\$)	R\$33.372.461,43	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$28.985.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$4.387.461,43	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Canalização de córrego Pindorama.		
Município	São Bernardo do Campo	Classificação	Abastecimento de água - Canais
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	FBS Construção Civil e Pavimentação LTDA.	CNPJ da empresa contratada	66.806.555/0001-33
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo	CNPJ do Contratante	46.523.239/0001-47
Valor inicial do contrato (R\$)	30854907,18	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 37277018,93	
Valor total medido (R\$)	31077672,96	Valor total pago (R\$): 31077672,96	
Percentual de execução	0,8337		
Data de início da obra	10/9/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/9/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/9/2017	Data da última medição da obra: 2/28/2017	
Data do último pagamento	6/1/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		Caixa Econômica Federal
Valor do financiamento (R\$)	30665229,03	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Ofício SU.5 nº 56/2017 - 27 de março 2017 encaminhado a empresa		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obra de Ampliação e reforma do Fórum da Comarca de Osasco, sendo a área total a construir de 17.735,29 m² e a área total a reformar e regularizar de 4.469,89 m².\nObs.: Item 7 refere-se ao valor integral do convênio após aditivos.\nItem 21 refere-se a soma das medições e reajustes.\nItem 22 refere-se somente a contrapartida desta Pasta (80%) das medições e reajustes.\n		
Município	Osasco	Classificação	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA.	CNPJ da empresa contratada	73.188.336/0001-01
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE OSASCO	CNPJ do Contratante	46.523.171/0001-04
Valor inicial do contrato (R\$)	30490123,82	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 36498749,54	
Valor total medido (R\$)	23824829,98	Valor total pago (R\$): 18950631,67	
Percentual de execução	0,49980000000000002		
Data de início da obra	11/26/2009	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/19/2011	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/26/2016	Data da última medição da obra: 6/10/2015	
Data do último pagamento	6/19/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	RESCISÃO UNILATEAL DO CONTRATO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
Valor total da obra (R\$)	R\$36.762.965,13	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$7.352.593,03
Valor contrapartida (R\$)	R\$29.410.372,10	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços de engenharia especializada para projeto, fornecimento e implantação de sistema de sinalização com intertravamentos vitais microprocessados para os domínios das estações Osasco - Linha 9 - esmeralda e Amador Bueno - Linha 8 - Diamante da CPTM.		
Município	Osasco	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSORCIO TIISA-MPE	CNPJ da empresa contratada	10.579.577/0001-53
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	28375090,5	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 32792344,32	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,7537999999999991		
Data de início da obra		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/23/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/17/2016	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Teatro Municipal, sito a Rua Wagner Luiz Beviláqua - Parque dos Estados no município de Louveira/SP.		
Município	Louveira	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Jofege Pavimentação e Construção Ltda	CNPJ da empresa contratada	62.162.847/0001-20
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Louveira	CNPJ do Contratante	46.363.933/0001-44
Valor inicial do contrato (R\$)	26938797,1	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	33538803,19
Valor total medido (R\$)	6519922,55	Valor total pago (R\$):	6519922,55
Percentual de execução	0,19439999999999999		
Data de início da obra	3/28/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/28/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/28/2015	Data da última medição da obra: 2/5/2015	
Data do último pagamento	2/5/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão contratual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução das obras de urbanização e construção de unidades habitacionais no Jd. Oratório - PAC 1 - Fase II		
Município	Mauá	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Paulista Obras e Pavimentação Ltda	CNPJ da empresa contratada	62.802.012/0001-97
Nome do Contratante	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	CNPJ do Contratante	46.522.959/0001-98
Valor inicial do contrato (R\$)	25996074,23	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 29180456,45	
Valor total medido (R\$)	16750521,71	Valor total pago (R\$): 16750521,71	
Percentual de execução	0,5999999999999998		
Data de início da obra	10/14/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/14/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/14/2019	Data da última medição da obra: 8/1/2018	
Data do último pagamento	10/9/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
Número do convênio		Conveniente	MINISTERIO DAS CIDADES
Valor total da obra (R\$)	R\$25.996.074,23	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$21.996.074,23
Valor contrapartida (R\$)	R\$4.000.000,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	PAC Contenção / Encostas - Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Construção de Trecho da Avenida Marginal ao Tamanduateí / Corumbé / Staquim.		
Município	Mauá	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Villanova Engenharia e Desenvolvimento S/A	CNPJ da empresa contratada	04.373.329/0001-59
Nome do Contratante	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	CNPJ do Contratante	46.522.959/0001-98
Valor inicial do contrato (R\$)	25996071,23	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 24306687,82	
Valor total medido (R\$)	17437333,94	Valor total pago (R\$): 17437333,94	
Percentual de execução	0,6999999999999999		
Data de início da obra	5/28/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/16/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/28/2013	Data da última medição da obra: 8/1/2018	
Data do último pagamento	9/28/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Paralisada pela empresa	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
Valor total da obra (R\$)	R\$24.306.687,82	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços técnicos de engenharia para a supervisão do fornecimento e instalação dos sistemas de sinalização (CBTC) das Linhas 8-Diamante, 10-Turquesa e 11-Coral e de Telecomunicações para todas as linhas e da remodelação de vias do trecho Itapevi-Amador Bueno da Linha 8 - Diamante da CPTM		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSÓRCIO OPERAÇÃO CBTC	CNPJ da empresa contratada	21.043.937/0001-14
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	24914532	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 24914532	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,1116		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/24/2017		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/24/2017	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Macro drenagem na Bacia do Córrego Afonso XIII\n\nBraço Direito (FGTS) 12.844.000,00 (Financiamento) + 676.000,00 (Contrapartida)\n\nBraço Esquerdo (OGU) 10.573.500,00 (Repasse) + 1.356.499,52 (Contrapartida)		
Município	Tupã	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Consórcio Tupã Ambiental - CTA	CNPJ da empresa contratada	12.277.918/0001-61
Nome do Contratante	Prefeitura da Estância Turística de Tupã	CNPJ do Contratante	44.573.087/0001-61
Valor inicial do contrato (R\$)	24730199,45	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 24730199,45	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,530000000000000003		
Data de início da obra	7/26/2010	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/26/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/30/2014	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Paralisação da Empresa	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	FGTS
Valor do financiamento (R\$)	12844000	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Fornecimento e Instalação de um Laboratório de Análise de Ruídos e de Emissões Veiculares para a CETESB		
Município	São Bernardo do Campo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	AVL South America	CNPJ da empresa contratada	03.883.390/0001-83
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	23643149,94	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 28931752,92	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,8478		
Data de início da obra		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/24/2006	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/26/2015	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	atendimento ao Decreto nº 63152/2018 - contingenciamento de recursos	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços de engenharia para Supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 8- Diamante e 9 - Esmeralda da CPTM		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSORCIO SUPER SET II	CNPJ da empresa contratada	56.276.116/0001-02
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	22886430,24	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 22886430,24	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,8465000000000003		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/17/2016		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/17/2016	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PARALISAÇÃO DEVIDO A CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços de engenharia para Supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 7- Rubi e 10 - Turquesa da CPTM.		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSÓRCIO SUPER SET I	CNPJ da empresa contratada	04.888.858/0001-95
Nome do Contratante	CPTM	CNPJ do Contratante	71.832.679/0001-23
Valor inicial do contrato (R\$)	22560617,76	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 22560617,76	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,8098999999999995		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/17/2016		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/17/2016	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção PEII - SUL\n		
Município	Ilhabela	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	CNPJ da empresa contratada	08.806.914/0001-56
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA	CNPJ do Contratante	46.482.865/0001-32
Valor inicial do contrato (R\$)	21800223,76	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 23018803,95	
Valor total medido (R\$)	13446541,23	Valor total pago (R\$): 13446541,23	
Percentual de execução	0,44790000000000002		
Data de início da obra	2/3/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/29/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/13/2018	Data da última medição da obra: 5/8/2017	
Data do último pagamento	5/8/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Licenciamento ambiental	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Paralizado com Decreto de Suspensão dos contratos 2817 - 02 de janeiro de 2017 - Aguardando Manifestação do DAEE e CETESB para retomar a obra		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Fornecimento e implantação do novo sistema de iluminação pública no Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.		
Município	Ribeirão Preto	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Consórcio FM Rodrigues / Citeluz - Ribeirão Preto	CNPJ da empresa contratada	18.642.972/0001-45
Nome do Contratante	Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo	CNPJ do Contratante	63.025.530/0052-54
Valor inicial do contrato (R\$)	21452412,71	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 21983359,29	
Valor total medido (R\$)	18835788,87	Valor total pago (R\$): 18835788,87	
Percentual de execução	0,85680000000000012		
Data de início da obra	9/14/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/18/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/16/2014	Data da última medição da obra: 6/1/2014	
Data do último pagamento	6/27/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Circunstâncias meritóricas, técnicas e jurídicas discutidas acerca da retomada da obra, que demandaria alteração contratual, com consequente incremento de custos em prejuízo da diretrizes orçamentárias da Universidade, no sentido de redução de dispêndios		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Infraestrutura Viária e regularização Fundiária Badra Jaguari		
Município	Suzano	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Distratada a pedido da empresa	CNPJ da empresa contratada	00.000.000/0000-0
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Suzano	CNPJ do Contratante	46.423.056/0001-21
Valor inicial do contrato (R\$)	20292216,76	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 20292216,76	
Valor total medido (R\$)	15267108,43	Valor total pago (R\$): 15267108,43	
Percentual de execução	0,4808000000000001		
Data de início da obra	9/10/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/9/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/12/2018	Data da última medição da obra: 3/15/2018	
Data do último pagamento	5/20/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	empresa solicitou distrato pelo atraso no pagamento dos repasses	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Caixa Econômica Federal / Ministério das Cidades
Valor total da obra (R\$)	R\$20.292.216,76	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$18.822.440,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$1.469.776,76	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Contrato nº. 19/2016 , Concorrência Pública nº. 03/2015 , empresa contratada ISO Construções e Incorporações S/A , objeto : EMPREENDIMENTO DENOMINADO BEBEDOURO H" , COM 234 UNIDADES HABITACIONAIS - TIPOLOGIA TI-33B-03 COM ÁREA DE 56,57 M2 - BLOCO DE CONCRETO , RADIER - 2D-DU/EM-PPM - S. COLAP , Convênio com CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do estado de São Paulo . Obra rescindida unilateralmente em 14 de novembro de 2018 e publicada em 20 de novembro de 2018 no diário oficial do município e do estado , em função dos Incisos I , II , III , V , VII e VIII do artigo 78 da Lei 8666/93 e alterações ulteriores . Situação atual chamamento do segundo colocado para continuidade de remanescente de obra. "		
Município	Bebedouro	Classificação	Habitação
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ISO Construções e Incorporações S/A (contrato rescindido unilateralmente)	CNPJ da empresa contratada	69.126.357/0001-17
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Bebedouro	CNPJ do Contratante	45.709.920/0001-11
Valor inicial do contrato (R\$)	19649017,9	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 19649017,9	
Valor total medido (R\$)	8189954,1	Valor total pago (R\$): 8088822,87	
Percentual de execução	0,34239999999999998		
Data de início da obra	6/3/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/3/2020	Data da última medição da obra: 11/30/2018	
Data do último pagamento	12/7/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	rescisão unilateral	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do estado de São Paulo
Valor total da obra (R\$)	R\$20.729.295,41	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$20.705.865,91
Valor contrapartida (R\$)	R\$23.429,50	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Contratação de Empresa para Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador.		
Município	São Bernardo do Campo	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construções e Incorporações CEI - Ltda	CNPJ da empresa contratada	08.941.101/0001-79
Nome do Contratante	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	CNPJ do Contratante	46.523.239/0001-47
Valor inicial do contrato (R\$)	18298612,7	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 21119204,04	
Valor total medido (R\$)	17311453,28	Valor total pago (R\$): 17311453,28	
Percentual de execução	0,8100000000000005		
Data de início da obra	4/27/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2013	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/31/2016	Data da última medição da obra: 10/10/2016	
Data do último pagamento	10/30/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
Número do convênio		Conveniente	Ministério da Cultura
Valor total da obra (R\$)	R\$21.119.204,04	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Justiça Federal	Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	4143-08.2017.403.6114
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina.		
Município	São Bernardo do Campo	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	H. Guedes - Engenharia	CNPJ da empresa contratada	60.873.809/0001-50
Nome do Contratante	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	CNPJ do Contratante	46.523.239/0001-47
Valor inicial do contrato (R\$)	17394634,17	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	23411212,16
Valor total medido (R\$)	17742409,47	Valor total pago (R\$):	17742409,47
Percentual de execução	0,7600000000000001		
Data de início da obra	9/15/2010	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	9/15/2011
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/30/2016	Data da última medição da obra:	6/30/2016
Data do último pagamento	6/30/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão contratual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	execução de serviço de dragagem de manutenção entre os km 72 e 89 da rota de navegação no rio Tietê do reservatório de Barra Bonita		
Município	Anhembi	Classificação	Transporte - Hidrovias
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Ônix Construções S/A	CNPJ da empresa contratada	07.807.573/0001-70
Nome do Contratante	Departamento Hidroviário	CNPJ do Contratante	46.375.200/0002-00
Valor inicial do contrato (R\$)	17374382,03	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 17374382,03	
Valor total medido (R\$)	1638906,22	Valor total pago (R\$): 1638906,22	
Percentual de execução	9,4299999999999995E-2		
Data de início da obra	4/14/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/13/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/15/2019	Data da última medição da obra: 8/28/2015	
Data do último pagamento	1/19/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	rescisão unilateral	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Valor total da obra (R\$)	R\$17.374.382,03	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$17.374.382,03
Valor contrapartida (R\$)	R\$1.174.286,57	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de obras para construção do ginásio poliesportivo no Centro Esportivo de Alto Rendimento		
Município	Campinas	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	JZ Engenharia Ltda.	CNPJ da empresa contratada	05.800.471/4000-15
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Campinas	CNPJ do Contratante	51.885.242/0001-40
Valor inicial do contrato (R\$)	17073735,98	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 17073735,98	
Valor total medido (R\$)	563177,18	Valor total pago (R\$): 563177,18	
Percentual de execução	3,3000000000000002E-2		
Data de início da obra	3/3/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/31/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/31/2012	Data da última medição da obra: 9/28/2011	
Data do último pagamento	10/28/2011	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Ministério do Esporte
Valor total da obra (R\$)	R\$17.073.735,98	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$14.000.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$3.073.735,98	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação	Secretaria de Infraestrutura		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de obras para construção do ginásio poliesportivo no Centro Esportivo de Alto Rendimento		
Município	Campinas	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	JZ Engenharia Ltda	CNPJ da empresa contratada	58.004.714/0001-58
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Campinas	CNPJ do Contratante	51.885.242/0001-40
Valor inicial do contrato (R\$)	17073735,98	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 17073735,98	
Valor total medido (R\$)	563177,18	Valor total pago (R\$): 563177,18	
Percentual de execução	3,3000000000000002E-2		
Data de início da obra	3/3/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/31/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/31/2012	Data da última medição da obra: 9/28/2011	
Data do último pagamento	10/28/2011	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Secretaria de Esportes e Lazer
Valor total da obra (R\$)	R\$17.073.735,98	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$14.000.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$3.073.735,98	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação	Secretaria de Esporte e Lazer		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução das obras para a construção do Centro de Convenções – 1ª e 2ª Etapas do Campus II de São Carlos da USP.		
Município	São Carlos	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Hudson Ltda.	CNPJ da empresa contratada	57.133.456/0001-47
Nome do Contratante	Superintendência do Espaço Físico da USP	CNPJ do Contratante	63.025.530/0040-10
Valor inicial do contrato (R\$)	16125259,13	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 14517398,48	
Valor total medido (R\$)	14517398,48	Valor total pago (R\$): 14517398,48	
Percentual de execução	0,9002999999999999		
Data de início da obra	6/18/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/14/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/29/2014	Data da última medição da obra: 12/12/2014	
Data do último pagamento	11/20/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação	Despacho.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	prédio do CEPOF Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica" - área2 do campus USP São Carlos - IFSC"		
Município	São Carlos	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSTRUTORA HUDSON LTDA	CNPJ da empresa contratada	57.133.456/0001-47
Nome do Contratante	INSTITUTO DE FISICA DE SÃO CARLOS	CNPJ do Contratante	63.025.530/0030-49
Valor inicial do contrato (R\$)	15909696,82	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 15909696,82	
Valor total medido (R\$)	3078000,83	Valor total pago (R\$): 3078000,83	
Percentual de execução	0,19		
Data de início da obra	11/21/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/15/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/15/2015	Data da última medição da obra: 2/24/2015	
Data do último pagamento	3/24/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	obra paralisada devido ao contingenciamento dos recursos da USP		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	AMPLIACAO DO SAA COM A CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO CORREGO RIO DAS PEDRAS EM BARRETOS.		
Município	Barretos	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Scamatti e Seller	CNPJ da empresa contratada	13.961.286/0001-13
Nome do Contratante	Prefeitura de Barretos	CNPJ do Contratante	44.780.609/0001-04
Valor inicial do contrato (R\$)	15870358,62	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	3434896,68	Valor total pago (R\$): 3434896,68	
Percentual de execução	0,17739999999999997		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2019		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	9/20/2019	Data da última medição da obra: 9/12/2013	
Data do último pagamento	9/12/2013	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Desistência da empresa	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	13.767.120,95
Valor total da obra (R\$)	R\$15.870.358,62	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$2.103.237,70	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Duplicação da SPA 327/330		
Município	Jardinópolis	Classificação	Transporte - Rodovias
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	DGB-Souza Compec	CNPJ da empresa contratada	27.435.780/0001-59
Nome do Contratante	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo	CNPJ do Contratante	43.052.497/0001-02
Valor inicial do contrato (R\$)	15575769,95	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 15575769,95	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,9200000000000004		
Data de início da obra	5/25/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/25/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/25/2018	Data da última medição da obra: 11/25/2018	
Data do último pagamento	12/24/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira	BID	
Valor do financiamento (R\$)	15575769,95	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Superintendente do DER		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de obras para implantação do Reservatório Pedreira e a interligação do Reservatório Americanópolis à Adutora Pedreira – Unidade de Negócio Sul – Diretoria Metropolitana – MS.		
Município	São Paulo	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Consórcio CR Pedreira	CNPJ da empresa contratada	21.602.519/0001-10
Nome do Contratante	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp	CNPJ do Contratante	43.776.517/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	15524949,48	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 15524949,48	
Valor total medido (R\$)	15524880,8	Valor total pago (R\$): 15524880,8	
Percentual de execução	0,9399999999999995		
Data de início da obra	4/15/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/4/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/24/2019	Data da última medição da obra: 7/15/2018	
Data do último pagamento	8/15/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Decorrente de trâmite interno para aditivo contratual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Reforma e adequação do Prédio 59 - Arquitetura, civil, infra, hidráulica predial, hidráulica industrial, elétrica, automação, HVAC, telecom, e SPCl		
Município	São Paulo	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Rodoserv Engenharia Ltda.	CNPJ da empresa contratada	15.108.349/0001-19
Nome do Contratante	Fundação Butantan	CNPJ do Contratante	61.189.445/0001-56
Valor inicial do contrato (R\$)	14798104,67	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 20269855,31	
Valor total medido (R\$)	17594093,03	Valor total pago (R\$): 17594093,03	
Percentual de execução	0,9899999999999999		
Data de início da obra	5/2/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/30/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/31/2018	Data da última medição da obra: 8/29/2018	
Data do último pagamento	11/9/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	discussão entre as partes sobre cumprimento total do objeto.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA VICINAL DE LIGAÇÃO DA RODO- VIA NILO MÁXIMO - SP. 077 À AVENIDA JOÃO NILO FILHO, NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ.		
Município	Jacareí	Classificação	Transporte - Rodovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Auditeria Terraplenagem Ltda	CNPJ da empresa contratada	58.994.138/0001-33
Nome do Contratante	Departamento de Estradas de Rodagens	CNPJ do Contratante	43.052.497/0001-02
Valor inicial do contrato (R\$)	14247118,02	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 14247118,02	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,38240000000000002		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/3/2015		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/3/2016	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	suspensão temporária do contrato como medida de proteger o interesse público		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	obras e serviços para a implantação de dispositivo em desnível na interseção da Rodovia Visconde de Porto Seguro - SP 332, km 93+600m (trecho Valinhos - Campinas), com a Avenida Comendador Guilherme Mamprim (SPA 082/330), em Valinhos/SP, incluindo Obra de Arte Especial (PSU), ramos, conexões e retornos		
Município	Campinas	Classificação	Transporte - Rodovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	SOEMEG TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	43.693.761/0001-89
Nome do Contratante	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	CNPJ do Contratante	43.052.497/0001-02
Valor inicial do contrato (R\$)	14147655,07	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 16771240	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,9877000000000002		
Data de início da obra	1/26/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/26/2011	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/26/2013	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	SUSPENSÃO DO CONTRATO DECRETADA COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Pavimentação e Drenagem do Bairro Vila Esperança		
Município	Campinas	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Camargo Campos S/A Engenharia e Comercio	CNPJ da empresa contratada	56.992.266/0001-12
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Campinas	CNPJ do Contratante	51.885.242/0001-40
Valor inicial do contrato (R\$)	13992067,5	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 13992067,5	
Valor total medido (R\$)	12473498,56	Valor total pago (R\$): 12473498,56	
Percentual de execução	0,8914999999999996		
Data de início da obra	2/20/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/19/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/19/2017	Data da última medição da obra: 4/28/2016	
Data do último pagamento	4/28/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Ministério das Cidades
Valor total da obra (R\$)	R\$13.992.067,50	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$13.110.249,90
Valor contrapartida (R\$)	R\$881.817,60	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Secretaria de Infraestrutura		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de empreendimento, conforme Projeto Executivo, visando a melhoria no sistema de esgotamento sanitário do município de Vinhedo, no âmbito do Programa Saneamento para todos, compreendendo a construção de redes coletoras de esgoto sanitário, estações elevatórias, de acordo com as instruções estabelecidas no edital do RDC 01/2015 – PA 35-2/2015, em regime de empreitada integral, em virtude da simultaneidade das obras e serviços, contemplando para tanto o fornecimento integral das necessidades do projeto executivo, com a entrega em condições de operação final, conforme a totalidade das disposições do referido edital.\nTRATA-SE DE RETIFICAÇÃO		
Município	Vinhedo	Classificação	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ da empresa contratada	62.162.847/0001-20
Nome do Contratante	SANEBAVI - SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO	CNPJ do Contratante	06.252.986/0001-73
Valor inicial do contrato (R\$)	13695259,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 13781009,84	
Valor total medido (R\$)	4744647,65	Valor total pago (R\$): 4830398,43	
Percentual de execução	0,346399999999999999		
Data de início da obra	6/30/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/30/2019	Data da última medição da obra: 5/9/2017	
Data do último pagamento	8/30/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Reprogramação da obra junto ao agente financiador Caixa Econômica Federal - Ministério das Cidades. Motivo: Adaptações nos projetos para melhor funcionalidade da obra e eficiência em decorrência de fatos supervenientes durante a execução, como licenciament	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Valor do financiamento (R\$)	13010496,11	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de empreendimento, conforme Projeto Executivo, visando a melhoria no sistema de esgotamento sanitário do município de Vinhedo, no âmbito do Programa Saneamento para todos, compreendendo a construção de redes coletoras de esgoto sanitário, estações elevatórias, de acordo com as instruções estabelecidas no edital do RDC 01/2015 – PA 35-2/2015, em regime de empreitada integral, em virtude da simultaneidade das obras e serviços, contemplando para tanto o fornecimento integral das necessidades do projeto executivo, com a entrega em condições de operação final, conforme a totalidade das disposições do referido edital. ln		
Município	Vinhedo	Classificação	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ da empresa contratada	62.162.847/0001-20
Nome do Contratante	SANEBAVI - SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO	CNPJ do Contratante	06.252.986/0001-73
Valor inicial do contrato (R\$)	13695259,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 13781009,84	
Valor total medido (R\$)	4744647,65	Valor total pago (R\$): 4830398,43	
Percentual de execução	0,3463999999999999		
Data de início da obra	9/9/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/30/2019	Data da última medição da obra: 5/9/2017	
Data do último pagamento	8/30/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Reprogramação da obra junto ao agente financiador Caixa Econômica Federal - Ministério das Cidades. Motivo: Adaptações nos projetos para melhor funcionalidade da obra e eficiência em decorrência de fatos supervenientes durante a execução, como licenciament		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor do financiamento (R\$)	13010496,11	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DE DIQUES, MURO FOLDER, RESERVATÓRIOS DE CONTENÇÃO E MICRODRENAGENS NO JARDIM SEMPRE VERDE E RUA RAFAEL BEHAR.		
Município	Jaú	Classificação	Abastecimento de água - Canais
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	CNPJ da empresa contratada	49.861.982/0001-03
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE JAHU	CNPJ do Contratante	46.195.079/0001-54
Valor inicial do contrato (R\$)	12426030,46	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 11908658,62	
Valor total medido (R\$)	3402411,09	Valor total pago (R\$): 3402411,09	
Percentual de execução	0,2857000000000001		
Data de início da obra	12/16/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/16/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/12/2016	Data da última medição da obra: 4/20/2017	
Data do último pagamento	10/20/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Desapropriações	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor do financiamento (R\$)	13241698,1	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	06/10/2016		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de obras para implantação de EEAT e redes de distribuição de água no Setor de Abastecimento Penha – Unidade de Negócio Leste – Diretoria Metropolitana M.		
Município	São Paulo	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	STER Engenharia Ltda.	CNPJ da empresa contratada	43.776.517/0001-80
Nome do Contratante	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp	CNPJ do Contratante	43.776.517/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	12226196,91	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 12226196,91	
Valor total medido (R\$)	4162635,28	Valor total pago (R\$): 4162635,28	
Percentual de execução	0,3403999999999998		
Data de início da obra	10/8/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	9/27/2016	Data da última medição da obra: 2/15/2016	
Data do último pagamento	3/16/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	OBRA PARALISADA POR PEDIDO JUDICIAL DE RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA CONTRATADA - AGARDANDO PERITAGEM	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	Caixa Economica Federal
Valor do financiamento (R\$)		11003577,22	Valor repassado pelo financiador (R\$)
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		
Município	Cedral	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	BEKAELY EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA -ME E MARIA ROBERTA DE SOUZA FERREIRA -EPP	CNPJ da empresa contratada	11.989.106/0001-86
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	CNPJ do Contratante	45.093.663/0001-36
Valor inicial do contrato (R\$)	12055529,48	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	1288302,13	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,9604000000000003		
Data de início da obra	11/7/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/8/2017	Data da última medição da obra: 7/21/2017	
Data do último pagamento	7/24/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	ABONDONO DA EMPRESA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	BEKAELY EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA -ME E MARIA ROBERTA DE SOUZA FERREIRA -EPP
Valor total da obra (R\$)	R\$0,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.205.529,48
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Infraestrutura viária Badra Planalto		
Município	Suzano	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Abandono da Obra pela Contrada	CNPJ da empresa contratada	00.000.000/0000-00
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Suzano	CNPJ do Contratante	46.423.056/0001-21
Valor inicial do contrato (R\$)	11669854,26	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 11669854,26	
Valor total medido (R\$)	5821918,56	Valor total pago (R\$): 5821918,56	
Percentual de execução	0,498900000000000001		
Data de início da obra	3/22/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/12/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/30/2018	Data da última medição da obra: 4/1/2018	
Data do último pagamento	1/22/2019	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	abandono da obra pela contrada. Em fase de nova licitação	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Ministério das Cidades
Valor total da obra (R\$)	R\$11.669.854,26	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$10.571.495,52
Valor contrapartida (R\$)	R\$1.098.358,74	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA, MODELO FDE, EM ALVENARIA.		
Município	Euclides da Cunha Paulista	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	COLMEIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ da empresa contratada	08.231.773/0001-90
Nome do Contratante	COLMEIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ do Contratante	08.231.773/0001-90
Valor inicial do contrato (R\$)	11251454,46	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	690884,9	Valor total pago (R\$): 690884,9	
Percentual de execução	0,5521000000000004		
Data de início da obra	5/17/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/21/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/21/2014	Data da última medição da obra: 4/1/2016	
Data do último pagamento	4/1/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	AGUARDANDO ADITIVO FDE	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	FDE
Valor total da obra (R\$)	R\$1.251.636,69	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.251.636,69
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção do novo Fórum da Comarca de Francisco Morato, projeto Leiaute Acoplado Flexível – LAF + 1º Acoplamento com a área construída da edificação de 3.385,95 m².		
Município	Francisco Morato	Classificação	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	S.L.T. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	CNPJ da empresa contratada	03.460.449/0001-20
Nome do Contratante	SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA	CNPJ do Contratante	46.381.000/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	9945384,74	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 9945384,74	
Valor total medido (R\$)	1896314,33	Valor total pago (R\$): 1814141,85	
Percentual de execução	0,27129999999999999		
Data de início da obra	10/7/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/1/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/29/2016	Data da última medição da obra: 8/5/2015	
Data do último pagamento	11/30/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	implantação da proteção dos pilares do vão de navegação da ponte da ponte da rodovia SP 333 (Porto Ferrão)		
Município	Pongai	Classificação	Transporte - Hidrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Brasília Guaíba S/A	CNPJ da empresa contratada	33.192.873/0001-00
Nome do Contratante	Departamento Hidroviário	CNPJ do Contratante	46.375.200/0002-00
Valor inicial do contrato (R\$)	9793833,22	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 9758494,69	
Valor total medido (R\$)	3075553,95	Valor total pago (R\$): 3075553,95	
Percentual de execução	0,3151999999999998		
Data de início da obra	8/1/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/31/2013	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/31/2015	Data da última medição da obra: 7/31/2014	
Data do último pagamento	9/11/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	rescisão unilateral	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de empreendimento, conforme Projeto Executivo, visando a melhoria no sistema de abastecimento de água do município de Vinhedo, no âmbito do Programa Saneamento para todos, compreendendo a construção de reservatórios de água potável e ampliação de ETA, de acordo com as instruções estabelecidas no edital do RDC 01/2015 – PA 35-2/2015, em regime de empreitada integral, em virtude da simultaneidade das obras e serviços, contemplando para tanto o fornecimento integral das necessidades do projeto executivo, com a entrega em condições de operação final, conforme a totalidade das disposições do referido edital. INTRATA-SE DE RETIFICAÇÃO		
Município	Vinhedo	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ da empresa contratada	62.162.847/0001-20
Nome do Contratante	SANEBAVI - SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO	CNPJ do Contratante	06.252.986/0001-73
Valor inicial do contrato (R\$)	9533252,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 9598552,63	
Valor total medido (R\$)	1614719,26	Valor total pago (R\$): 1680019,83	
Percentual de execução	0,1694		
Data de início da obra	6/30/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/30/2019	Data da última medição da obra: 12/21/2016	
Data do último pagamento	8/30/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Reprogramação da obra junto ao agente financiador Caixa Econômica Federal - Ministério das Cidades. Motivo: Adaptações nos projetos para melhor funcionalidade da obra e eficiência em decorrência de fatos supervenientes durante a execução, como licenciamento		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Valor do financiamento (R\$)	8579926,85	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de empreendimento, conforme Projeto Executivo, visando a melhoria no sistema de abastecimento de água do município de Vinhedo, no âmbito do Programa Saneamento para todos, compreendendo a construção de reservatórios de água potável e ampliação de ETA, de acordo com as instruções estabelecidas no edital do RDC 01/2015 – PA 35-2/2015, em regime de empreitada integral, em virtude da simultaneidade das obras e serviços, contemplando para tanto o fornecimento integral das necessidades do projeto executivo, com a entrega em condições de operação final, conforme a totalidade das disposições do referido edital.		
Município	Vinhedo	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ da empresa contratada	62.162.847/0001-20
Nome do Contratante	SANEBAVI - SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO	CNPJ do Contratante	06.252.986/0001-73
Valor inicial do contrato (R\$)	9533252,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 9598552,63	
Valor total medido (R\$)	1614719,26	Valor total pago (R\$): 1680019,83	
Percentual de execução	0,1694		
Data de início da obra	9/9/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/30/2019	Data da última medição da obra: 12/21/2016	
Data do último pagamento	9/14/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Reprogramação da obra junto ao agente financiador Caixa Econômica Federal - Ministério das Cidades. Motivo: Adaptações nos projetos para melhor funcionalidade da obra e eficiência em decorrência de fatos supervenientes durante a execução, como licenciamento		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Valor do financiamento (R\$)	8579926,85	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Canalização do Córrego Rico		
Município	Osasco	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora LJA Ltda	CNPJ da empresa contratada	01.560.379/0001-57
Nome do Contratante	Prefeitura do Município de Osasco	CNPJ do Contratante	46.253.171/0001-04
Valor inicial do contrato (R\$)	9506286,92	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 10856023,76	
Valor total medido (R\$)	9467930,79	Valor total pago (R\$): 9467930,79	
Percentual de execução	0,8720999999999999		
Data de início da obra	3/9/2009	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/8/2010	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/4/2018	Data da última medição da obra: 5/1/2017	
Data do último pagamento	3/7/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Prefeitura do Município de Osasco
Valor total da obra (R\$)	R\$10.856.023,76	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$8.975.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$1.050.318,83	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	O.S.S Nº 001/2017 - A-SSO		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	implantação da proteção dos pilares do vão de navegação da ponte da rodovia SP 425		
Município	Barbosa	Classificação	Transporte - Hidrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora CVS S/A	CNPJ da empresa contratada	47.423.637/0001-54
Nome do Contratante	Departamento Hidroviário	CNPJ do Contratante	46.375.200/0002-00
Valor inicial do contrato (R\$)	9447942	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 9438228,36	
Valor total medido (R\$)	4544300,97	Valor total pago (R\$): 4544300,97	
Percentual de execução	0,4814999999999998		
Data de início da obra	3/1/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/31/2015	Data da última medição da obra: 1/31/2014	
Data do último pagamento	3/24/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	rescisão unilateral do contrato	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Creche Pré-Escola Jardim Acácio		
Município	Guarulhos	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ da empresa contratada	02.607.815/0001-69
Nome do Contratante	PREFEITURA DE GUARULHOS	CNPJ do Contratante	46.319.000/0001-50
Valor inicial do contrato (R\$)	9074200,7	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 10533573,43	
Valor total medido (R\$)	4453305,67	Valor total pago (R\$): 4453305,67	
Percentual de execução	0,41999999999999998		
Data de início da obra	4/1/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/12/2017	Data da última medição da obra: 2/28/2015	
Data do último pagamento	12/2/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão de Contrato	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção do novo Fórum da Comarca de Boituva, projeto Leiaute Acoplado Flexível – LAF + 1º Acoplamento com a área construída da edificação de 3.385,95 m².\nObs.: Em andamento procedimento licitatório para a retomada da obra com previsão de início para o 1º semestre de 2019.\n		
Município	Boituva	Classificação	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	S.L.T. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	CNPJ da empresa contratada	03.460.449/0001-20
Nome do Contratante	SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA	CNPJ do Contratante	46.381.000/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	8897727,27	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 8897727,27	
Valor total medido (R\$)	2510256,39	Valor total pago (R\$): 2441224,42	
Percentual de execução	0,2824999999999997		
Data de início da obra	10/21/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/12/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/12/2016	Data da última medição da obra: 10/1/2015	
Data do último pagamento	11/30/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO MOGI GUAÇU E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETA DE MOGI GUAÇU.\nRESCISÃO DO CONTRATO EM 16.04.2018 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.\nAGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA NOVA LICITAÇÃO.		
Município	Mogi Guaçu	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	VICI CONSTRUTORA LTDA	CNPJ da empresa contratada	60.676.616/0001-09
Nome do Contratante	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	CNPJ do Contratante	46.255.196/0001-66
Valor inicial do contrato (R\$)	8501630,07	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 7780205,58	
Valor total medido (R\$)	7829976,28	Valor total pago (R\$): 7829976,28	
Percentual de execução	0,5544		
Data de início da obra	8/6/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/6/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/8/2018	Data da última medição da obra: 10/31/2017	
Data do último pagamento	2/28/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor total da obra (R\$)	R\$14.122.373,79	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$8.480.964,26
Valor contrapartida (R\$)	R\$5.641.409,53	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO EM 16.04.2018.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ADUTORA E ÁGUA BRUTA DO RIO MOGI GUAÇU E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE MOGI GUAÇU.\nRESCISÃO DO CONTRATO EM 16/04/2018, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.\nAGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA NOVA LICITAÇÃO.		
Município	Mogi Guaçu	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	VICI CONSTRUTORA LTDA.	CNPJ da empresa contratada	60.676.616/0001-09
Nome do Contratante	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	CNPJ do Contratante	46.255.196/0001-66
Valor inicial do contrato (R\$)	8501610,07	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 7780205,58	
Valor total medido (R\$)	7829976,28	Valor total pago (R\$): 7829976,28	
Percentual de execução	0,5544		
Data de início da obra	8/6/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/6/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/8/2018	Data da última medição da obra: 10/31/2017	
Data do último pagamento	2/28/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor total da obra (R\$)	R\$14.122.373,79	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$8.480.964,26
Valor contrapartida (R\$)	R\$5.641.409,53	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO EM 16/04/2018.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Fornecimento de mão de obra e materiais para substituição de 6500 braços de iluminação pública completos com lampadas de 250w vapor metálico com apresentação de amostras, nos bairros Bom Jesus, São Judas Tadeu, Alto Sumaré, Santa Helena, Dom Bosco, Zequinha Amendola, California, Arizonak, Jardim Etemp, Hussein Genha, Cond. Parque dos Ypes, Cristiano de Carvalho, Ide Daher, Nogueira, Santo Antonio, Ortega, City Barretos, Nova Barretos, Ibirapuera, Pereira, Jose Eugenio Miziara, Newton Sopa, Benedito R. Correa, Grande Horizonte, Jardim Vale do Verde, Jardim Luis Spina, Nadir Kenan, Pedro Cavalini entre outros bairros no Município de Barretos-SP - CONTRATO 402/15 - PP 027/15 - PROCESSO 14919/14.		
Município	Barretos	Classificação	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ELETRO NAVVES LTDA ME	CNPJ da empresa contratada	06.895.414/0001-02
Nome do Contratante	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS	CNPJ do Contratante	44.780.609/0001-04
Valor inicial do contrato (R\$)	8069675	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	3345323,35	Valor total pago (R\$): 3313855,29	
Percentual de execução	0,40999999999999998		
Data de início da obra	12/21/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/21/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/21/2018	Data da última medição da obra: 9/6/2017	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Creche Pré-Escola Parque Cecap		
Município	Guarulhos	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ da empresa contratada	02.607.815/0001-69
Nome do Contratante	PREFEITURA DE GUARULHOS	CNPJ do Contratante	46.319.000/0001-50
Valor inicial do contrato (R\$)	8045739,07	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 10877845,23	
Valor total medido (R\$)	7177090,46	Valor total pago (R\$): 7177090,46	
Percentual de execução	0,65000000000000002		
Data de início da obra	4/1/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/12/2017	Data da última medição da obra: 2/28/2015	
Data do último pagamento	12/2/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão de Contrato	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		
Município	Bom Jesus dos Perdões	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSFRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	CNPJ da empresa contratada	61.463.279/0001-34
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	CNPJ do Contratante	52.359.692/0001-62
Valor inicial do contrato (R\$)	7828019,23	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 7828019,23	
Valor total medido (R\$)	3037257,9	Valor total pago (R\$): 3037257,9	
Percentual de execução	0,3879999999999996		
Data de início da obra	9/29/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/29/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/30/2019	Data da última medição da obra: 8/3/2016	
Data do último pagamento	8/4/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	DESACORDOS CONTRATUAIS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA BOM JESUS DOS PERDÕES
Valor total da obra (R\$)	R\$8.038.728,27	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$60.335,49
Valor contrapartida (R\$)	R\$60.335,49	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Implantação de Sistema de água tratada de rede coletora de esgoto e tratamento		
Município	Iracemápolis	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Vici Construtora Ltda	CNPJ da empresa contratada	60.676.616/0001-09
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Iracemápolis	CNPJ do Contratante	45.786.159/0001-11
Valor inicial do contrato (R\$)	7765304,5	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 8903350,51	
Valor total medido (R\$)	8603117,71	Valor total pago (R\$): 8356060,62	
Percentual de execução	0,9663000000000005		
Data de início da obra	9/18/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/15/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/16/2018	Data da última medição da obra: 9/13/2018	
Data do último pagamento	8/22/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Pedido de rescisão contratual por iniciativa da empresa Contratada através do protocolo 5087/2018 em 11/10/2018	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Valor total da obra (R\$)	R\$8.903.350,51	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$8.288.889,13
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspense administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de obras e serviços para implantação do sistema de afastamento e tratamento de esgoto sanitário urbano, no Município de Jardinópolis, no Estado de São Paulo		
Município	Jardinópolis	Classificação	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Ônix Construções S/A	CNPJ da empresa contratada	07.807.573/0001-70
Nome do Contratante	Departamento de Águas e Energia Elétrica	CNPJ do Contratante	46.853.800/0001-56
Valor inicial do contrato (R\$)	7622427,31	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	9369937,19
Valor total medido (R\$)	7730075,32	Valor total pago (R\$):	7730075,32
Percentual de execução	0,8249999999999996		
Data de início da obra	5/21/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	6/21/2015
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/21/2018	Data da última medição da obra:	2/28/2018
Data do último pagamento	7/3/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
Número do convênio		Conveniente	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídrico, hoje de infraestrutura e Meio Ambiente, Departamento de Águas e Energia Elétrica e Município de Jardinópolis
Valor total da obra (R\$)	R\$9.369.937,19	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$15.066.764,10
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção do Bloco Administrativo e Pedagógico, Ginásio de Esportes com Vestiário, cantina e portaria para implantação da Etec Sumaré - Fora contratada a empresa Souza Pedro Engenharia e Construções Ltda, em 11/08/2015, porém ao protocolar o pedido do 1º Termo de Aditamento ao Contrato em 28/07/2016, verificou-se que a empresa fora apenada pela FDE, após assinatura do contrato. Ao submetermos o pedido de aditamento à Consultoria Jurídica do CPS, essa recomendou a rescisão unilateral do contrato, face a empresa estar apenada, razão pela qual a Autoridade Competente acolheu a recomendação, tendo o contrato sido rescindido em 25/04/2017. O Projeto fora elaborado pela Prefeitura do Município de Sumaré por intermédio de Convênio firmado entre as partes, ocorre que devido ao lapso temporal entre a elaboração do projeto e a rescisão contratual, se faz necessário uma revisão do Projeto, a fim de que possamos instaurar novo procedimento licitatório para o término das obras. Esclarecemos ainda, que já fora notificada a Prefeitura do Município de Sumaré, para a atualização do projeto		
Município	Sumaré	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	CNPJ da empresa contratada	07.091.681/0001-90
Nome do Contratante	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUSA - CEETEPS	CNPJ do Contratante	62.823.257/0001-09
Valor inicial do contrato (R\$)	7596957,31	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 7596957,31	
Valor total medido (R\$)	1256843,66	Valor total pago (R\$): 1256843,66	
Percentual de execução	0,16539999999999999		
Data de início da obra	9/1/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/26/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/26/2016	Data da última medição da obra: 8/25/2016	
Data do último pagamento	12/15/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão Contratual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de obras de pavimentação e drenagem do Trecho Sul entre Rotatória Edson Bampa Sanhaço até o encontro com a Avenida das Nações com Alameda Indonésia no Município de Barretos-SP- CONTRATO - 172/16 - CC 01/2016 - PROC. 25195/2015.		
Município	Barretos	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MAQ RENTAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	CNPJ da empresa contratada	08.254.504/0001-40
Nome do Contratante	PREFEITURA do MUNICÍPIO de BARRETOS	CNPJ do Contratante	34.780.609/0001-04
Valor inicial do contrato (R\$)	7436690,72	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 7435981,32	
Valor total medido (R\$)	1863972,72	Valor total pago (R\$): 1580841,56	
Percentual de execução	0,25069999999999998		
Data de início da obra	3/20/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	9/20/2018	Data da última medição da obra: 2/1/2018	
Data do último pagamento	3/9/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Atraso na liberação de recursos financeiros e supressão e acréscimo de serviços.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de obras e serviços de engenharia para implantação de coletores para interligação ao interceptor ITI-06 – Município de Osasco - Unidade de Negócio Oeste – Diretoria Metropolitana M.		
Município	Osasco	Classificação	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Complexa Construções Ltda	CNPJ da empresa contratada	02.366.190/0001-90
Nome do Contratante	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp	CNPJ do Contratante	43.776.517/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	7011556,43	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 7011556,43	
Valor total medido (R\$)	4362366,58	Valor total pago (R\$): 4362366,58	
Percentual de execução	0,62		
Data de início da obra	7/14/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/9/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/18/2019	Data da última medição da obra: 6/27/2017	
Data do último pagamento	7/28/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Decorrente ao trâmite para composição de aditivo de peça.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Creche Pré-Escola Rua dos Cardeais		
Município	Guarulhos	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ da empresa contratada	02.607.815/0001-69
Nome do Contratante	PREFEITURA DE GUARULHOS	CNPJ do Contratante	46.319.000/0001-50
Valor inicial do contrato (R\$)	6795357,88	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 8253059,79	
Valor total medido (R\$)	4134517,14	Valor total pago (R\$): 4134517,14	
Percentual de execução	0,5		
Data de início da obra	4/1/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/12/2017	Data da última medição da obra: 2/28/2015	
Data do último pagamento	12/2/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão de Contrato	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de reformas civis em imóvel adquirido para servir de nova sede da Câmara Municipal de Guarulhos. OBS.: foi contratada a EMPRESA PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUAU (Contrato nº 11/2017), todavia, o contrato foi ANULADO por vício de legalidade (Processo administrativo nº 5226/2017)		
Município	Guarulhos	Classificação	Habitação
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	EMPRESA PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUAU	CNPJ da empresa contratada	51.370.575/0001-37
Nome do Contratante	Câmara Municipal de Guarulhos	CNPJ do Contratante	49.811.037/0001-99
Valor inicial do contrato (R\$)	6773236,29	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 6773236,29	
Valor total medido (R\$)	496459,02	Valor total pago (R\$): 496459,02	
Percentual de execução	7,3300000000000004E-2		
Data de início da obra	1/1/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/16/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/16/2018	Data da última medição da obra: 11/12/2018	
Data do último pagamento	11/14/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Contrato anulado pelo Presidente da CMG por vício de ilegalidade	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	UPA Ponte São João - Unidade de Pronto Atendimento		
Município	Jundiaí	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	EEC Engenharia e Construções Ltda.	CNPJ da empresa contratada	02.811.333/0001-26
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Jundiaí	CNPJ do Contratante	45.780.103/0001-50
Valor inicial do contrato (R\$)	6619056,75	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 6619056,75	
Valor total medido (R\$)	1312147,09	Valor total pago (R\$): 1312147,09	
Percentual de execução	0,19819999999999999		
Data de início da obra	7/6/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/27/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/21/2017	Data da última medição da obra: 1/22/2019	
Data do último pagamento	2/6/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
Número do convênio		Conveniente	MS/CEF
Valor total da obra (R\$)	R\$6.619.056,75	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.000.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$4.619.056,75	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Atual Administração		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL.		
Município	Santa Isabel	Classificação	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Melhor Forma Construtora Ltda	CNPJ da empresa contratada	15.180.650/0001-33
Nome do Contratante	Companhia de Saneamento Básico doEstado de São Paulo - Sabesp	CNPJ do Contratante	43.776.517/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	6604266,7	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 6604266,7	
Valor total medido (R\$)	2871911,9	Valor total pago (R\$): 2969897,77	
Percentual de execução	0,4496		
Data de início da obra	8/8/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/1/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/1/2018	Data da última medição da obra: 12/6/2018	
Data do último pagamento	12/30/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Durante o desenvolvimento das obras foi identificado a presença de rocha no Coletor Tronco Araraquara, não identificadas nos furos de sondagens que nortearam a elaboração dos projetos, considerando ainda que o método construtivo inicialmente proposto para		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução das Obras do Sistema de Esgotos Sanitáriosdo município de Campos do Jordão - Setores Vale Encantado, Morro do Elefante, Lagoinha e Descansopolis, compreendendo Implantação de Redes Coletoras, Ligações Domiciliares, Estações Elevatórias e Linhas de Recalque de Esgotos, no Âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Sudeste - REV e da Unidade de Negócio Vale do Paraíba - RV.		
Município	Campos do Jordão	Classificação	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Gimma Engenharia Ltda	CNPJ da empresa contratada	03.124.647/0001-13
Nome do Contratante	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	CNPJ do Contratante	43.776.517/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	6544390,4	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 6544390,4	
Valor total medido (R\$)	4431985,74	Valor total pago (R\$): 4485261,15	
Percentual de execução	0,6772000000000002		
Data de início da obra	3/15/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/23/2019	Data da última medição da obra: 8/31/2018	
Data do último pagamento	10/4/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Desapropriações	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	A Administração solicitou a paralização das obras tendo em vista que a imissão na posse da área destinada à construção da EEE foi cassada através de liminar solicitada pelo proprietário.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução das obras para a ampliação e reforma do Edifício de Pesquisa da FOFITO - Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, da Faculdade de Medicina da USP .		
Município	São Paulo	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	VEDOS ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	CNPJ da empresa contratada	50.683.671/0001-72
Nome do Contratante	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	CNPJ do Contratante	63.025.530/0040-10
Valor inicial do contrato (R\$)	5786835,83	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 8679933,47	
Valor total medido (R\$)	8479427,05	Valor total pago (R\$): 8479427,05	
Percentual de execução	0,9768999999999999		
Data de início da obra	8/12/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/6/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/26/2017	Data da última medição da obra: 3/31/2017	
Data do último pagamento	5/31/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação	Rescisão Unilateral de 16/10/2017		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de emissários e ampliação da ETE Santa Quitéria no município de Guaíra.		
Município	Guaíra	Classificação	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	JG Instalações, Empreendimentos e Montagens Industriais Ltda.	CNPJ da empresa contratada	01.448.574/0001-90
Nome do Contratante	Prefeitura do Município de Guaíra	CNPJ do Contratante	48.344.014/0001-59
Valor inicial do contrato (R\$)	5742826,14	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5742826,14	
Valor total medido (R\$)	5116476,77	Valor total pago (R\$): 5116476,77	
Percentual de execução	0,8900000000000001		
Data de início da obra	9/24/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/26/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/29/2017	Data da última medição da obra: 9/1/2017	
Data do último pagamento	9/6/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão Contratual Unilateral	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
Valor total da obra (R\$)	R\$5.742.826,14	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$5.742.826,14
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONTRATO MCIDADES 0350.776-78/2011 - Construção de Barragem de regularização de nível e Ampliação da ETA, implantando: floclador, decantador e filtro - Contratada TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. - Construção da barragem concluída, faltando a construção da Caixa de Areia. ampliação concluída, faltando a pintura da ETA II - contrato expirado em 29-12-2017 - contrato em reprogramação junto à CEF para NOVA LICITAÇÃO para a construção da Caixa de Areia e Pintura - aguardando NOVA LICITAÇÃO		
Município	Rio Claro	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	CNPJ da empresa contratada	05.497.348/0001-50
Nome do Contratante	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO	CNPJ do Contratante	54.401.177/0001-54
Valor inicial do contrato (R\$)	5714486,41	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5714486,41	
Valor total medido (R\$)	5217936,17	Valor total pago (R\$): 5105227,33	
Percentual de execução	0,9131000000000002		
Data de início da obra	1/25/2019	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/16/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/16/2019	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	INADIMPLÊNCIA DA CONTRATADA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES
Valor total da obra (R\$)	R\$5.714.486,41	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$5.900.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obra de Construção do Centro de Formação do Professor e Atendimento ao Aluno, conforme Contrato nº 5.292/2010 (Concorrência Pública 06/2009), firmado c/ a empresa Bruno Covre Dias Martines & Cia Ltda, no valor de R\$=5.550.000,00, c/ Área de Construção de 4.446,22 m2, situado na Rua Anhanguera, esq. c/ Rua Roberto Antunes - Jd. Morumbi, nesta cidade, c/ início da obra em 19/04/2010, com Termo Aditivo de R\$=159.911,95 e de R\$=415.534,38 e Reajuste de R\$=265.130,24, totalizando um valor de R\$=6.390.576,57, com prazo final em 05/08/2014, onde foi feito o Termo de Rescisão Contratual - Distrato nº 6.844/2014 de 07/07/2014.		
Município	Birigui	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	BRUNO COVRE DIAS MARTINES & CIA. LTDA.	CNPJ da empresa contratada	10.363.891/0001-02
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	CNPJ do Contratante	46.151.718/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	5550000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 6390576,57	
Valor total medido (R\$)	4459614,37	Valor total pago (R\$): 4459614,37	
Percentual de execução	0,69999999999999996		
Data de início da obra	4/19/2010	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/20/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/5/2014	Data da última medição da obra: 4/8/2014	
Data do último pagamento	5/9/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação	Distrato nº 6.844/2014 de 07/07/2014		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	execução de rede de galerias de águas pluviais, de pavimentação asfáltica, de construção de guia e sarjetas e de passeio público em concreto em diversas ruas.		
Município	São Manuel	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	JAUPAVU TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	CNPJ da empresa contratada	49.861.982/0001-03
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	CNPJ do Contratante	46.634.523/0001-60
Valor inicial do contrato (R\$)	5514598,56	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5514598,56	
Valor total medido (R\$)	692358,23	Valor total pago (R\$): 692358,23	
Percentual de execução	0,1255		
Data de início da obra	6/10/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/10/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/10/2017	Data da última medição da obra: 1/21/2019	
Data do último pagamento	1/27/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	RESCISÃO CONTRATUAL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / PROGRAMA PRÓ - TRANSPORTE
Valor total da obra (R\$)	R\$5.514.598,56	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$4.312.225,49
Valor contrapartida (R\$)	R\$1.202.373,57	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PARA REFORMA DO SISTEMA ELÉTRICO DO PALÁCIO DAS INDÚSTRIAS - MUSEU CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL		
Município	São Paulo	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	2N ENGENHARIA LTDA.	CNPJ da empresa contratada	00.346.953/0001-06
Nome do Contratante	SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	CNPJ do Contratante	51.531.051/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	5387174	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5387174	
Valor total medido (R\$)	3239073,69	Valor total pago (R\$): 3239073,69	
Percentual de execução	0,5999999999999998		
Data de início da obra	11/16/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/16/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/16/2017	Data da última medição da obra: 7/7/2017	
Data do último pagamento	7/28/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Decorrente de decisão de Tribunal		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	TCE-SP	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC	TC N° 039766/026/15		
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Objeto da Obra: Construção do Complexo Cultural de São Joaquim da Barra, coberto com recursos próprios e de recursos Federais proveniente do Ministério da Cultura, através do Convênio SICONV nº 765344/2011 (Contrato de Repasse). Obra paralisada por falta do repasse do Ministério da Cultura. Contrato nº 224/2012, sendo contratada pela Municipalidade a empresa EPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.		
Município	São Joaquim da Barra	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	EPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	54.773.858/0001-18
Nome do Contratante	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP.	CNPJ do Contratante	59.851.543/0001-65
Valor inicial do contrato (R\$)	5377000,77	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5377000,77	
Valor total medido (R\$)	1136203,42	Valor total pago (R\$): 1136203,42	
Percentual de execução	0,20999999999999999		
Data de início da obra	12/28/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/28/2014	Data da última medição da obra: 5/9/2013	
Data do último pagamento	1/10/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de obra de infraestrutura de terraplanagem , rede de abastecimento de água potável, rede coletora de esgoto, drenagem urbana, pavimentação asfáltica e sinalização viária no Distrito Industrial. (obra paralisada em fase de rescisão contratual)		
Município	Igarapava	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA.	CNPJ da empresa contratada	50.426.097/0001-77
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	CNPJ do Contratante	45.324.290/0001-67
Valor inicial do contrato (R\$)	5347088,99	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5347088,99	
Valor total medido (R\$)	554880,75	Valor total pago (R\$): 1304433,79	
Percentual de execução	0,1037		
Data de início da obra	11/9/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/9/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/30/2017	Data da última medição da obra: 8/16/2016	
Data do último pagamento	12/23/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio		Instituição financeira	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO PAULISTA
Valor do financiamento (R\$)	5347088,99	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	OBRA PARALISADA EM FASE DE RESCISÃO CONTRATUAL		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de Urbanização Integrada e remanejamento de moradias em áreas de proteção ambiental da região do Grande Alvarenga – Jardim Ipê – 5ª Etapa.		
Município	São Bernardo do Campo	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	CNPJ da empresa contratada	21.941.290/0001-48
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	CNPJ do Contratante	46.523.239/0001-47
Valor inicial do contrato (R\$)	5288701,9	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5288701,9	
Valor total medido (R\$)	30753,67	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0		
Data de início da obra	7/23/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/23/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/23/2019	Data da última medição da obra: 11/30/2018	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Distrato solicitado pela contratada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		CEF
Valor do financiamento (R\$)	2961673,06	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	URBANIZAÇÃO DE VIA DE INTERESSE PÚBLICO AVENIDA ENGENHEIRO MARTINHO STORAGE, TRECHO A PONTA DAS CANAS ATÉ A PRAIA DA PACUIBA		
Município	Ilhabela	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	CNPJ da empresa contratada	01.963.124/0001-35
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA	CNPJ do Contratante	46.482.865/0001-32
Valor inicial do contrato (R\$)	5080977,75	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5080977,75	
Valor total medido (R\$)	172891,01	Valor total pago (R\$): 172891,01	
Percentual de execução	3,4000000000000002E-2		
Data de início da obra	11/10/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/31/2018	Data da última medição da obra: 2/16/2017	
Data do último pagamento	2/16/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Licenciamento ambiental	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - DADE
Valor total da obra (R\$)	R\$5.080.977,75	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.028.217,70
Valor contrapartida (R\$)	R\$2.052.760,05	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Aguardando Aprovação do Plano Diretor Municipal para dar Andamento no processo		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de 03 Creches Pró Infância - (Informações retiradas do SIMEC).		
Município	Francisco Morato	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	051 2012
Nome da empresa contratada	Potivias Empresa Potiguar de Obras Viárias Ltda	CNPJ da empresa contratada	09.658.694/0001-23
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Francisco Morato	CNPJ do Contratante	46.523.072/0001-14
Valor inicial do contrato (R\$)	5031784,61	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5031784,61	
Valor total medido (R\$)	1163348,6	Valor total pago (R\$): 995829,56	
Percentual de execução	0,23120000000000002		
Data de início da obra	2/6/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/4/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/20/2015	Data da última medição da obra: 1/30/2015	
Data do último pagamento	2/24/2015	Data de paralisação da obra: 07/07/2015 00:00	
Motivo da paralisação/atraso	Outros	Motivo da paralisação/atraso [Outros]: Abandono da empresa.	
Perspectiva de retomada/conclusão	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente		
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Abandono da empresa.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	985 2011 e 5836/2013	Conveniente	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
Valor total da obra (R\$)	R\$5.031.784,61	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$5.031.784,61
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	R\$995.829,56
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	R\$995.829,56
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Infra estrutura (pavimentação asfáltica, ciclovia, recapeamento, sinalização viária.		
Município	Presidente Prudente	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Unidas Engenharia Ltda	CNPJ da empresa contratada	01.865.426/0001-70
Nome do Contratante	Município de Presidente Prudente	CNPJ do Contratante	55.356.653/0001-08
Valor inicial do contrato (R\$)	4988654,01	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4988654,01	
Valor total medido (R\$)	1537590,88	Valor total pago (R\$): 1537590,88	
Percentual de execução	0,26239999999999997		
Data de início da obra	5/23/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/30/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/25/2019	Data da última medição da obra: 12/28/2018	
Data do último pagamento	12/1/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	contratada solicitou rescisão do contrato	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		Ministério das Cidades
Valor do financiamento (R\$)	4988654,01	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	obras e serviços de implantação de ciclovias, calçadas, baias de ônibus, baias de escape, lombofaixas e adequação de rotatórias na SP 332, trecho Vinhedo - Campinas		
Município	Vinhedo	Classificação	Transporte - Rodovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	BETONETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	06.374.676/0001-21
Nome do Contratante	Departamento de Estradas de Rodagem	CNPJ do Contratante	43.052.497/0001-02
Valor inicial do contrato (R\$)	4787159,88	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5788487,11	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,6915		
Data de início da obra	2/24/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/24/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/24/2013	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Determinação de autorização para suspensão temporária do contrato em pauta a contar de 18 de dezembro de 2013 como medida de proteção ao interesse público		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de um Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente no Município de Itapecerica da Serra/ SP - 56 vagas para internos Fundação CASA		
Município	Itapecerica da Serra	Classificação	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Contrato rescindido em 20/03/2018 Publicado no DO em 21/03/2018	CNPJ da empresa contratada	00.000.000/00
Nome do Contratante	Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	CNPJ do Contratante	44.480.283/0001-91
Valor inicial do contrato (R\$)	4766050,18	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	2136619,64	Valor total pago (R\$): 2136619,64	
Percentual de execução	0,4482999999999998		
Data de início da obra	11/28/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2020	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/30/2020	Data da última medição da obra: 7/14/2015	
Data do último pagamento	9/30/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Início da suspensão contratual em 15/07/2015, prorrogadas até a rescisão contratual unilateral em 20/03/2018		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Fornecimento de material e mão de obra para construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte		
Município	Marília	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	GV Group Produtos Esportivos SA	CNPJ da empresa contratada	10.466.427/0001-33
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Marília	CNPJ do Contratante	44.477.909/0001-00
Valor inicial do contrato (R\$)	4689988,82	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4689988,82	
Valor total medido (R\$)	388021,77	Valor total pago (R\$): 388021,77	
Percentual de execução	8,2699999999999996E-2		
Data de início da obra	2/27/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/27/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/27/2018	Data da última medição da obra: 7/12/2018	
Data do último pagamento	10/16/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Pedido de rescisão amigável pela Empresa	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Prefeitura Municipal de Marília
Valor total da obra (R\$)	R\$4.689.988.820,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$4.689.988.820,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$924.812,39	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A EDUCAÇÃO (CIAE)		
Município	São Manuel	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	F.J. de Camargo e Cia Ltda-EPP	CNPJ da empresa contratada	47.591.276/0001-55
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	CNPJ do Contratante	46.634.523/0001-00
Valor inicial do contrato (R\$)	4682000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4714171,67	
Valor total medido (R\$)	2327046,75	Valor total pago (R\$): 2327046,75	
Percentual de execução	0,4935999999999998		
Data de início da obra	1/5/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/5/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/5/2016	Data da última medição da obra: 2/2/2017	
Data do último pagamento	2/8/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	RESCISÃO CONTRatual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, construção de calçamento com acessibilidade, guias e sarjetas, galerias superficiais e sinalização viária (PAC II)\nEmpresa Contratada: VIVIAN CAROLINE DE ALMEIDA FELIPPE – ME - Valor: R\$ 4.328.947,40\nPrazo: 365 dias, com início em 20/10/2014 e seu término em 19/10/2015. A obra foi aditada duas vezes por igual período, com prazo findo em 19/10/2017. \nPercentual executado: 97,41%\nValor pago: R\$ 4.216.884,51\nContrato firmado por gestões anteriores se arrastou com empresa que demonstrou dificuldades técnicas e financeiras, e após reiteradas fiscalizações desta gestão solicitando correção de serviços realizados sem a qualidade necessária, transcorreu o período contratual sem a efetiva conclusão do objeto. Iniciou-se o processo de penalização da empresa.\n		
Município	Pitangueiras	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	VIVIAN CAROLINE DE ALMEIDA FELIPPE - ME	CNPJ da empresa contratada	17.190.079/0001-63
Nome do Contratante	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS - SP	CNPJ do Contratante	45.370.707/0001-28
Valor inicial do contrato (R\$)	4328947,4	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4328947,4	
Valor total medido (R\$)	4216884,51	Valor total pago (R\$): 4216884,51	
Percentual de execução	0,9740999999999997		
Data de início da obra	10/20/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/19/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/19/2017	Data da última medição da obra: 10/18/2017	
Data do último pagamento	5/3/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Empresa não concluiu o objeto, dentro do prazo contratual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor do financiamento (R\$)	4112500,03	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA HORTOLÂNDIA		
Município	Jundiaí	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	RIO NOVO CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES URBANAS LTDA	CNPJ da empresa contratada	13.833.284/0001-49
Nome do Contratante	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	CNPJ do Contratante	45.780.103/0001-50
Valor inicial do contrato (R\$)	4318971,67	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4318971,67	
Valor total medido (R\$)	1216142,49	Valor total pago (R\$): 1216142,49	
Percentual de execução	0,2816000000000002		
Data de início da obra	8/17/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/8/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/3/2017	Data da última medição da obra: 2/7/2017	
Data do último pagamento	4/20/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplimento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	A CONTRATATADA ABANDONOU A OBRA, O CONTRATO FOI RESCINDIDO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DA SAÚDE
Valor total da obra (R\$)	R\$4.318.971,67	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.200.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$2.118.971,67	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de obras e serviços para implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgoto Sanitário Urbano, no Município de Cafelândia, no Estado de São Paulo.		
Município	Cafelândia	Classificação	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Ônix Construções S/A	CNPJ da empresa contratada	07.807.573/0001-70
Nome do Contratante	Departamento de Águas e Energia Elétrica	CNPJ do Contratante	46.853.800/0001-56
Valor inicial do contrato (R\$)	4317605,58	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	4317605,58
Valor total medido (R\$)	748970,63	Valor total pago (R\$):	748970,63
Percentual de execução	0,17349999999999999		
Data de início da obra	5/21/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	6/21/2015
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/21/2017	Data da última medição da obra:	5/31/2016
Data do último pagamento	10/11/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, hoje de Infraestrutura e Meio Ambiente, Departamento de Águas e Energia Elétrica e Município de Cafelândia
Valor total da obra (R\$)	R\$4.317.605,58	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$5.318.028,08
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Paralisação determinada pelo Coordenador da UGP-AL, por meio de Ofício.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de passarela pênsil sobre o Rio Tietê		
Município	Tietê	Classificação	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Ecopontes Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda	CNPJ da empresa contratada	13.613.420/0001-95
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Tietê	CNPJ do Contratante	46.634.598/0001-71
Valor inicial do contrato (R\$)	4248934,55	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4254429,5	
Valor total medido (R\$)	753027,66	Valor total pago (R\$): 753027,66	
Percentual de execução	0,17699999999999999		
Data de início da obra	6/23/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/23/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/23/2017	Data da última medição da obra: 4/8/2016	
Data do último pagamento	7/19/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão contratual com a empresa Ecopontes, hoje em processo de nova licitação	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Ministério do Turismo
Valor total da obra (R\$)	R\$4.248.934,55	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$4.020.766,76
Valor contrapartida (R\$)	R\$228.167,78	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção e instalação de uma Usina de Reciclagem e compostagem de Lixo		
Município	Ourinhos	Classificação	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	IGUAÇUMEC ELETROMECHANICA LTDA	CNPJ da empresa contratada	75.965.624/0001-42
Nome do Contratante	SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS (SAE)	CNPJ do Contratante	49.131.287/0001-88
Valor inicial do contrato (R\$)	4231023,94	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4231023,94	
Valor total medido (R\$)	104690	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,0247		
Data de início da obra	10/11/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/11/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/11/2017	Data da última medição da obra: 4/18/2017	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Foi informado a Empresa Iguaçumec pelo Superintendente á época o Sr. LUIS AUGUSTO NOGUEIRA PERINO sobre a paralisação das obras, com exceção do cercamento da área no dia 24/01/2017, com publicação no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Ourinhos no d		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção e Instalação de uma Usina de Reciclagem e compostagem de Lixo com capacidade de processamento de 100 toneladas de Lixo		
Município	Ourinhos	Classificação	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	IGUAÇUMEC ELETROMECANICA LTDA	CNPJ da empresa contratada	75.965.624/0001-42
Nome do Contratante	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO (SAE)	CNPJ do Contratante	49.131.287/0001-88
Valor inicial do contrato (R\$)	4231023,94	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	104690	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,0247		
Data de início da obra	10/11/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/27/2014	Data da última medição da obra: 4/18/2017	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Foi informado a Empresa Iguaçumec pelo Superintendente á epoca o Sr. LUIS AUGUSTO NOGUEIRA PERINO sobre a paralização das obras, com exceção do cercamento da área no dia 24/01/2017, com publicação no Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Ourinhos no d		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obras de infraestrutura em vias de Vicente de Carvalho – Paraíso das Compras		
Município	Guarujá	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Terracom Construções Ltda.	CNPJ da empresa contratada	47.497.367/0001-26
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Guarujá	CNPJ do Contratante	44.959.021/0001-04
Valor inicial do contrato (R\$)	4078509,27	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4078509,27	
Valor total medido (R\$)	612032,77	Valor total pago (R\$): 612032,77	
Percentual de execução	0,14999999999999999		
Data de início da obra	6/24/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/24/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/24/2018	Data da última medição da obra: 12/24/2017	
Data do último pagamento	3/8/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Em tratativa de rescisão contratual entre a prefeitura municipal e a contratada por inviabilidade de execução de obra com aumento de meta, não foi autorizado pelo jurídico por ultrapassar o percentual dos limites da lei de licitações.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	DADE
Valor total da obra (R\$)	R\$4.078.509,27	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$4.115.396,35
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA E ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETE STOCCO		
Município	Artur Nogueira	Classificação	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSTRUTORA CLARK LTDA	CNPJ da empresa contratada	65.527.939/0001-54
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	CNPJ do Contratante	45.735.552/0001-86
Valor inicial do contrato (R\$)	4046473,81	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4224518,27	
Valor total medido (R\$)	3994403,21	Valor total pago (R\$): 3994403,21	
Percentual de execução	0,9499999999999996		
Data de início da obra	10/25/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/25/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/18/2019	Data da última medição da obra: 4/3/2017	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	DEPENDE DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA OUTRA EMPRESA CONTRATADA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES
Valor total da obra (R\$)	R\$4.046.473,81	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.382.447,46
Valor contrapartida (R\$)	R\$664.026,35	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de 187 moradias do Projeto Morar Bem II		
Município	Ferraz de Vasconcelos	Classificação	Habitação
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Chaia Ltda.	CNPJ da empresa contratada	00.310.113/0001-93
Nome do Contratante	Município de Ferraz de Vasconcelos	CNPJ do Contratante	46.523.197/0001-44
Valor inicial do contrato (R\$)	3946212,89	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3946212,89	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,34999999999999998		
Data de início da obra	3/13/2009	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/13/2009	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/13/2011	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Abandono de obra	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Ministério das Cidades
Valor total da obra (R\$)	R\$3.946.212,89	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.422.341,88
Valor contrapartida (R\$)	R\$523.871,01	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE		
Município	Mauá	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	M.A.S Construções e Empreendimentos Ltda	CNPJ da empresa contratada	03.302.648/0001-00
Nome do Contratante	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	CNPJ do Contratante	46.522.959/0001-98
Valor inicial do contrato (R\$)	3934345,1	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0		
Data de início da obra	12/1/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/1/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/1/2019	Data da última medição da obra: 12/1/2017	
Data do último pagamento	12/1/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
Número do convênio		Conveniente	MINISTERIO DO ESPORTE
Valor total da obra (R\$)	R\$3.934.345,10	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.934.345,10
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Av. Cleophano Pitaguary\nobra rescindida, divergencias de quantidade no aterro indicadas no projeto. Projeto revisado e licitado, atualmente foi emitido a ordem de serviço.		
Município	Agudos	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	CNPJ da empresa contratada	44.991.685/0001-50
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	CNPJ do Contratante	46.137.444/0001-74
Valor inicial do contrato (R\$)	3649849,93	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4173933,46	
Valor total medido (R\$)	911740,23	Valor total pago (R\$): 911740,23	
Percentual de execução	0,21840000000000001		
Data de início da obra	5/8/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/8/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/12/2017	Data da última medição da obra: 2/24/2017	
Data do último pagamento	12/12/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	RESCISÃO AMIGAVEL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor do financiamento (R\$)	3076481,12	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e construção de creche na Av. João Alves de Oliveira, s/n, no bairro Parque Imperial.		
Município	Jacareí	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Ferraz LTDA	CNPJ da empresa contratada	10.924.727/0001-19
Nome do Contratante	Município de Jacareí	CNPJ do Contratante	46.694.139/0001-83
Valor inicial do contrato (R\$)	3634656,14	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3634656,14	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0		
Data de início da obra	5/8/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/7/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/7/2019	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação	Paralisação da obra em 14/06/2018		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - ETAPA 2, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO EM SALTO/SP, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA OS SERVIÇOS		
Município	Salto	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	S. C. ENGENHARIA LTDA	CNPJ da empresa contratada	10.599.775/0001-89
Nome do Contratante	Prefeitura da Estância Turística de Salto	CNPJ do Contratante	46.634.507/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	3630902,38	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3689459,38	
Valor total medido (R\$)	3049529,43	Valor total pago (R\$): 3049529,43	
Percentual de execução	0,8266		
Data de início da obra	9/9/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/9/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/3/2019	Data da última medição da obra: 7/31/2018	
Data do último pagamento	8/20/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	obras paralisadas no aguardo da anuência do órgão concessor em relação à reprogramação enviada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	DADETUR
Valor total da obra (R\$)	R\$3.689.459,38	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.689.459,38
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DE UMA PONTE NO BAIRRO DA CAÇADINHA E DE UM MURO DE GABIÃO NA AV. SÃO JOSÉ - OBRAS DE DEFESA CIVIL		
Município	Pedro de Toledo	Classificação	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TECPER FUNDAÇÕES E GEOTECNIA EIRELI	CNPJ da empresa contratada	60.736.048/0001-94
Nome do Contratante	OTIMAC ENGENHARIA	CNPJ do Contratante	18.171.175/0001-27
Valor inicial do contrato (R\$)	3626290,25	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	2008404,97	Valor total pago (R\$): 2008404,97	
Percentual de execução	0,44		
Data de início da obra	11/11/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/11/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/20/2019	Data da última medição da obra: 1/6/2019	
Data do último pagamento	1/8/2019	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Valor total da obra (R\$)	R\$3.626.290,25	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.626.290,25
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	ATRASSO NO REPASSE		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de 3 UBSs e Ampliação\nConstratação de Empresa Especializada para Construção de UBS Jd. Horto do Ipê\nConstratação de Empresa Especializada para Construção de UBS Jd. Fortuna\nConstratação de Empresa Especializada para Construção de UBS Jd. Napoli\nConstratação de Empresa Especializada para Reforma de UBS Jd. Paineira\n		
Município	Itaquaquecetuba	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	construtora e incorporadora zanini sjcampos ltda	CNPJ da empresa contratada	38.271.150/0001-42
Nome do Contratante	prefeitura municipal de itaquaquecetuba	CNPJ do Contratante	46.316.600/0001-64
Valor inicial do contrato (R\$)	3618642,42	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3822999,89	
Valor total medido (R\$)	2211383,31	Valor total pago (R\$): 2211383,31	
Percentual de execução	0,5799999999999996		
Data de início da obra	11/24/2010	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/24/2011	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/21/2014	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	aguardando parecer do concedente	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	3.000.000,00
Valor total da obra (R\$)	R\$3.822.999,89	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.000.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$822.999,89	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Contrato nº 27/2018, Concorrência Pública nº 01/2018, Objeto Execução de Recapeamento Asfáltico com sinalização vertical e horizontal em diversas vias do município de Bebedouro/SP, Empresa Mattaraia Engenharia Indústria e Comércio LTDA. A municipalidade efetuou rescisão unilateral com a referida empresa por irregularidades dos incisos I, II, III, IV e V do Art. 78 da Lei 8666/93. Convocou o segundo colocado nos termos do inciso XI do Art. 24 que declinou. Encontra-se na fase de convocação do terceiro colocado.		
Município	Bebedouro	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Mattaraia Engenharia Indústria e Comércio LTDA	CNPJ da empresa contratada	50.426.097/0001-77
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Bebedouro	CNPJ do Contratante	45.709.920/0001-11
Valor inicial do contrato (R\$)	3547556,8	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3457556,8	
Valor total medido (R\$)	1271799,93	Valor total pago (R\$): 1271799,93	
Percentual de execução	0,3584999999999999		
Data de início da obra	6/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/6/2018	Data da última medição da obra: 9/28/2018	
Data do último pagamento	10/26/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão Unilateral do Contrato por parte da Prefeitura	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		Agência de Desenvolvimento Paulista - DESENVOLVE SP
Valor do financiamento (R\$)	3547556,8	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção do bloco V – medicina, campus II da UNIFAI, para abrigar salas de aulas e laboratórios.		
Município	Adamantina	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Mundial Engenharia Santa Fé Ltda - ME	CNPJ da empresa contratada	71.852.586/0001-60
Nome do Contratante	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI	CNPJ do Contratante	03.061.303/0001-02
Valor inicial do contrato (R\$)	3526457,53	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3526457,53	
Valor total medido (R\$)	644148,82	Valor total pago (R\$): 644148,82	
Percentual de execução	0,18260000000000001		
Data de início da obra	1/8/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/8/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/8/2019	Data da última medição da obra: 6/12/2018	
Data do último pagamento	6/15/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Determinada pelo Gestor Responsável por motivo de deficiência no orçamento e através de rescisão contratual - nova licitação está sendo aberto em janeiro de 2019.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obra de Construção do Centro de Convenções e Eventos de Birigui, situada na Av. Projetada A, esq. c/ Rua Waldemar Lot e Av. Cidade Jardim, no Jardim Alto do Silvares, com Área de Construção de 4.412,28 m2, conforme Contrato nº 6.751/2.014 (Concorrência Pública nº 05/2.013), com início da obra no dia 06/05/2.014, com Distrato nº 7.921/2.015 de 30/11/2.015.		
Município	Birigui	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ESMEBRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - EPP	CNPJ da empresa contratada	52.907.532/0001-00
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	CNPJ do Contratante	46.151.718/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	3446769,5	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3446769,5	
Valor total medido (R\$)	629913,13	Valor total pago (R\$): 403970,94	
Percentual de execução	0,18279999999999999		
Data de início da obra	5/6/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/2/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/1/2016	Data da última medição da obra: 6/17/2015	
Data do último pagamento	7/26/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		Ministério do Turismo - Programa Turismo Social no Brasil
Valor total da obra (R\$)	R\$3.446.769,50	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.840.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$1.606.769,50	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Distrato nº 7.921/2.015		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Reforma e Ampliação do Prédio para instalação da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos		
Município	Ferraz de Vasconcelos	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Arcan Construtora EIRELLI EPP	CNPJ da empresa contratada	04.770.826/0001-90
Nome do Contratante	Município de Ferraz de Vasconcelos	CNPJ do Contratante	46.523.197/0001-44
Valor inicial do contrato (R\$)	3405477,76	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3405477,76	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,5		
Data de início da obra	5/11/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/11/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/11/2016	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Abandono de obras	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO COMPLETA, MONTAGEM E EQUIPAGEM DO CENTRO PERMANENTE \nDE CANOAGEM DE VELOCIDADE		
Município	São Bernardo do Campo	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	CNPJ da empresa contratada	05.633.207/0001-17
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	CNPJ do Contratante	46.523.239/0001-47
Valor inicial do contrato (R\$)	3247852,36	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3239939,01	
Valor total medido (R\$)	29061,84	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	9,1000000000000004E-3		
Data de início da obra	8/5/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/4/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/28/2019	Data da última medição da obra: 10/29/2015	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DO ESPORTE
Valor total da obra (R\$)	R\$4.088.814,48	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$4.047.926,34
Valor contrapartida (R\$)	R\$40.888,14	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	ORDEM DE PARALISAÇÃO SO.1 Nº 006/15 - SO.113 DE 14/02/2015 (PMSBC)		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de Obras e Serviços de Urbanização em Trecho do Eixo Principal e Entorno Portal/Capivari		
Município	Campos do Jordão	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Fasul Pavimentação e Consultoria LTDA	CNPJ da empresa contratada	02.827.211/0001-28
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Campos do Jordão	CNPJ do Contratante	45.699.626/0001-76
Valor inicial do contrato (R\$)	3245469,13	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3245643,88	
Valor total medido (R\$)	1955994,5	Valor total pago (R\$): 1995994,5	
Percentual de execução	0,5999999999999998		
Data de início da obra	6/29/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/29/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/23/2017	Data da última medição da obra: 5/19/2017	
Data do último pagamento	6/19/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Adequação de Projetos	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias
Valor total da obra (R\$)	R\$3.245.643,88	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.104.942,35
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	1 - ESCOLA DO CAMPO (PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO 12 SALAS- FNDE) COM ÁREA TOTAL ESTIMADA DE 2.945 M2 DA ESCOLA, INCLUINDO A QUADRA COBERTA		
Município	Araras	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ da empresa contratada	58.296.195/0001-49
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE ARARAS	CNPJ do Contratante	44.215.846/0001-14
Valor inicial do contrato (R\$)	3243840,11	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3868151,15	
Valor total medido (R\$)	2435553,74	Valor total pago (R\$): 2435553,74	
Percentual de execução	0,63		
Data de início da obra	4/1/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/27/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/24/2018	Data da última medição da obra: 4/30/2018	
Data do último pagamento	5/7/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
Número do convênio		Conveniente	FUNDO NACIOANL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Valor total da obra (R\$)	R\$3.868.151,15	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.382.455,78
Valor contrapartida (R\$)	R\$485.695,37	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra		Paralisada	
Descrição sucinta da obra		Unidade de Pronto Atendimento	
Município	Ilha Comprida	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Icom Construções Eireli LTDA	CNPJ da empresa contratada	03.524.136/0001-09
Nome do Contratante	Município de Ilha Comprida	CNPJ do Contratante	64.037.872/0001-07
Valor inicial do contrato (R\$)	3205296,69	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3236029,52	
Valor total medido (R\$)	2498398,73	Valor total pago (R\$): 2678070,67	
Percentual de execução	0,7721000000000001		
Data de início da obra	7/17/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/17/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/13/2019	Data da última medição da obra: 5/10/2018	
Data do último pagamento	5/25/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão Construtual Unilateral	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Em 2011 o Município firmou o Contrato nº 141/2011 (oriundo do Edital nº 101/2011), firmado no valor de R\$3.192,427,00, com a Empresa WISDOM CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA – EPP, que se destinava à construção de Unidade Escolar, denominada “Sueli Aparecida Marin” e, quadra poliesportiva coberta, com fornecimento de material e mão de obra. Ressalta-se que a vigência inicial do referido contrato era de 11 meses a partir da emissão da Ordem de Serviço. \nEntretanto, cerca de cinco anos depois e, após gastos na ordem de R\$3.578.627,39, a obra foi abandonada, sendo lavrado, de forma amigável, o Termo de Rescisão Contratual nº 251/2016. \n		
Município	Rio Claro	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	Contrato nº 141/2011 (oriundo do Edital nº 101/2011)
Nome da empresa contratada	WISDOM CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA – EPP	CNPJ da empresa contratada	05.300.279/0001-42
Nome do Contratante	Secretaria Municipal da Educação de Rio claro	CNPJ do Contratante	45.774.064/0001-88
Valor inicial do contrato (R\$)	3192427	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3982769,39	
Valor total medido (R\$)	3879698,69	Valor total pago (R\$): 3879698,69	
Percentual de execução			
Data de início da obra	9/20/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/19/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/18/2017	Data da última medição da obra: 11/30/2015	
Data do último pagamento	11/29/2015	Data de paralisação da obra: 16/12/2016 00:00	
Motivo da paralisação/atraso	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão	Não sabe informar		
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão contratual amigável	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de uma unidade escolar com 12 salas de aula		
Município	Guará	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtan Construtora Ltda	CNPJ da empresa contratada	07.933.048/0001-00
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ	CNPJ do Contratante	45.353.299/0001-04
Valor inicial do contrato (R\$)	3185276	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3185276	
Valor total medido (R\$)	1532177,56	Valor total pago (R\$): 2289508,06	
Percentual de execução	0,48099999999999998		
Data de início da obra	2/4/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/4/2013	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/17/2016	Data da última medição da obra: 4/7/2015	
Data do último pagamento	6/11/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	dECISÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO 2013/2016 PELA RECISÃO CONTRATUAL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ
Valor total da obra (R\$)	R\$3.185.276,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.185.276,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	A obra consiste na construção de Ginásio Poliesportivo para uso da rede municipal de ensino do município de Guaratinguetá, compreendendo as etapas de infraestrutura a superestrutura, alvenaria, esquadria de madeira e metálica, cobertura do ginásio, piso, revestimento interno e externo, pintura e instalações elétricas e hidrossanitárias.		
Município	Guaratinguetá	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Deciccosimões Engenharia e Arquitetura LTDA. EPP.	CNPJ da empresa contratada	07.666.254/0001-92
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá	CNPJ do Contratante	46.680.500/0001-12
Valor inicial do contrato (R\$)	3170710,45	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3944032,39	
Valor total medido (R\$)	1717703,44	Valor total pago (R\$): 1717703,44	
Percentual de execução	0,4877000000000002		
Data de início da obra	4/17/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/16/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/17/2019	Data da última medição da obra: 11/8/2018	
Data do último pagamento	11/22/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	RECUPERAÇÃO DA GRUTA DAINESE 1º ETAPA		
Município	Americana	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	CNPJ da empresa contratada	00.126.468/0001-27
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	CNPJ do Contratante	45.781.176/0001-66
Valor inicial do contrato (R\$)	3169063,83	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3255991,23	
Valor total medido (R\$)	1498999,2	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,6522		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/24/2011		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/24/2011	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	EMPRESA PARALISOU A OBRA DEVIDO AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS EM ATRASO, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Valor total da obra (R\$)	R\$3.255.991,23	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$1.169.063,83	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de uma Escola Estadual no Jardim Europa.		
Município	Emilianópolis	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Cidade Verde Ltda.	CNPJ da empresa contratada	06.062.125/0001-22
Nome do Contratante	Município de Emilianópolis	CNPJ do Contratante	67.662.544/0001-90
Valor inicial do contrato (R\$)	3163625,58	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3163625,58	
Valor total medido (R\$)	1713210,51	Valor total pago (R\$): 1713210,51	
Percentual de execução	0,40999999999999998		
Data de início da obra	6/6/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2013	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/31/2013	Data da última medição da obra: 12/16/2013	
Data do último pagamento	10/25/2013	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Denuncia de Convênio	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Governo do Estado de São Paulo
Valor total da obra (R\$)	R\$2.953.373,48	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.953.373,48
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,01	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Centro de Convenções		
Município	Ferraz de Vasconcelos	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	FIG Incorporadora e Construtora Ltda	CNPJ da empresa contratada	58.060.930/0001-10
Nome do Contratante	Município de Ferraz de Vasconcelos	CNPJ do Contratante	46.523.197/0001-44
Valor inicial do contrato (R\$)	3137832,99	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2891181,17	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,8334000000000003		
Data de início da obra	3/11/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/12/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/12/2012	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Ministério do Turismo
Valor total da obra (R\$)	R\$2.979.166,67	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.681.250,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$297.916,67	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Apuração de possíveis irregularidades na execução da obra. Processo judicial nº 0006195-30.2015.403.6119 da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção da Escola Jardim Paraíso\n		
Município	Boituva	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construart Construtora e Incorporadora Ltda	CNPJ da empresa contratada	11.161.937/0001-65
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Boituva	CNPJ do Contratante	46.634.499/0001-90
Valor inicial do contrato (R\$)	3064515,93	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4388364,85	
Valor total medido (R\$)	2452770,45	Valor total pago (R\$): 2452770,45	
Percentual de execução	0,7439000000000001		
Data de início da obra	4/20/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/23/2013	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/23/2017	Data da última medição da obra: 5/19/2016	
Data do último pagamento	5/19/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Obra paralisada, porém a contrato já se expirou e a obra será retomada pelo conveniente em momento oportuno	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	FDE ESTADUAL
Valor total da obra (R\$)	R\$4.388.364,85	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.625.114,54
Valor contrapartida (R\$)	R\$1.763.250,31	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Escola do FDE		
Município	Ferraz de Vasconcelos	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Guerrero Construtora e Incorporadora Ltda.	CNPJ da empresa contratada	02.182.007/0001-05
Nome do Contratante	Município de Ferraz de Vasconcelos	CNPJ do Contratante	46.523.197/0001-44
Valor inicial do contrato (R\$)	3030517,42	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3030517,42	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,7072000000000005		
Data de início da obra	8/18/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/18/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/18/2015	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	FDE Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Valor total da obra (R\$)	R\$3.030.517,42	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.030.517,42
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Foi apurado que os recursos destinados unica e exclusivamente para a execução da obra foi remanejado para outros fins.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Reforma e adaptação do espaço público: Espaço jovem		
Município	São João da Boa Vista	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora V. W. F. LTDA	CNPJ da empresa contratada	09.316.684/0001-00
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	CNPJ do Contratante	46.429.379/0001-50
Valor inicial do contrato (R\$)	2981960,97	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3320186,69	
Valor total medido (R\$)	2626769,78	Valor total pago (R\$): 2626769,78	
Percentual de execução	0,752300000000000008		
Data de início da obra	4/9/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/18/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/1/2018	Data da última medição da obra: 8/24/2018	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	OBRA PARALIZADA AGUARDANDO LICITAÇÃO PARA RESTANTE DOS SERVIÇOS PARA FINALIZAR O CONVENIO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	FID
Valor total da obra (R\$)	R\$3.491.594,37	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.164.202,71
Valor contrapartida (R\$)	R\$327.391,66	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR.		
Município	Itapuí	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	023/2016
Nome da empresa contratada	MB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	CNPJ da empresa contratada	07.168.193/0001-33
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ	CNPJ do Contratante	46.189.726/0001-15
Valor inicial do contrato (R\$)	2981120,51	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3282250,17	
Valor total medido (R\$)	2525170,42	Valor total pago (R\$): 2499907,28	
Percentual de execução	0,7692999999999998		
Data de início da obra	4/1/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/26/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/17/2019	Data da última medição da obra: 1/29/2019	
Data do último pagamento	2/7/2019	Data de paralisação da obra: 15/06/2018 00:00	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão	Não sabe informar		
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PARALISAÇÃO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS QUE NÃO CONSTAM NO PROJETO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obras de reestruturação turística da orla marítima – 3ª fase – interligação entre Pitangueiras e Enseada.		
Município	Guarujá	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	AN Engenharia e Cosntruções Ltda.	CNPJ da empresa contratada	52.191.228/0001-00
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal do Guarujá	CNPJ do Contratante	44.959.021/0001-04
Valor inicial do contrato (R\$)	2921601,95	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2921601,95	
Valor total medido (R\$)	746319,43	Valor total pago (R\$): 746319,43	
Percentual de execução	0,26000000000000001		
Data de início da obra	5/22/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/22/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/21/2018	Data da última medição da obra: 5/31/2018	
Data do último pagamento	8/10/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Descumprimento contratual da empresa.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	DADE
Valor total da obra (R\$)	R\$2.921.601,95	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.246.217,83
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Escola de Tempo Integral\nCONSTRUTOR ABANDONOU A OBRA ALEGANDO DIFICULDADES FINANCEIRAS. MUNICÍPIO ESTA REVISANDO PROJETO E ADEQUAÇÃO PARA LICITAR NOVAMENTE		
Município	Agudos	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	F. Moreira dos Santos Materiais de Construção EPP	CNPJ da empresa contratada	19.110.316/0001-64
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	CNPJ do Contratante	46.137.444/0001-74
Valor inicial do contrato (R\$)	2846025,85	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3649376,78	
Valor total medido (R\$)	3201446,11	Valor total pago (R\$): 3201446,11	
Percentual de execução	0,8772999999999997		
Data de início da obra	9/9/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/9/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/9/2018	Data da última medição da obra: 7/31/2018	
Data do último pagamento	8/1/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	ABANDONO DE OBRA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Fornecimento de material e mão de obra para ampliação do sistema de reservação de água tratada/sistema Peixe - ETA Peixe. Estação de tratamento de água peixe - reservatório de 1000m³ e Centro de reservação Setor R6 - reservatório de 2.000m		
Município	Marília	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Thesis Engenharia e Construções Eireli EPP	CNPJ da empresa contratada	08.419.940/0001-21
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Marília	CNPJ do Contratante	44.477.909/0001-00
Valor inicial do contrato (R\$)	2826159,39	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2826159,39	
Valor total medido (R\$)	1193052,65	Valor total pago (R\$): 1211461,88	
Percentual de execução	0,4221000000000003		
Data de início da obra	6/8/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/8/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	9/4/2016	Data da última medição da obra: 5/8/2018	
Data do último pagamento	10/4/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Prefeitura Municipal de Marília
Valor total da obra (R\$)	R\$2.826.159,39	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.826.159,39
Valor contrapartida (R\$)	R\$241.965,39	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação	Impedimentos técnicos com a necessidade de ajustes econômicos/financeiros da Administração. Em processo de análise para elaboração de aditivo de valor.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA).		
Município	São Manuel	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	AMPLITUDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA	CNPJ da empresa contratada	16.713.243/0001-07
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	CNPJ do Contratante	46.634.523/0001-90
Valor inicial do contrato (R\$)	2820626,1	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3079082,65	
Valor total medido (R\$)	2161394,69	Valor total pago (R\$): 2137363,57	
Percentual de execução	0,69999999999999996		
Data de início da obra	8/25/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/25/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/25/2018	Data da última medição da obra: 10/31/2017	
Data do último pagamento	2/21/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	RESCISÃO CONTRATUAL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DA SAÚDE
Valor total da obra (R\$)	R\$2.820.626,10	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.200,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$620.626,10	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obra de implementação de trilha de acesso universal, com aproximadamente 700m, suspensão, em madeira, com complementação de equipamentos facilitadores, também em madeira na Trilha da Pedra do Navio e do Saco Grande no Parque Estadual Ilha Anchieta.		
Município	Ubatuba	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Tectom Serviços Verticais Comércio e Importação EIRELLI - EPP	CNPJ da empresa contratada	04.384.064/0001-94
Nome do Contratante	Fundação Para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo	CNPJ do Contratante	56.825.110/0001-47
Valor inicial do contrato (R\$)	2810933,95	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2810933,95	
Valor total medido (R\$)	25794,34	Valor total pago (R\$): 25794,34	
Percentual de execução	0,0001		
Data de início da obra	11/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/6/2019	Data da última medição da obra: 12/20/2018	
Data do último pagamento	1/20/2019	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Justiça Estadual	Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		1053022-64.2018.8.26.0053
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de obras de construção e reforma e ampliação do CEMEI Prof. Sônia Maria A. C. Perez		
Município	Campinas	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Tractor Ltda. - ME	CNPJ da empresa contratada	20.370.506/0001-08
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Campinas	CNPJ do Contratante	51.885.240/0001-40
Valor inicial do contrato (R\$)	2650565,37	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2650565,37	
Valor total medido (R\$)	25677,68	Valor total pago (R\$): 25677,68	
Percentual de execução	0,9699999999999997		
Data de início da obra	11/9/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/9/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/9/2018	Data da última medição da obra: 12/6/2017	
Data do último pagamento	12/20/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
Número do convênio		Conveniente	Prefeitura Municipal de Campinas
Valor total da obra (R\$)	R\$2.650.565,37	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$2.650.565,37	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Secretaria de Infraestrutura		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução de obras de construção e reforma e ampliação do CEMEI Prof. Sônia Maria A. C. Perez		
Município	Campinas	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Tractor Ltda-ME	CNPJ da empresa contratada	20.370.506/0001-08
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Campinas	CNPJ do Contratante	51.885.242/0001-40
Valor inicial do contrato (R\$)	2650565,37	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2650565,37	
Valor total medido (R\$)	25677,68	Valor total pago (R\$): 25677,68	
Percentual de execução	0,9699999999999997		
Data de início da obra	11/9/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/9/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/9/2018	Data da última medição da obra: 12/6/2017	
Data do último pagamento	12/20/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Prefeitura Municipal de Campinas
Valor total da obra (R\$)	R\$2.650.565,37	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$2.650.565,37	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Secretaria de Infraestrutura		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA OLIMPICA,		
Município	Andradina	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ROBERTO JORGE GARCIA EPP	CNPJ da empresa contratada	06.250.981/0001-01
Nome do Contratante	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANDRADINA	CNPJ do Contratante	44.428.506/0001-71
Valor inicial do contrato (R\$)	2637047,63	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	410846,18	Valor total pago (R\$): 410846,18	
Percentual de execução	0,15579999999999999		
Data de início da obra	12/17/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/11/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/11/2017	Data da última medição da obra: 1/16/2017	
Data do último pagamento	4/6/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DOS ESPORTES / CEF
Valor total da obra (R\$)	R\$3.608.431,96	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$3.151.579,19
Valor contrapartida (R\$)	R\$456.852,77	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	O CONTRATO FOI ROMPIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO UNILATERAL DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017. O CONTRATO ENCONTRA-SE EM ANÁLISE DO AGENTE TÉCNICO DA CEF OBJETIVANDO SUA REPROGRAMAÇÃO DESDE ABRIL DE 2018.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção da Escola Municipal Pedro Paulo Paulino		
Município	Ferraz de Vasconcelos	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MCN Construtora Administração e Incorporação de Imóveis Ltda.	CNPJ da empresa contratada	15.537.032/0001-06
Nome do Contratante	Município de Ferraz de Vasconcelos	CNPJ do Contratante	46.523.197/0001-44
Valor inicial do contrato (R\$)	2618766	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2618766	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,2303		
Data de início da obra	9/15/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/15/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	9/15/2015	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Abandono de obra	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Respondido novamente para RETIFICAR a questão 19 - Valor inicial do Contrato (R\$).\\n\\nExecução dos serviços de requalificação da área das Travessas 4 e 5 e Rua de Acesso no Instituto de Física, no Campus Armando de Salles Oliveira" da USP."		
Município	São Paulo	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ENGIVER CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.	CNPJ da empresa contratada	49.362.007/0001-42
Nome do Contratante	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	CNPJ do Contratante	63.025.530/0040-10
Valor inicial do contrato (R\$)	2618024,92	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3924033,72	
Valor total medido (R\$)	2379405,69	Valor total pago (R\$): 2333679,99	
Percentual de execução	0,60939999999999994		
Data de início da obra	4/3/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/28/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/26/2018	Data da última medição da obra: 3/31/2018	
Data do último pagamento	4/17/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Termo de Rescisão Unilateral de 13/12/2018		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Execução dos serviços de requalificação da área das Travessas 4 e 5 e Rua de Acesso no Instituto de Física, no Campus Armando de Salles Oliveira" da USP."		
Município	São Paulo	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ENGIVER CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	CNPJ da empresa contratada	49.362.007/0001-42
Nome do Contratante	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	CNPJ do Contratante	63.025.530/0040-10
Valor inicial do contrato (R\$)	2618024,92	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3924033,72	
Valor total medido (R\$)	2379405,69	Valor total pago (R\$): 2333679,99	
Percentual de execução	0,6064000000000005		
Data de início da obra	4/3/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/28/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/26/2018	Data da última medição da obra: 3/31/2018	
Data do último pagamento	4/17/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Termo de Rescisão Unilateral de 13/12/2018		

Situação da Obra		Paralisada	
Descrição sucinta da obra		Execução do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho	
Município	Mauá	Classificação	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Preserva Engenharia Ltda	CNPJ da empresa contratada	08.613.217/0001-89
Nome do Contratante	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	CNPJ do Contratante	46.522.959/0001-98
Valor inicial do contrato (R\$)	2521092,64	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2760612,09	
Valor total medido (R\$)	1943025,36	Valor total pago (R\$): 1943025,36	
Percentual de execução	0,5999999999999998		
Data de início da obra	3/2/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/2/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/18/2019	Data da última medição da obra: 7/31/2017	
Data do último pagamento	2/16/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada	
Número do convênio		Conveniente	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A
Valor total da obra (R\$)	R\$2.521.092,64	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.521.092,64
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Revitalização da Orla daPraia dos Namorados		
Município	Americana	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	BASEPLAN CONSTRUTORA LTDA EPP	CNPJ da empresa contratada	00.798.836/7000-10
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	CNPJ do Contratante	45.781.176/0001-66
Valor inicial do contrato (R\$)	2456192,35	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2776912,53	
Valor total medido (R\$)	940957,4	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,33889999999999998		
Data de início da obra	7/31/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/31/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/9/2018	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	ATRASSO NO REPASSE E HOUVE DEMORA NA APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DA CEF	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Valor total da obra (R\$)	R\$2.776.912,53	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$506.192,35	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de uma escola de ensino fundamental (08 salas), no bairro Núcleo Habitacional Vila Nova Itatinga por meio de convênio firmado com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo através do F.D.E. e a Prefeitura Municipal de Itatinga (Processo nº 381/201-SE) - Processo Licitatório nº 050/2011. Concorrência Pública nº 001/2011. Contrato nº 124/2011. Obs.: Obra denunciada pela Prefeitura ao Ministério Público devido às irregularidades encontradas no processo pela atual administração que esta aguardando uma posição do Poder Judiciário para futuras providências.		
Município	Itatinga	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Betonetec Engenharia e Construções Ltda.	CNPJ da empresa contratada	06.374.676/0001-21
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Itatinga	CNPJ do Contratante	46.634.127/0001-63
Valor inicial do contrato (R\$)	2441002,47	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2637815,5	
Valor total medido (R\$)	961008,98	Valor total pago (R\$): 961008,98	
Percentual de execução	0,14999999999999999		
Data de início da obra	11/1/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/31/2012	Data da última medição da obra: 6/11/2015	
Data do último pagamento	6/16/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada	
Número do convênio		Conveniente	Secretaria de Educação do Estado de São Paulo através da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - F.D.E
Valor total da obra (R\$)	R\$2.637.815,50	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.441.002,47
Valor contrapartida (R\$)	R\$196.813,03	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Trata-se de construção de Escola de Ensino Fundamental Ciclo II		
Município	Gavião Peixoto	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construelo Projetos e Construção LTDA	CNPJ da empresa contratada	04.904.558/0001-52
Nome do Contratante	Prefeitura do Município de Gavião Peixoto	CNPJ do Contratante	01.559.766/0001-73
Valor inicial do contrato (R\$)	2404403,9	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2404403,9	
Valor total medido (R\$)	2079152,54	Valor total pago (R\$): 2079152,54	
Percentual de execução	0,8647000000000002		
Data de início da obra	10/23/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/23/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/23/2019	Data da última medição da obra: 11/13/2018	
Data do último pagamento	11/13/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	A contratada solicitou pedido de aditivo a contratante, o qual foi negado. Posteriormente a isso a contratada não mais desenvolveu seus serviços. A Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto notificou a contratada para imediato reestabelecimento da obra.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	2.629.098,87		
Município	Paranapanema	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CNPJ da empresa contratada	00.844.138/0001-77
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	CNPJ do Contratante	46.634.309/0001-34
Valor inicial do contrato (R\$)	2388850,83	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2388850,83	
Valor total medido (R\$)	1471524,84	Valor total pago (R\$): 1471524,84	
Percentual de execução	0,6159999999999999		
Data de início da obra	6/26/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/30/2019	Data da última medição da obra: 8/18/2016	
Data do último pagamento	8/23/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Valor total da obra (R\$)	R\$2.629.098,87	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.629.098,87
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Implantação do sistema de água fria		
Município	José Bonifácio	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSEFRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	CNPJ da empresa contratada	61.463.279/0001-34
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO SP	CNPJ do Contratante	45.141.132/0001-71
Valor inicial do contrato (R\$)	2277768,23	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2277768,23	
Valor total medido (R\$)	1573266,34	Valor total pago (R\$): 1573266,34	
Percentual de execução	0,6906999999999998		
Data de início da obra	12/19/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/19/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/1/2017	Data da última medição da obra: 12/16/2015	
Data do último pagamento	12/25/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	ABANDONO DE OBRA PELA EMPRESA CONTRATADA. (SEM COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA)	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Valor total da obra (R\$)	R\$2.277.768,23	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$277.768,23
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obra paralisada desde 2012. Trata-se de uma escola em construção com recursos do Governo do Estado. Obra paralisada por pagamento indevido e somente solucionada em janeiro de 2019 com parcelamento de importância a ser devolvida ao Estado.		
Município	Tejupá	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Nilson Sebastião Nogueira Fabricio - ME	CNPJ da empresa contratada	04.980.540/0001-30
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Tejupá	CNPJ do Contratante	46.223.756/0001-09
Valor inicial do contrato (R\$)	2178085,49	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2178085,49	
Valor total medido (R\$)	1848531,54	Valor total pago (R\$): 1848531,54	
Percentual de execução	0,650000000000000002		
Data de início da obra	6/27/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/9/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/18/2012	Data da última medição da obra: 11/9/2012	
Data do último pagamento	10/25/2012	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	NAO SEI ESPECIFICAR	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Educação
Valor total da obra (R\$)	R\$1.809.279,71	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.809.279,71
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES		
Município	Bom Jesus dos Perdões	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	DRR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CNPJ da empresa contratada	02.607.198/0001-00
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	CNPJ do Contratante	52.359.692/0001-62
Valor inicial do contrato (R\$)	2177770,37	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2177770,37	
Valor total medido (R\$)	1308183,23	Valor total pago (R\$): 1308183,23	
Percentual de execução	0,6006000000000002		
Data de início da obra	9/17/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/23/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/30/2018	Data da última medição da obra: 5/21/2015	
Data do último pagamento	3/17/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	DESACORDO CONTRATUAL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
Valor total da obra (R\$)	R\$2.208.906,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$453.934,90
Valor contrapartida (R\$)	R\$453.934,90	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA II"n"		
Município	Santa Bárbara d'Oeste	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Planer Engenharia Ltda	CNPJ da empresa contratada	61.980.538/0001-02
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE	CNPJ do Contratante	46.422.408/0001-52
Valor inicial do contrato (R\$)	2152796,02	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2688989,01	
Valor total medido (R\$)	2221333,62	Valor total pago (R\$): 2221333,62	
Percentual de execução	0,8199999999999995		
Data de início da obra	9/15/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/10/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/31/2014	Data da última medição da obra: 12/30/2013	
Data do último pagamento	1/10/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplimento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	rescisão de contrato unilateral em 14. 04.2014	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE
Valor total da obra (R\$)	R\$2.152.796,06	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.000.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$152.796,06	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Fornecimento de material e mão de obra para execução de tubos de pvc defofo, ferro fundido ductil e sistema de recalque de poço tubular profundo ao lado da barragem da Cascata (Poço PG-05), interligando o sistema de reservação R-06		
Município	Marília	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Replan Saneamento e Obras Ltda	CNPJ da empresa contratada	06.056.258/0001-96
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Marília	CNPJ do Contratante	44.477.909/0001-00
Valor inicial do contrato (R\$)	2114434,63	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2114434,63	
Valor total medido (R\$)	2069344,19	Valor total pago (R\$): 1252787,29	
Percentual de execução	0,9787000000000001		
Data de início da obra	6/26/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/23/2018	Data da última medição da obra: 12/4/2018	
Data do último pagamento	11/22/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Necessidade de ajustes técnicos com elaboração de aditivo de valor.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Infraestrutura Urbana em Ruas e Avenidas (Pavimentação e Guias, Sarjetas e Galerias Pluviais) que levam a Lugares Turísticos da Cidade		
Município	Águas de Santa Bárbara	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CNPJ da empresa contratada	00.637.923/0001-59
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara	CNPJ do Contratante	46.634.226/0001-45
Valor inicial do contrato (R\$)	2099849,14	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	1239255,99	Valor total pago (R\$): 1239255,99	
Percentual de execução	0,59009999999999996		
Data de início da obra	6/17/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/24/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/24/2019	Data da última medição da obra: 4/16/2018	
Data do último pagamento	4/25/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Estadual	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Empresa parou a obra esperando recursos do DADE para pagamento do serviço executado e ainda não retomou a execução da obra.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias
Valor total da obra (R\$)	R\$2.099.849,14	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.121.170,65
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Unidade Escolar de educação Infantil - Bairro Santa Mônica		
Município	Presidente Prudente	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Constrinvest Construtora e Comércio Ltda	CNPJ da empresa contratada	65.072.951/0001-11
Nome do Contratante	Município de Presidente Prudente	CNPJ do Contratante	55.356.653/0001-08
Valor inicial do contrato (R\$)	2086280,19	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2086280,19	
Valor total medido (R\$)	502391,51	Valor total pago (R\$): 502391,51	
Percentual de execução	0,24590000000000001		
Data de início da obra	3/8/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/23/2018	Data da última medição da obra: 4/6/2018	
Data do último pagamento	4/18/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	distrato consensual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	FNDE
Valor total da obra (R\$)	R\$2.086.280,19	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.086.280,19
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO UPA NO BAIRRO DONA ROSA		
Município	Americana	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONAJ EMPREENDIMENTOS E CONTRAÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	00.478.324/2000-15
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	CNPJ do Contratante	45.781.176/0001-66
Valor inicial do contrato (R\$)	2083533,81	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2083533,81	
Valor total medido (R\$)	1047926,16	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,503		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2014		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/31/2014	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	A ATUAL ADMINISTRAÇÃO DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DA OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Valor total da obra (R\$)	R\$2.083.533,81	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$368.659,32	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Parque Ecológico na Bacia do Córrego Afonso XIII		
Município	Tupã	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Guimarães Carvalho Ltda	CNPJ da empresa contratada	68.261.536/0001-01
Nome do Contratante	Prefeitura da Estância Turística de Tupã	CNPJ do Contratante	44.573.087/0001-61
Valor inicial do contrato (R\$)	2073445,35	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1896800,78	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,25		
Data de início da obra	11/6/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/6/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/29/2015	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Abandono da obra pela Empresa	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Ministério do Turismo
Valor total da obra (R\$)	R\$2.373.844,09	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.950.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$423.844,09	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Serviços e obras de infraestrutura e superestrutura ferroviária para ampliação da via da Maria Fumaça		
Município	Campinas	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Maruca Comércio e Serviços Ltda.	CNPJ da empresa contratada	03.770.230/0001-28
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Campinas	CNPJ do Contratante	51.885.242/0001-40
Valor inicial do contrato (R\$)	1999988,16	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1999988,16	
Valor total medido (R\$)	450529,55	Valor total pago (R\$): 450529,55	
Percentual de execução	0,2253		
Data de início da obra	9/8/2010	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/8/2011	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/8/2011	Data da última medição da obra: 12/1/2011	
Data do último pagamento	1/1/2012	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Ministério de Turismo
Valor total da obra (R\$)	R\$1.999.988,16	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.462.500,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$537.488,17	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Secretaria de Infraestrutura		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Escola do Jardim Orquídeas - E.M.E.F. Jardim das Orquídeas		
Município	Sumaré	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	SERTENGE CONSTRUTORA LTDA.	CNPJ da empresa contratada	10.764.547/0001-17
Nome do Contratante	MUNICIPIO DE SUMARÉ	CNPJ do Contratante	45.787.660/0001-00
Valor inicial do contrato (R\$)	1997248,44	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2468940,42	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,9606000000000001		
Data de início da obra	11/25/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/25/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/25/2017	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Empresa responsável abandonou a obra	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Educação
Valor total da obra (R\$)	R\$1.997.248,44	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.557.839,41
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Revitalização da Praça Central		
Município	Ferraz de Vasconcelos	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	FIG Incorporadora e Construtora Ltda.	CNPJ da empresa contratada	58.060.930/0001-10
Nome do Contratante	Município de Ferraz de Vasconcelos	CNPJ do Contratante	46.523.197/0001-44
Valor inicial do contrato (R\$)	1993944,27	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1993944,27	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,90000000000000002		
Data de início da obra	4/15/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/16/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/16/2012	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Ministério do Turismo
Valor total da obra (R\$)	R\$2.190.716,68	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.950.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$240.716,68	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Apuração de possíveis irregularidades na execução da obra		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Escola Proinfância Tipo I Estrada Jacarandá \nContrato 126/2016\n\nPor conveniencia e oportunidade da Adm publica foi providenciado junto ao departamento Juridico o Distrato Unilateral, para aplicação das penalidades previstas em contrato e na legislação vigente da lei 8666/93. Outrossim, informo que a municipalidade já encaminhou ao departamento de licitações e compras para os tramites legais para a publicação de uma nova licitação conforme Processo administrativo nº 180.822/2018		
Município	Carapicuíba	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Camargo Flueti Ltda	CNPJ da empresa contratada	02.780.649/0001-06
Nome do Contratante	Prefeitura de Carapicuiiba	CNPJ do Contratante	44.892.693/0001-40
Valor inicial do contrato (R\$)	1974228,5	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2315856,8	
Valor total medido (R\$)	1657297,04	Valor total pago (R\$): 1657297,04	
Percentual de execução	0,7156000000000001		
Data de início da obra	6/6/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/30/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/30/2018	Data da última medição da obra: 11/7/2017	
Data do último pagamento	12/11/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Decorrente de DISTRATO UNILATERAL(Obra foi abandonada pela contratada)	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Prefeitura de Carapicuiiba
Valor total da obra (R\$)	R\$1.974.228,80	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PRÓ INFÂNCIA TIPO I		
Município	Bom Jesus dos Perdões	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MBG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	CNPJ da empresa contratada	65.824.971/0001-00
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	CNPJ do Contratante	52.359.692/0001-62
Valor inicial do contrato (R\$)	1969373,91	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1969373,91	
Valor total medido (R\$)	1078866,98	Valor total pago (R\$): 1060327,27	
Percentual de execução	0,5383999999999999		
Data de início da obra	5/20/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/9/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/10/2019	Data da última medição da obra: 7/7/2017	
Data do último pagamento	8/4/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	ATRASO NO REPASSE DO FNDE (GOVERNO FEDERAL).	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
Valor total da obra (R\$)	R\$1.969.327,27	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$40.785,11
Valor contrapartida (R\$)	R\$40.785,11	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Creche no Bairro São Domingos		
Município	Presidente Prudente	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Prudensan Engenharia e Comércio	CNPJ da empresa contratada	59.721.936/0001-54
Nome do Contratante	Município de Presidente Prudente	CNPJ do Contratante	55.356.653/0001-08
Valor inicial do contrato (R\$)	1967938,5	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1967938,5	
Valor total medido (R\$)	534611,82	Valor total pago (R\$): 534611,82	
Percentual de execução	0,24129999999999999		
Data de início da obra	7/18/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/18/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/18/2016	Data da última medição da obra: 11/10/2017	
Data do último pagamento	11/21/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	distrato consensual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	FNDE
Valor total da obra (R\$)	R\$1.967.938,50	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.967.938,50
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO NOS BAIRROS: PAINEIRAS E REGIÃO/ JD. BLUMENAU E RICARDO DUZZI		
Município	Artur Nogueira	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	COLETA CTMR LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	CNPJ da empresa contratada	17.468.456/0001-83
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	CNPJ do Contratante	45.735.552/0001-86
Valor inicial do contrato (R\$)	1933455,17	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1933455,17	
Valor total medido (R\$)	635304,91	Valor total pago (R\$): 635304,91	
Percentual de execução	0,3286		
Data de início da obra	10/3/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/3/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/14/2018	Data da última medição da obra: 6/13/2017	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	PELA PRÓPRIA EMPRESA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES
Valor total da obra (R\$)	R\$1.933.455,17	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.933.455,17
Valor contrapartida (R\$)	R\$1.933,46	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obra de Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jd. Planalto, sito na Av. José Agostinho Rossi, esq. c/ Rua Mantura Antonio, Jd. Planalto, c/ Área de construção de 1.287,05 m2, conforme Contrato nº 6.141/2.012, firmado c/ a empresa Licório & Licório Construções Ltda. EPP, vencedora da Concorrência Pública 04/2012 no valor de R\$=1.924.832,15 (sendo R\$=900.000,00 de Convênio e R\$=1.024.832,15 de contrapartida), obra iniciada em 11/07/2012, c/ prazo inicial de 12 meses, Aditivo de R\$=185.238,69, totalizando R\$=2.110.070,84 e prazo final em 18/08/2014.		
Município	Birigui	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	LICÓRIO & LICÓRIO CONSTRUÇÕES LTDA. M.E.	CNPJ da empresa contratada	11.326.440/0001-50
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	CNPJ do Contratante	46.151.718/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	1924832,15	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2110070,84	
Valor total medido (R\$)	967322,17	Valor total pago (R\$): 967322,17	
Percentual de execução	0,460000000000000002		
Data de início da obra	7/11/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/5/2013	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/18/2014	Data da última medição da obra: 5/6/2014	
Data do último pagamento	5/16/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
Número do convênio		Conveniente	Ministério da Saúde - Programa Requalifica
Valor total da obra (R\$)	R\$1.924.832,15	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$900.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$1.024.832,15	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Distrato nº 6.921/2014 de 10/09/2014		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obra de Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jd. Planalto, sito na Av. José Agostinho Rossi, esq. c/ Rua Mantura Antonio, Jd. Planalto, c/ Área de construção de 1.287,05 m2, conforme Contrato nº 6.141/2.012, firmado c/ a empresa Licório & Licório Construções Ltda. EPP, vencedora da Concorrência Pública 04/2012 no valor de R\$=1.924.832,15 (sendo R\$=900.000,00 de Convênio e R\$=1.024.832,15 de contrapartida), obra iniciada em 11/07/2012, c/ prazo inicial de 12 meses, Aditivo no valor de R\$=185.238,69, com Distrato nº 6.921/2014 de 10/09/2014		
Município	Birigui	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	LICÓRIO & LICÓRIO CONSTRUÇÕES LTDA. M.E.	CNPJ da empresa contratada	11.326.440/0001-50
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	CNPJ do Contratante	46.151.718/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	1924832,15	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2110070,84	
Valor total medido (R\$)	967322,17	Valor total pago (R\$): 967322,17	
Percentual de execução	0,460000000000000002		
Data de início da obra	7/11/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/5/2013	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/18/2014	Data da última medição da obra: 5/6/2014	
Data do último pagamento	5/16/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
Número do convênio		Conveniente	Ministério da Saúde - Programa Requalifica
Valor total da obra (R\$)	R\$1.924.832,15	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$900.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$1.024.832,15	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	Distrato nº 6.921/2014 de 10/09/2014		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	PRAÇA DO PAC NO JARDIM DA Balsa		
Município	Americana	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MIL & SETE CONSTRUTORA LTDA	CNPJ da empresa contratada	00.691.691/3000-13
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	CNPJ do Contratante	45.781.176/0001-66
Valor inicial do contrato (R\$)	1912985,59	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1944491,19	
Valor total medido (R\$)	657003,12	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,34339999999999998		
Data de início da obra	12/23/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/23/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/23/2014	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	A ATUAL ADM DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DA OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Valor total da obra (R\$)	R\$1.944.491,19	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$238.185,81	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DA CRECHE E PRÉ ESCOLA NO BAIRRO PHILIPSON PARK		
Município	Americana	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	CNPJ da empresa contratada	01.132.878/5000-14
Nome do Contratante	MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	CNPJ do Contratante	45.781.176/0001-66
Valor inicial do contrato (R\$)	1909811,42	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1909811,42	
Valor total medido (R\$)	243593,36	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,1275		
Data de início da obra		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/10/2013	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/10/2013	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	A ATUAL ADM DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Valor total da obra (R\$)	R\$1.909.811,42	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$266.053,65	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA		
Município	São Lourenço da Serra	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	PRIMEIRO CONTRATO: BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 38.905.295/0001-18, SEGUNDO CONTRATO: EG. BEZERRA ENGENHARIA ME	CNPJ da empresa contratada	18.171.175/0001-27
Nome do Contratante	MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA	CNPJ do Contratante	59.058.131/0001-72
Valor inicial do contrato (R\$)	1902005,9	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1902005,9	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,32000000000000001		
Data de início da obra		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/30/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/24/2017	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada	
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DA CULTURA
Valor total da obra (R\$)	R\$2.261.238,30	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.020.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$241.238,30	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção da Creche do NIAS, objeto do contrato nº 190/2012 assinado em 18/10/2012 entre o município de Mogi Mirim e a empresa CONFRAN ENGENHARIA LTDA. Declaro que as informações aqui descritas foram obtidas dos documentos encontrados no arquivo da Secretarias de Obras e Secretaria de Finanças do Município. Eu não trabalhava neste setor à época dos fatos e portanto não posso testemunhar com maiores detalhes, apenas coletando os dados dos documentos encontrados e informando.		
Município	Mogi Mirim	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONFRAN ENGENHARIA LTDA	CNPJ da empresa contratada	97.551.912/0001-93
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM	CNPJ do Contratante	45.332.095/0001-89
Valor inicial do contrato (R\$)	1893250,02	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2221929,32	
Valor total medido (R\$)	1881601,69	Valor total pago (R\$): 1881601,69	
Percentual de execução	0,874		
Data de início da obra	11/5/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/5/2013	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	9/30/2015	Data da última medição da obra: 1/8/2016	
Data do último pagamento	6/3/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
Número do convênio		Conveniente	PAC 2 GOVERNO FEDERAL
Valor total da obra (R\$)	R\$2.221.929,32	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.292.083,28
Valor contrapartida (R\$)	R\$929.846,04	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação	Notificação expedida pelo gestar responsável em 01/06/2016 determinando aplicação de penalidades à empresa.		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	TERRENO B. CENTRO, Construção de prédio para Creche/Escola Infantil.\n		
Município	Marabá Paulista	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	DECONSTRI CONSTRUTORA LTDA.	CNPJ da empresa contratada	03.239.667/0001-30
Nome do Contratante	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	CNPJ do Contratante	60.509.015/0001-01
Valor inicial do contrato (R\$)	1837187,53	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1837187,53	
Valor total medido (R\$)	14827,49	Valor total pago (R\$): 14827,49	
Percentual de execução	1		
Data de início da obra	10/19/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/1/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/19/2019	Data da última medição da obra: 1/2/2019	
Data do último pagamento	1/2/2019	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
Número do convênio		Conveniente	SEE
Valor total da obra (R\$)	R\$1.837.187,53	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.837.187,53
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Contratada: CÁCERES E CIA LTDA - CNPJ/MF 46.386.124/0001-58.\nObjeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA.\nValor: R\$1.954.177,63 (PREVISTO NO CONVÊNIO DADE/MUNICIPALIDADE) - R\$1.836.926,96 (CONTRATADO) \n R\$210.475,10 (ADITAMENTO) \n R\$ 2.047.402,06 (CONTRATADO+ ADITAMENTO)\nPercentual Executado: 47,6% (CONFORME LAUDO TÉCNICO).\nValor pago:R\$1.291.617,94 (63%)\nSTATUS: (x)Paralisada () Atrasada ____ dias\nMotivo: IRREGULARIDADES CONTRATUAIS.\n		
Município	Lindoia	Classificação	Habitação
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CÁCERES E CIA LTDA	CNPJ da empresa contratada	46.386.124/0001-58
Nome do Contratante	PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA	CNPJ do Contratante	45.678.000/0001-83
Valor inicial do contrato (R\$)	1836926,96	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1836926,96	
Valor total medido (R\$)	1243117,94	Valor total pago (R\$): 1243117,94	
Percentual de execução	0,47599999999999998		
Data de início da obra	10/10/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2012	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/17/2012	Data da última medição da obra: 11/5/2012	
Data do último pagamento	11/8/2012	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
Número do convênio		Conveniente	SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DADE (DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS)
Valor total da obra (R\$)	R\$1.895.988,18	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.624.121,81
Valor contrapartida (R\$)	R\$271.866,37	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Escola de Educação Infantil Tipo B 110 v - Creche Bairro Betel - Concorrência Pública nº 02/2012 - Protocolo nº 20.619/2011 - Contrato nº 140/2012 - Ordem de Serviço nº 04/2012		
Município	Paulínia	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Teto Construtor S/A	CNPJ da empresa contratada	13.034.156/0001-35
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Paulínia	CNPJ do Contratante	45.751.435/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	1812433,49	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2063235,1	
Valor total medido (R\$)	707790,61	Valor total pago (R\$): 633924,73	
Percentual de execução	0,3071999999999997		
Data de início da obra	6/5/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/5/2013	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/21/2013	Data da última medição da obra: 6/4/2013	
Data do último pagamento	6/12/2013	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão contratual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	FNDE
Valor total da obra (R\$)	R\$1.812.433,49	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.291.573,55
Valor contrapartida (R\$)	R\$520.859,94	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Contratada: MARQUEZIN CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – EPP - CNPJ/MF nº 71.263.560/0001-87.\nObjeto: INFRAESTRUTURA EM PRAÇA E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE LINDÓIA.\nValor: R\$1.813.452,23 (PREVISTO NO CONVÊNIO DADE/MUNICIPALIDADE) \n R\$1.812.376,54 (CONTRATADO)\nPercentual Executado: 42%\nValor pago: R\$1.644.337,27 (91%)\nSTATUS: (x) Paralisada () Atrasada _____ dias\nMotivo: IRREGULARIDADES CONTRATUAIS.\n		
Município	Lindóia	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MARQUEZIN CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – EPP	CNPJ da empresa contratada	71.263.560/0001-87
Nome do Contratante	PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA	CNPJ do Contratante	45.678.000/0001-83
Valor inicial do contrato (R\$)	1812376,54	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1812376,54	
Valor total medido (R\$)	1644337,27	Valor total pago (R\$): 1644337,27	
Percentual de execução	0,41999999999999998		
Data de início da obra	1/26/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/20/2013	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/17/2013	Data da última medição da obra: 10/17/2012	
Data do último pagamento	10/23/2012	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada	
Número do convênio		Conveniente	SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DADE (DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS)
Valor total da obra (R\$)	R\$1.813.452,23	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.752.717,97
Valor contrapartida (R\$)	R\$60.734,26	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	OBJETO : CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA AGROVILA 3 DO MUNICÍPIO (PARALISADA A MESMA ENCONTRA-SE JUDICIALIZADA)		
Município	Caiuá	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	RAMOS SALES CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI	CNPJ da empresa contratada	03.741.454/0001-01
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ	CNPJ do Contratante	53.307.906/0001-10
Valor inicial do contrato (R\$)	1798251,14	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	1241987,76	Valor total pago (R\$): 1241987,76	
Percentual de execução	0,6821000000000004		
Data de início da obra	8/24/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/24/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/21/2019	Data da última medição da obra: 10/25/2016	
Data do último pagamento	10/25/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
Número do convênio		Conveniente	FDE
Valor total da obra (R\$)	R\$1.798.251,14	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.798.251,14
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Justiça Estadual	Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	1000782-12.2017.8.26.0481
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	TERRENO CHAC SAO ROQUE, Construção de prédio para Creche/Escola Infantil.\n		
Município	Santa Clara d'Oeste	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TKS CONSTRUTORA COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - EPP	CNPJ da empresa contratada	28.291.105/0001-66
Nome do Contratante	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	CNPJ do Contratante	60.509.015/0001-01
Valor inicial do contrato (R\$)	1790429,98	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1790429,98	
Valor total medido (R\$)	8467,37	Valor total pago (R\$): 8467,37	
Percentual de execução	0,5		
Data de início da obra	10/19/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/19/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/19/2019	Data da última medição da obra: 1/11/2019	
Data do último pagamento	1/10/2019	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
Número do convênio		Conveniente	SEE
Valor total da obra (R\$)	R\$1.790.429,98	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.790.429,98
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obra Paralisada devido a empresa alegar que os preço listado para a cobertura com sistema STEEL FRAMING estarem com valores abaixo do praticado no mercado, onde houve a solicitação de alteração do projeto para o sistema de Cobertura com estrutura Convencional, o que foi negado pelo Município. Segunda a empresa se não houvesse a alteração não teriam condições de continuar a construção devido ao alto custo da etapa, o que esta ocasionando a paralização e a possível quebra de contrato.		
Município	Espírito Santo do Turvo	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	SAG Engenharia LTDA	CNPJ da empresa contratada	07.033.193/0001-26
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO-SP	CNPJ do Contratante	57.264.509/0001-69
Valor inicial do contrato (R\$)	1777777,98	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1777777,98	
Valor total medido (R\$)	400668,35	Valor total pago (R\$): 400668,35	
Percentual de execução	2,5399999999999999E-2		
Data de início da obra	1/11/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/24/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/24/2019	Data da última medição da obra: 12/13/2018	
Data do último pagamento	12/21/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Pararilisada devido a solicitação de Substituição de Sistema de Cobertura Negado.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Ministério da Educação - FNDE
Valor total da obra (R\$)	R\$2.509.909,18	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.490.110,57
Valor contrapartida (R\$)	R\$19.798,61	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO UPA NO BAIRRO PRAIA AZUL		
Município	Americana	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MIL & SETE CONSTRUTORA LTDA	CNPJ da empresa contratada	00.691.691/3000-13
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	CNPJ do Contratante	45.781.176/0001-66
Valor inicial do contrato (R\$)	1765916,39	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1765916,39	
Valor total medido (R\$)	850022,05	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,4465000000000001		
Data de início da obra		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/22/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/22/2015	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	A ATUAL ADM DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Valor total da obra (R\$)	R\$1.765.916,39	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$327.873,73	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de um Ginásio de Esportes		
Município	Agudos	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Magon Construtora e Incorporadora Ltda - EPP	CNPJ da empresa contratada	14.529.183/0001-41
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	CNPJ do Contratante	46.137.444/0001-74
Valor inicial do contrato (R\$)	1757799,34	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1757799,34	
Valor total medido (R\$)	790803,46	Valor total pago (R\$): 790803,46	
Percentual de execução	0,44990000000000002		
Data de início da obra	6/1/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/1/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/1/2018	Data da última medição da obra: 11/9/2017	
Data do último pagamento	11/17/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	ABANDONO DO OBRA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Secretaria de Planejamento e Gestão
Valor total da obra (R\$)	R\$1.757.799,34	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.330.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$427.799,34	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE NO LOTEAMENTO PQ. RESIDENCIAL JUNDIAÍ		
Município	Jundiaí	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSTRUTORA JOSECON LTDA	CNPJ da empresa contratada	12.140.823/0001-00
Nome do Contratante	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	CNPJ do Contratante	45.780.103/0001-50
Valor inicial do contrato (R\$)	1747486,74	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1747486,74	
Valor total medido (R\$)	686122,4	Valor total pago (R\$): 686122,4	
Percentual de execução	0,3926		
Data de início da obra	5/20/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/13/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/8/2017	Data da última medição da obra: 11/9/2016	
Data do último pagamento	12/22/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	A CONSTRATADA ABANDONOU A OBRA, O CONTRATO FOI RESCINDIDO E JÁ ESTÁ PARA REINICIAR COM NOVA CONTRATADA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE
Valor total da obra (R\$)	R\$1.747.486,74	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.631.695,63
Valor contrapartida (R\$)	R\$115.791,11	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA AVENIDA JÓAO BARBOSA DE CAMARGO		
Município	Bananal	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	VIGA PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	CNPJ da empresa contratada	07.744.431/0001-01
Nome do Contratante	PREFEITURA DE BANANAL	CNPJ do Contratante	45.196.698/0001-09
Valor inicial do contrato (R\$)	1716403,68	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	174476,33	Valor total pago (R\$): 174476,33	
Percentual de execução	8,999999999999997E-2		
Data de início da obra	9/5/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/31/2019	Data da última medição da obra: 5/10/2017	
Data do último pagamento	6/21/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Desapropriações	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	IMÓVEL DE TERCEIRO/ CONTRATO SUSPENSO.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO
Valor total da obra (R\$)	R\$1.716.403,68	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.716.403,68
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). A empresa contratada foi UNICON, o prazo para execução era de 390 dias, com início no dia 03/08/2016 e venceu no dia 28/08/2017.		
Município	Mirassol	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	UNICON OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	CNPJ da empresa contratada	13.338.127/0001-67
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	CNPJ do Contratante	46.612.032/0001-49
Valor inicial do contrato (R\$)	1682054,44	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1682054,44	
Valor total medido (R\$)	872372,82	Valor total pago (R\$): 872372,82	
Percentual de execução	0,5185999999999995		
Data de início da obra	8/3/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/28/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/28/2017	Data da última medição da obra: 8/10/2017	
Data do último pagamento	8/11/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	não permissão necessária de aditamento de prazo ,	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Escola do Jardim Lucélia - E.M. Lucélia		
Município	Sumaré	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	CNPJ da empresa contratada	02.120.261/0001-70
Nome do Contratante	MUNICIPIO DE SUMARÉ	CNPJ do Contratante	45.787.660/0001-00
Valor inicial do contrato (R\$)	1664403,97	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1664403,97	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0		
Data de início da obra	10/21/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/21/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/19/2019	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Estadual	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Educação
Valor total da obra (R\$)	R\$1.664.403,97	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.996.088,57
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	ORDEM EMITIDA PELO ENTÃO SECRETARIO DE FINANÇAS MUNICIPAL (2016)		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para perfuração de Poço Tubular Profundo, com aproximadamente 650 metros de profundidade, com fornecimento e instalação de equipamento de bombeamento completo até o final do cavalete conforme planilha de custos.		
Município	Taquaritinga	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	VODAOIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA. EPP.	CNPJ da empresa contratada	04.132.198/0001-18
Nome do Contratante	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga	CNPJ do Contratante	45.374.865/0001-56
Valor inicial do contrato (R\$)	1649046	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1939832	
Valor total medido (R\$)	19575	Valor total pago (R\$): 1920257	
Percentual de execução	0,6999999999999996		
Data de início da obra	11/24/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/24/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/13/2017	Data da última medição da obra: 4/15/2016	
Data do último pagamento	4/29/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Não conclusão das obras pela empresa contratada e não solicitação de aditivo de prazo para a conclusão.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		
Município	Paranapanema	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	PAULO A. M. RIBEIRO CONSTRUTORA ME	CNPJ da empresa contratada	11.448.570/0001-65
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	CNPJ do Contratante	46.634.309/0001-34
Valor inicial do contrato (R\$)	1637749,14	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1715712,72	
Valor total medido (R\$)	1414742,88	Valor total pago (R\$): 1414742,88	
Percentual de execução	0,82459999999999989		
Data de início da obra	4/1/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/3/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/3/2019	Data da última medição da obra: 2/9/2017	
Data do último pagamento	3/14/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário	
Número do convênio		Conveniente	SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO
Valor total da obra (R\$)	R\$1.671.551,46	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.671.551,46
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Justiça Estadual	Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	1000648-37.2018.8.26.0420
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	DESCRIÇÃO SUCINTA DA CRECHE ESCOLA \nCONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PELA CONTRATADA DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO , ORÇAMENTO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO \n		
Município	Salmourão	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	O.S.V CONSTRUTORA LTDA EPP	CNPJ da empresa contratada	07.145.695/0001-49
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURÃO	CNPJ do Contratante	46.477.618/0001-48
Valor inicial do contrato (R\$)	1631808,43	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1720152,11	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,9254999999999999		
Data de início da obra	7/2/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/2/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/14/2017	Data da última medição da obra: 11/28/2018	
Data do último pagamento	8/11/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	A EMPRESA NÃO APARECE PARA CONCLUIR A OBRA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURÃO
Valor total da obra (R\$)	R\$1.631.808,43	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$88.343,68	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Creche Escola Infantil Vila Honório		
Município	Cosmorama	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Contrato rescindido, em processo Licitatório para finalização da obra.	CNPJ da empresa contratada	0
Nome do Contratante	Prefeitura do Município de Cosmorama	CNPJ do Contratante	45.162.054/0001-91
Valor inicial do contrato (R\$)	1630939,31	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1734131,7	
Valor total medido (R\$)	1157593,29	Valor total pago (R\$): 1157593,29	
Percentual de execução	0,780000000000000003		
Data de início da obra	3/23/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/16/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/30/2018	Data da última medição da obra: 3/23/2018	
Data do último pagamento	3/26/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Solicitação de Rescisão do Contrato pela empresa contratada.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Secretaria da Educação
Valor total da obra (R\$)	R\$1.483.192,38	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.483.192,38
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Contratação de empresa especializada para perfuração de 02 (dois) poços tubulares profundos denominados Poço São Rafael I e Poço Victório de Santi II, conforme especificações constantes nos anexos, sendo que: O Lote I corresponde à perfuração do Poço Tubular Profundo São Rafael I e também compreende o fornecimento e instalação de bomba submersa, de colunas edutoras, de cabo de energia, bem como a confecção de bloco e caixa de passagem, conforme especificações constantes nos anexos.		
Município	Araraquara	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Acqua Tecnologia da Água Eirelli-EPP	CNPJ da empresa contratada	07.030.022/0001-43
Nome do Contratante	DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara	CNPJ do Contratante	44.239.770/0001-67
Valor inicial do contrato (R\$)	1599803,31	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1634803,31	
Valor total medido (R\$)	1596995,65	Valor total pago (R\$): 1596995,65	
Percentual de execução	0,9768999999999999		
Data de início da obra	5/16/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/14/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/21/2019	Data da última medição da obra: 10/3/2018	
Data do último pagamento	10/3/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
Número do convênio		Conveniente	Governo Federal - Contrato de Financiamento
Valor total da obra (R\$)	R\$2.851.189,31	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.471.322,98
Valor contrapartida (R\$)	R\$163.480,33	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação	Alteração do Filtro em aço inoxde super reforçado para hiper reforçado. Conforme 4 Termo de Aditamento, contagem do prazo contratual interrompido até a emissão da Ordem de Serviço da Concorrência 08/2018 - Obras complementares do Centro de Produção e Rese		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Contrato de Repasse nº 800509/2013 - Recapeamento de vias públicas do Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo. Trata-se de um Contrato de Repasse do ano de 2013, cuja empresa contratada optou por sua desistência devido ao atraso de Repasse Federal. assim, havia sido acordado em deixar vencer no período final de vigência. No entanto, a equipe técnica da Caixa Econômica Federal propôs a reprogramação da verba remanescente do contrato para recapeamento em outras ruas do Centro (manter o mesmo objeto). Atualmente, a equipe técnica desta Prefeitura Municipal encontra-se em processo final de reprogramação, visando a continuidade de tal Convênio. Vale ressaltar que o Valor de Obra, "Valor Conveniente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações. "		
Município	Taquaritinga	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	NOVA ESTRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	07.489.950/0001-70
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	CNPJ do Contratante	72.130.818/0001-30
Valor inicial do contrato (R\$)	1598811,15	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1598811,15	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 1207378,41	
Percentual de execução	0,7476000000000004		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2014		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	8/22/2018	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Desistência pela Contratada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério das Cidades (56000)
Valor total da obra (R\$)	R\$1.615.000,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.482.100,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$132.900,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de creche escola FDE no Residencial São Jerônimo.		
Município	Franca	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	S M ENGENHARIA EIRELI - EPP	CNPJ da empresa contratada	01.844.858/0001-03
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE FRANCA	CNPJ do Contratante	47.970.769/0001-04
Valor inicial do contrato (R\$)	1596618,71	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1596618,71	
Valor total medido (R\$)	800524,09	Valor total pago (R\$): 795023,47	
Percentual de execução	0,50139999999999996		
Data de início da obra	4/6/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/1/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/26/2016	Data da última medição da obra: 10/18/2016	
Data do último pagamento	10/27/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
Número do convênio		Conveniente	FDE
Valor total da obra (R\$)	R\$1.596.618,71	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.589.436,41
Valor contrapartida (R\$)	R\$7.182,30	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação	RESCISÃO CONTRATUAL		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Requalificação de Praças do Centro Turístico - CP 02/2018		
Município	Tremembé	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Vertsa Construções Ltda	CNPJ da empresa contratada	26.995.487/0001-83
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Tremembé	CNPJ do Contratante	46.638.714/0001-20
Valor inicial do contrato (R\$)	1593299,7	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1593299,7	
Valor total medido (R\$)	61722,3	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	3,7999999999999999E-2		
Data de início da obra	7/13/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/13/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/13/2019	Data da última medição da obra: 8/24/2018	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	alegação de dificuldade financeira da contratada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
Valor total da obra (R\$)	R\$1.873.042,91	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.612.622,76
Valor contrapartida (R\$)	R\$260.420,15	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obra de Construção da Creche Escola com 813,78 metros quadrados, objeto do Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação – Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE – CONVÊNIO PAEM/Educação Infantil/2014 – Processo nº 06098/2013.		
Município	Murutinga do Sul	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	W. J. Saleme Engenharia e Construções Ltda – EPP	CNPJ da empresa contratada	10.411.315/0001-85
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL	CNPJ do Contratante	44.430.221/0001-75
Valor inicial do contrato (R\$)	1586613,62	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1586613,62	
Valor total medido (R\$)	600400,46	Valor total pago (R\$): 592530,71	
Percentual de execução	0,38		
Data de início da obra	5/25/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/21/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/17/2016	Data da última medição da obra: 5/3/2016	
Data do último pagamento	5/3/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	ABANDONO DE OBRA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO / FDE
Valor total da obra (R\$)	R\$1.619.158,97	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.619.158,97
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Implantação de Campo de Futebol no Distrito do Lageado de Araçaíba.\nConstrução de Quadra de Esportes no Bairro Conceição do Herval.\nReforma na quadra de Esportes na escola ALA.\nPavimentação em lajotas na Rua João Cândido no Bairro Pinheiros.		
Município	Apiaí	Classificação	Habitação
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Groma Construtora Eireli EPP	CNPJ da empresa contratada	15.656.828/0001-36
Nome do Contratante	Prefeitura do Município de Apiai	CNPJ do Contratante	46.634.242/0001-38
Valor inicial do contrato (R\$)	1583159,33	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1583159,33	
Valor total medido (R\$)	364193,2	Valor total pago (R\$): 364193,2	
Percentual de execução	0,23000000000000001		
Data de início da obra	6/10/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/10/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/31/2017	Data da última medição da obra: 9/27/2017	
Data do último pagamento	9/27/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	abando pela contratada.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Ministério dos Esportes
Valor total da obra (R\$)	R\$1.583.159,33	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.494.673,59
Valor contrapartida (R\$)	R\$88.485,74	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de uma Creche Escola de Educação Infantil.		
Município	Tupi Paulista	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	RINCOL CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA. EPP	CNPJ da empresa contratada	10.268.327/0001-00
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	CNPJ do Contratante	46.465.126/0001-32
Valor inicial do contrato (R\$)	1573893,74	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1573893,74	
Valor total medido (R\$)	1110319,7	Valor total pago (R\$): 1110319,74	
Percentual de execução	0,8499999999999998		
Data de início da obra	1/17/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/31/2019	Data da última medição da obra: 12/7/2018	
Data do último pagamento	8/22/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Estadual	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Atraso Repasse Estadual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SAO PAULO - FDE
Valor total da obra (R\$)	R\$1.573.893,74	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.573.893,74
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Unidade Escolar - Creche Pró-infância Tipo 01 - FNDE		
Município	Santa Cruz do Rio Pardo	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Alpha Construtora, Comércio e Projetos LTDA-EPP	CNPJ da empresa contratada	13.657.799/0001-35
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo	CNPJ do Contratante	46.231.890/0001-43
Valor inicial do contrato (R\$)	1559970	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1813871,97	
Valor total medido (R\$)	656273,69	Valor total pago (R\$): 656273,69	
Percentual de execução	0,2823		
Data de início da obra	1/12/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/12/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/12/2019	Data da última medição da obra: 11/27/2018	
Data do último pagamento	11/30/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
Número do convênio		Conveniente	FNDE - PAC2 - Governo Federal
Valor total da obra (R\$)	R\$1.979.860,84	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.979.860,84
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obra de Recapeamento Asfáltico em Ruas do Município de Américo de Campos		
Município	Américo de Campos	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Noromix Concreto S/A - ME	CNPJ da empresa contratada	10.558.895/0001-38
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Américo de Campos/SP	CNPJ do Contratante	45.160.173/0001-05
Valor inicial do contrato (R\$)	1551200	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1551200	
Valor total medido (R\$)	28291,12	Valor total pago (R\$): 28291,12	
Percentual de execução	9,9599999999999994E-2		
Data de início da obra	6/13/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/19/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/19/2019	Data da última medição da obra: 7/17/2018	
Data do último pagamento	7/4/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Atraso da Empresa em Executar a Obra	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Secretaria de Planejamento e Gestão
Valor total da obra (R\$)	R\$284.168,21	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$284.162,21
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E RESTAURO DO EDIFÍCIO DA OFICINA CULTURAL GRANDE OTELO, SITUADA A PRAÇA FREI BARAÚNA, S/ - CENTRO - SOROCABA - SP.In		
Município	Sorocaba	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	INCORPLAN ENGENHARIA LTDA.	CNPJ da empresa contratada	04.147.114/0001-10
Nome do Contratante	SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	CNPJ do Contratante	51.531.051/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	1550450,39	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1550450,39	
Valor total medido (R\$)	279820,77	Valor total pago (R\$): 279820,77	
Percentual de execução	0,17999999999999999		
Data de início da obra	5/26/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/26/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/26/2016	Data da última medição da obra: 1/20/2015	
Data do último pagamento	12/30/2015	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	ASSINADO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL ENTRE AS PARTES, FUNDAMENTADO NO ART. 79, II E § 1º DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 77, II E § 1º DA LEI Nº 6.544/89. TAL CONTRATO TEVE SUA RESCISÃO DEVIDO O SURGIMENTO E AMPLIAÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS NAS PAREDES, AS QUA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	
Valor total da obra (R\$)		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
Valor contrapartida (R\$)		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio		Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Obra - Construção de Creche Escola FDE\nLocal- Rua 07 esquina com Rua 5 - Q D" - Lot.Res. Gaivotas\nCidade- Ipaussu- SP\nContratante por Emp. Global- Constr. Portal do Vale Ltda - EPP\nContratante- Prefeitura Mun. de Ipaussu\nValor da obra - R\$ 1.688.846,42"		
Município	Ipaussu	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP	CNPJ da empresa contratada	09.620.399/0001-88
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU	CNPJ do Contratante	44.563.583/0001-34
Valor inicial do contrato (R\$)	1546080,99	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1688846,42	
Valor total medido (R\$)	946887,4	Valor total pago (R\$): 946887,4	
Percentual de execução	0,510700000000000004		
Data de início da obra	7/17/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/16/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/16/2020	Data da última medição da obra: 7/5/2017	
Data do último pagamento	7/5/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	DECISÃO DA PRÓPRIA CONTRATADA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Secretaria Estadual de Educação e Cultura / FDE
Valor total da obra (R\$)	R\$1.688.546,42	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.688.846,42
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra		Paralisada	
Descrição sucinta da obra		Construção de Creche do Jardim Alvorada	
Município	Itararé	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Casa Alta Ltda.	CNPJ da empresa contratada	77.578.623/0001-70
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Itararé	CNPJ do Contratante	46.634.390/0001-52
Valor inicial do contrato (R\$)	1540361,54	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1540361,54	
Valor total medido (R\$)	1404560,63	Valor total pago (R\$): 1404560,63	
Percentual de execução	0,9021000000000001		
Data de início da obra	1/20/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/19/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/30/2017	Data da última medição da obra: 7/1/2016	
Data do último pagamento	7/11/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Abandono da Obra pela empresa	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	FNDE - MEC Ministério da Educação
Valor total da obra (R\$)	R\$1.540.361,54	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.540.361,54
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA NA VILA OLIVEIRA .		
Município	Avai	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	JP CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI-ME	CNPJ da empresa contratada	18.350.036/0001-60
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI	CNPJ do Contratante	46.137.436/0001-28
Valor inicial do contrato (R\$)	1538898,33	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1538898,33	
Valor total medido (R\$)	653489,54	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,4246000000000003		
Data de início da obra	5/12/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/12/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/12/2014	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	RECISÃO CONTRATUAL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
Valor total da obra (R\$)	R\$1.538.898,33	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.545.587,60
Valor contrapartida (R\$)	R\$1,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Quadra Coberta com Vestiário - Jardim Acácio		
Município	Guarulhos	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ da empresa contratada	02.607.815/0001-69
Nome do Contratante	PREFEITURA DE GUARULHOS	CNPJ do Contratante	46.319.000/0001-50
Valor inicial do contrato (R\$)	1538775,32	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1945426,67	
Valor total medido (R\$)	1580028,17	Valor total pago (R\$): 1173461,27	
Percentual de execução	0,800000000000000004		
Data de início da obra	4/1/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/12/2017	Data da última medição da obra: 12/31/2014	
Data do último pagamento	2/26/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Rescisão de Contrato	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Adequação do prédio para viabilizar ON/12 salas na área remanescente e Combate a Incêndio. \n		
Município	Carapicuíba	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	NOVORUMO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	CNPJ da empresa contratada	05.754.314/0001-01
Nome do Contratante	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	CNPJ do Contratante	60.509.015/0001-01
Valor inicial do contrato (R\$)	1531857,24	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1603990,2	
Valor total medido (R\$)	1438042,07	Valor total pago (R\$): 1438042,07	
Percentual de execução	0,9428999999999996		
Data de início da obra	10/22/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/28/2018	Data da última medição da obra: 5/10/2018	
Data do último pagamento	6/19/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	A Contratada teve que mover uma ação contra o fornecedor do elevador pelo atraso na entrega.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Valor total da obra (R\$)	R\$1.603.990,20	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.603.990,20
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção de Creche/Pré-escola padrão FDE CR-1		
Município	Campina do Monte Alegre	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Panobra Engenharia e Comércio Ltda	CNPJ da empresa contratada	65.827.578/0001-61
Nome do Contratante	Prefeitura de Campina do Monte Alegre	CNPJ do Contratante	67.360.404/0001-67
Valor inicial do contrato (R\$)	1529900,93	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1809550,24	
Valor total medido (R\$)	1326544,89	Valor total pago (R\$): 1326544,89	
Percentual de execução	0,9506		
Data de início da obra	10/13/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/13/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/28/2019	Data da última medição da obra: 11/30/2017	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Interrupção da execução por parte da empresa	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	Secretaria de Estado da Educação
Valor total da obra (R\$)	R\$1.809.550,24	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.529.900,93
Valor contrapartida (R\$)	R\$279.649,31	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Expirado	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção da CRECHE CR-01, localizada na Rua Guilherme Guilhem Mecas no bairro Nova General		
Município	General Salgado	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	CNPJ da empresa contratada	09.074.932/0001-53
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de General Salgado	CNPJ do Contratante	45.660.610/0001-50
Valor inicial do contrato (R\$)	1522403,22	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1576541,62	
Valor total medido (R\$)	1367322,54	Valor total pago (R\$): 1336431,52	
Percentual de execução	0,900000000000000002		
Data de início da obra	6/2/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/2/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	9/17/2018	Data da última medição da obra: 7/17/2018	
Data do último pagamento	4/18/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	empresa paralisou a obra	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	FDE Fundo de Desenvolvimento da Educação
Valor total da obra (R\$)	R\$1.522.403,22	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.522.403,22
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Trata-se de uma construção de uma CRECHE/ESCOLA - CR-1,na Rua do Café, lotes 10, 11, 12, e 13, da quadra 40, CONTRATO/LC/007/14 que encontra-se paralisada devido a falência da construtora contratada.		
Município	Santa Mercedes	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	RINCOL CONSTRUÇÕES&PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP	CNPJ da empresa contratada	10.268.327/0001-11
Nome do Contratante	MARIA APARECIDA CREPALDI DAMINI (representante contratada)	CNPJ do Contratante	44.919.066/0001-55
Valor inicial do contrato (R\$)	1515000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1531311,24	
Valor total medido (R\$)	822635,57	Valor total pago (R\$): 822635,57	
Percentual de execução	0,5372000000000001		
Data de início da obra	6/17/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/24/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/31/2016	Data da última medição da obra: 11/23/2016	
Data do último pagamento	11/23/2016	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	RECISÃO UNILATERAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES/SP	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	PROCESSO N.º 7764/2012
Valor total da obra (R\$)	R\$1.515.200,20	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.666.720,22
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Suspense administrativamente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			