

RELATÓRIO DE OBRAS - REF. 12/2025

| | OBJETO DO CONTRATO | INSTRUMENTO | CONTRATADA | DATA DE INÍCIO | ETAPAS | PERCENTUAL CONCLUÍDO | STATUS | PREVISÃO DE CONCLUSÃO - ATUALIZADA |
|------|--|-------------|--------------------------------|----------------|--|----------------------|-------------|--|
| #001 | Contratação de empresa especializada para a construção do imóvel que abrigará a Unidade Regional de Andradina (UR-15) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) - item 1 | 63/2024 | TETO CONSTRUTORA S.A. | 13/11/2024 | CANTEIRO DE OBRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL TERRAPLENAGEM ESTRUTURA ARQUITETURA PAISAGISMO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SPDA AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO CFTV COBERTURA DO ESTACIONAMENTO TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO TCE_GUARITA | 63,76% | Em execução | 26/03/2026 - 2º TERMO DE APOSTILAMENTO |
| #002 | Contratação de empresa especializada para a construção do imóvel que abrigará a Unidade Regional de Mogi Guaçu (UR-19) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) - item 2 | 64/2024 | CONSÓRCIO OBRA TCESP/UR15/UR19 | 27/11/2024 | CANTEIRO DE OBRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL TERRAPLENAGEM ESTRUTURA ARQUITETURA PAISAGISMO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SPDA AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO CFTV COBERTURA DO ESTACIONAMENTO TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO TCE_GUARITA | 96,95% | Em execução | 01/03/2026 - 2º TERMO DE APOSTILAMENTO |