

RELATÓRIO DE OBRAS - REF. 05/2026								
	OBJETO DO CONTRATO	INSTRUMENTO	CONTRATADA	DATA DE INÍCIO	ETAPAS	PERCENTUAL CONCLUÍDO	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO - ATUALIZADA
#001	Contratação de empresa especializada para a construção do imóvel que abrigará a Unidade Regional de Andradina (UR-15) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) - item 1	63/2024	TETO CONSTRUTORA S.A.	13/11/2024	CANTEIRO DE OBRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL TERRAPLENAGEM ESTRUTURA ARQUITETURA PAISAGISMO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SPDA AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO CFTV COBERTURA DO ESTACIONAMENTO TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO TCE - GUARITA	83,04%	Em execução	25/05/2026 - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO