

CDHU ANDRADINA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO LOCAL: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, ESQUINA COM A RUA VITÓRIO GUARACIABA, CENTRO - ANDRADINA/SP														
CRONOGRAMA FÍSICO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO														
ITEM	ATIVIDADE	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
-	CANTEIRO DE OBRA													
-	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 38.975,54	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
			R\$ 3.246,662	R\$ 3.246,662	R\$ 3.246,662	R\$ 3.246,662	R\$ 3.246,662	R\$ 3.246,662	R\$ 3.246,662	R\$ 3.246,662	R\$ 3.250,560	R\$ 3.250,560	R\$ 3.250,560	R\$ 3.250,560
-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 166.562,14	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
			R\$ 13.874,626	R\$ 13.874,626	R\$ 13.874,626	R\$ 13.874,626	R\$ 13.874,626	R\$ 13.874,626	R\$ 13.874,626	R\$ 13.874,626	R\$ 13.891,282	R\$ 13.891,282	R\$ 13.891,282	R\$ 13.891,282
1155.01	TERRAPLENAGEM													
1155.01	TERRAPLENAGEM	R\$ 39.493,65	100,00%											
			R\$ 39.493,650											
11.55.02	ESTRUTURA													
1155.02.01	MUROS DE ARRIMO	R\$ 129.702,74	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
			R\$ 32.425,685	R\$ 32.425,685	R\$ 32.425,685	R\$ 32.425,685								
1155.02.02	RESERVATÓRIO ENTERRADO - RAP	R\$ 49.891,73	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
			R\$ 12.472,933	R\$ 12.472,933	R\$ 12.472,933	R\$ 12.472,933								
1155.03	ARQUITETURA													
1155.03.01	IMPLANTAÇÃO	R\$ 307.304,80			11,12%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	
					R\$ 34.172,294	R\$ 34.141,563	R\$ 34.141,563	R\$ 34.141,563	R\$ 34.141,563	R\$ 34.141,563	R\$ 34.141,563	R\$ 34.141,563	R\$ 34.141,563	
1155.04	PAISAGISMO													
1155.04	PAISAGISMO	R\$ 7.121,29												100,00%
														R\$ 7.121,29
1155.05	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
1155.05.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.588,36			100,00%									
					R\$ 12.588,36									
1155.05.02	LOCAÇÃO DE REDE	R\$ 779,45			100,00%									
					R\$ 779,45									
1155.05.03	ÁGUA FRIA	R\$ 4.902,48				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
						R\$ 1.225,62	R\$ 1.225,62	R\$ 1.225,62	R\$ 1.225,62					
1155.05.04	ESGOTO	R\$ 12.513,57				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
						R\$ 3.128,39	R\$ 3.128,39	R\$ 3.128,39	R\$ 3.128,39					
1155.05.05	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 34.347,22				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
						R\$ 8.586,81	R\$ 8.586,81	R\$ 8.586,81	R\$ 8.586,81					
1155.05.06	RAP (RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE AP)	R\$ 8.572,69				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
						R\$ 2.143,17	R\$ 2.143,17	R\$ 2.143,17	R\$ 2.143,17					
1155.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
1155.06.01	INFRAESTRUTURA	R\$ 209.630,92							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
									R\$ 52.407,73	R\$ 52.407,73	R\$ 52.407,73	R\$ 52.407,73		
1155.06.02	LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES	R\$ 10.555,05							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
									R\$ 2.638,76	R\$ 2.638,76	R\$ 2.638,76	R\$ 2.638,76		
1155.06.03	DISTRIBUICAO A PARTIR DOS QUADROS DOS PAVIMENTOS/	R\$ 8.239,50							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
									R\$ 2.059,88	R\$ 2.059,88	R\$ 2.059,88	R\$ 2.059,88		
1155.06.04	ALIMENTADORES DOS QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 40.553,77					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
							R\$ 10.138,44	R\$ 10.138,44	R\$ 10.138,44	R\$ 10.138,44				
1155.06.05	QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 5.396,05							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
									R\$ 1.349,01	R\$ 1.349,01	R\$ 1.349,01	R\$ 1.349,01		
1155.06.06	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 91.446,81			50,00%	50,00%								
					R\$ 45.723,41	R\$ 45.723,41								
1155.07	SPDA													
1155.07	SPDA	R\$ 1.901,30								34,00%	33,00%	33,00%		
										R\$ 646,44	R\$ 627,43	R\$ 627,43		
1155.08	AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO													
1155.08	AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 558,58								34,00%	33,00%	33,00%		
										R\$ 189,92	R\$ 184,33	R\$ 184,33		
1155.09	CFTV													
1155.09	CFTV	R\$ 68.097,10								34,00%	33,00%	33,00%		
										R\$ 23.153,01	R\$ 22.472,04	R\$ 22.472,04		
1155.10	COBERTURA DO ESTACIONAMENTO													
1155.10.01	ESTRUTURA	R\$ 145.137,19							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
									R\$ 36.284,30	R\$ 36.284,30	R\$ 36.284,30	R\$ 36.284,30		
1155.10.02	ARQUITETURA	R\$ 27.021,63									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
											R\$ 6.755,41	R\$ 6.755,41	R\$ 6.755,41	R\$ 6.755,41
1156	TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO													
1156	TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO	R\$ 2.513.582,39	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
			R\$ 209.381,413	R\$ 209.381,413	R\$ 209.381,413	R\$ 209.381,413	R\$ 209.381,413	R\$ 209.381,413	R\$ 209.381,413	R\$ 209.381,413	R\$ 209.632,771	R\$ 209.632,771	R\$ 209.632,771	R\$ 209.632,771
1157	TCE_GUARITA													
1157	TCE_GUARITA	R\$ 168.215,62	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
			R\$ 14.012,361	R\$ 14.012,361	R\$ 14.012,361	R\$ 14.012,361	R\$ 14.012,361	R\$ 14.012,361	R\$ 14.012,361	R\$ 14.012,361	R\$ 14.029,183	R\$ 14.029,183	R\$ 14.029,183	R\$ 14.029,183
	TOTAL COM BDI (20,32%)	R\$ 4.103.091,57	324.907,33	285.413,68	378.677,19	380.362,64	299.879,06	299.879,06	394.618,74	403.524,12	399.724,25	399.724,25	281.700,77	254.680,49
TOTAL GERAL (R\$)														

TRIBUNAL DE CONTAS

Cronograma de Obra

Cronograma de Obra

Obra: TRIBUNAL DE CONTAS

Data:

18/nov/25

Local: ANDRADINA

Duração: 4 MESES

No. Item	Tarefa	Mês de início	Duração (meses)	Duração (dias)	Data de término	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26
1	MURO DE ARRIMO	18/11/2025	2	58	15/01/2026	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%
2	JUNTA DE DILATAÇÃO	19/11/2025	1	14	03/12/2025	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	CALÇADA INTERNA	24/11/2025	1	9	03/12/2025	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4	CALÇADA EXTERNA	10/02/2026	2	23	05/03/2026	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%
5	INTERTRAVADO E CONCRECRAGAMA	15/01/2026	2	43	27/02/2026	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
6	ALVENARIA JARDINS	21/11/2025	1	12	03/12/2025	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7	CANALETA DE CONCRETO	22/11/2025	2	54	15/01/2026	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%
8	PINTURA EM GERAL	10/11/2025	2	130	20/03/2026	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%
9	ALAMBRADO E GUARDA CORPO	20/01/2026	2	38	27/02/2026	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
10	INSTALAÇÕES DE PISO DE ACESSIBILIDADE	15/01/2026	2	43	27/02/2026	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
11	MASTROS E GUIAS	16/01/2026	2	46	30/02/2026	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
12	CAIXAS DE ESGOTO COM TAMPA	24/11/2025	1	26	20/12/2025	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13	DIVISÓRIAS BANHEIROS	15/01/2026	2	36	20/02/2026	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
14	BANCADA	16/01/2026	2	36	21/02/2026	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
15	LOUÇAS E METAIS	17/01/2026	2	36	22/02/2026	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
16	INSTALAÇÕES DE SOLEIRA E PEITORIL	24/11/2025	1	16	10/12/2025	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
17	INSTALAÇÃO DO PISO VINILICO	10/03/2026	1	10	20/03/2026	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
18	INSTALAÇÃO DE TELHADO GUARITA	12/01/2026	1	13	25/01/2026	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
19	INSTALAÇÃO DE FORRO GUARITA	13/01/2026	1	13	26/01/2026	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
20	SISTEMA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	27/11/2025	3	62	28/01/2026	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%
21	INSTALAÇÃO DA FACHADA DE VIDRO	03/11/2025	4	99	10/02/2026	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
22	INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS	04/11/2025	4	99	11/02/2026	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
23	PAISAGISMO	02/03/2026	1	18	20/03/2026	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%