



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira Cristiana de Castro Moraes



São Paulo, 30 de Outubro de 2013.

Ofício GCCCM nº 317/13

Excelentíssimo Senhor Governador,


Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, ao ensejo, na qualidade de relatora das contas do Governador do Estado, referentes ao exercício de 2013, objeto do TC-001466/026/13, encaminho-lhe cópia do Ofício nº 316/13, referente às obras viárias do Polo Institucional de Itaquera, que enviei ao Senhor Diretor Presidente da DERSA, dando-lhe ciência da situação apurada durante o acompanhamento concomitante da execução contratual, que indica possível atraso em relação ao planejado, conforme Cronogramas Físicos e demais documentos que faço anexar ao presente.

Na oportunidade, demonstrando a preocupação desta Corte com a matéria em análise, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração.


CRISTIANA DE CASTRO MORAES
CONSELHEIRA

CÓPIA

À Sua Excelência o Senhor
Dr. GERALDO ALCKMIN
DD. Governador do Estado de São Paulo
São Paulo – SP
GCCCM-29

Recebido GAB. GOVS
Data: 30/10/13
Hora: 9h15 min
Nome: 
RRP:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Conselheira Cristiana de Castro Moraes



São Paulo, 30 de Outubro de 2013.

Ofício GCCCM nº 318/13

Excelentíssimo Senhor Secretário,


CÓPIA

Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, ao ensejo, na qualidade de relatora das contas do Governador do Estado, referentes ao exercício de 2013, objeto do TC-001466/026/13, encaminho-lhe cópia do Ofício nº 316/13, referente às obras viárias do Polo Institucional de Itaquera, que enviei ao Senhor Diretor Presidente da DERSA, dando-lhe ciência da situação apurada durante o acompanhamento concomitante da execução contratual, que indica possível atraso em relação ao planejado, conforme Cronogramas Físicos e demais documentos que faço anexar ao presente.

Na oportunidade, demonstrando a preocupação desta Corte com a matéria em análise, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração, salientando que encaminhei ao Governador do Estado de São Paulo ofício de igual teor sob nº 317/2013.


CRISTIANA DE CASTRO MORAES
CONSELHEIRA

Recebido em 30/10/2013


SPDR - CA/DAL/GCAAC

Nivaldo Silva
Assistente I

À Sua Excelência o Senhor
Dr. JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO
DD. Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de
São Paulo
São Paulo – SP
GCCCM-29

12:10



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira Cristiana de Castro Moraes



São Paulo, 30 de Outubro de 2013.

Ofício GCCCM nº 316/13

CÓPIA

Senhor Diretor Presidente,

Tenho a honra de cumprimentá-lo e, ao ensejo, na qualidade de relatora das contas do Governador do Estado, relativas ao exercício de 2013, sirvo-me do presente para informá-lo o que segue.

Preliminarmente, consigno que as obras relativas à Copa do Mundo de 2014, constantes da Matriz de Responsabilidade do Estado de São Paulo, encontram-se submetidas à fiscalização concomitante deste Tribunal de Contas durante todo o exercício financeiro de 2013.

As obras de implantação do Polo Institucional de Itaquera, relacionadas à Copa do Mundo de 2014, consistem em ações, consubstanciadas em diversos contratos conforme quadro publicado no sítio da transparência¹.

Nesse documento, dois contratos são os mais relevantes, quais sejam, execução das obras viárias de implantação do Programa de Desenvolvimento Viário da Zona Leste da Região Metropolitana de São Paulo, no valor de R\$ 257.725.071,53, e execução das obras de implantação das alças de ligação no cruzamento da Av. Jacu Pêssego com a Av. José Pinheiro Borges – Nova Radial, no valor de R\$ 61.474.159,41.

Desde o início foram realizadas 06 (seis) visitas técnicas pela Diretoria de Contas do Governador – DCG, por Engenheira servidora deste Tribunal, das quais 03 (três) delas foram acompanhadas por 02 (dois) Assessores deste Gabinete, com formação em Engenharia.

Durante as visitas foram solicitados documentos, como de praxe, dentre eles o Cronograma de Gantt², com o detalhamento de precedência de cada atividade, que possibilita o acompanhamento das etapas que já foram concluídas, bem como permite verificar a previsão de término das obras, dada a

¹ <http://www.copa2014.sp.gov.br/transparencia/sobre/>

² Atualizado até a data de 24/10/2013.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira Cristiana de Castro Moraes



preocupação no sentido de que as mesmas fiquem prontas antes da Abertura da Copa do Mundo de 2014, com adequada margem de segurança.

Segundo o mencionado cronograma, nas Obras de Arte Especiais conhecidas como "Chuveirinho" ocorrem significativos atrasos em relação ao cronograma inicialmente pactuado, mais especificamente nos Ramos 200, 300 e 400 – Execução de Obras de Arte Especiais nºs 202, 302 e 401, em aproximadamente 2,5 (dois vírgula cinco) meses no que tange à execução das Aduelas.

O término do Trecho 1 – CHUVEIRO, com pavimentação, sinalização e iluminação estava previsto para o final de fevereiro de 2014, entretanto, atualmente tais atividades possuem previsão de término para o final de abril de 2014.

Importante ainda salientar o andamento do Trecho 3 - PEDREIRA, cujo término está previsto para meados de abril de 2014, bem como do Trecho 8 – VIÁRIO RADIAL LESTE, com término também previsto para o final de abril de 2014, entretanto, com diversos atrasos conforme cronograma apresentado.

A previsão inicial, de forma consolidada, era de que o término ocorresse no final de fevereiro de 2014, proporcionando certa margem de segurança, tendo em vista que o período com maiores precipitações pluviométricas situa-se entre novembro e março.

Com relação à execução das alças de ligação da Avenida Jacu Pêssego com a Avenida José Pinheiro Borges, a situação é mais preocupante.

Isto porque, conforme o Cronograma Físico encaminhado, o término de tais obras encontra-se previsto para meados de junho de 2014, sendo que as principais dificuldades na execução consistem nas desapropriações a cargo da Prefeitura do Município de São Paulo.

Em face do cenário apresentado, a tendência é que as obras não fiquem totalmente prontas para a abertura da Copa do Mundo de 2014.

CÓPIA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira Cristiana de Castro Moraes



Diante do exposto, solicitamos informações, no prazo de 30 (trinta) dias acerca das medidas que estão sendo adotadas com relação aos aspectos suscitados.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração.


CRISTIANA DE CASTRO MORAES
CONSELHEIRA

CÓPIA

Recebido nesta data 31/10/13
Serviço Jurídico
Serviço de Arquivo

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO
MD. Diretor Presidente do Desenvolvimento Rodoviário S/A – DERSA
São Paulo – SP
GCCOM-29