

Data do inícios das obras: 03/06/2013						jun-13	jul-13	ago-13	set-13	out-13	nov-13	dez-13	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	
						177.547,27	341.987,23	355.232,84	276.080,85	210.963,51	373.600,95	401.661,56	360.437,46	165.679,16	285.142,50	304.427,40	193.170,87	
	início	Duração	Início	Fim														
1 Serviços Iniciais	47.111,57	0	90	03/06/13	01/09/13													
						14.495,87	14.495,87	14.495,87	3.623,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 Infra e Superestrutura	1.059.834,09	15	90	18/06/13	16/09/13													
						163.051,40	326.102,80	326.102,80	244.577,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 Vedações Internas e Externas	86.096,45	75	90	17/08/13	15/11/13	-	-											
						-	-	13.245,61	26.491,21	26.491,21	19.868,41	-	-	-	-	-	-	
4 Impermeabilização, Isolação Térmica e Cobertura	95.282,25	120	45	01/10/13	15/11/13	-	-	-	-									
						-	-	-	-	54.447,00	40.835,25	-	-	-	-	-	-	
5 Portas, Janelas e Vidros	836.138,76	135	90	16/10/13	14/01/14	-	-	-	-									
						-	-	-	-	128.636,73	257.273,46	257.273,46	192.955,10	-	-	-	-	
6 Acabamentos	176.264,58	150	90	31/10/13	29/01/14	-	-	-	-									
						-	-	-	-	-	54.235,26	54.235,26	54.235,26	13.558,81	-	-	-	
7 Produtos Especiais ou Sob Encomenda	109.097,51	180	120	30/11/13	30/03/14	-	-	-	-	-								
						-	-	-	-	-		25.670,00	25.670,00	25.670,00	25.670,00	6.417,50	-	
8 Equipamentos especiais	90.000,00	180	60	30/11/13	29/01/14	-	-	-	-	-								
						-	-	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	10.000,00	-	-	-	
9 Módulos e Sistemas Especiais de Construção	4.877,37	190	150	10/12/13	09/05/14	-	-	-	-	-								
						-	-	-	-	-	-	487,74	975,47	975,47	975,47	975,47	487,74	
10 Sistemas de Transporte Interno de Insumos	14.232,79	30	300	03/07/13	29/04/14	-												
						-	1.388,57	1.388,57	1.388,57	1.388,57	1.388,57	1.388,57	1.388,57	1.388,57	1.388,57	1.388,57	347,14	
11 Sistemas Hidráulicos e Mecânicos	135.639,19	190	90	10/12/13	10/03/14	-	-	-	-	-								
						-	-	-	-	-	-	22.606,53	45.213,06	45.213,06	22.606,53	-	-	
12 Sistemas Elétricos e de Comunicação	290.266,29	265	90	23/02/14	24/05/14	-	-	-	-	-		-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.755,43	96.755,43	96.755,43	
13 Ar condicionado, exaustão e ventilação	309.929,62	250	65	08/02/14	14/04/14	-	-	-	-	-								
						-	-	-	-	-	-	-	-	68.873,25	137.746,50	103.309,87	-	
14 Serviços Finais	191.161,12	300	65	30/03/14	03/06/14	-	-	-	-	-				-	-			
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.580,56	95.580,56	
						3.445.931,59	177.547,27	341.987,23	355.232,84	276.080,85	210.963,51	373.600,95	401.661,56	360.437,46	165.679,16	285.142,50	304.427,40	193.170,87